

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN : DESEMBER

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118,500,647,500	124,814,630,500							114,049,503,591	91.38	93.80
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600,000,000	950,000,000							933,808,800	98.30	100.00
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	600,000,000	950,000,000							933,808,800	98.30	100.00
1	Rehab UPT Sapuran	191,000,000	191,000,000	CV.JAYA MUSTIKA	04/09/2018	050/04214/SPK/2018	189,653,000	04/09/2018	02/12/2018	189,653,000	99.29	100.00
2	Rehab Gedung Layanan Ramah Ham Kec. Kejajar	191,000,000	191,000,000	CV.TEGUH KARYA	30/08/2018	050/04153/SPK/2018	189,070,000	30/08/2018	27/11/2018	189,070,000	98.99	100.00
3	Penataan Lingkungan Kantor DPUPR	191,000,000	191,000,000	CV.WIDYA KARYA	05/03/2018	050/00866/SPK/2018	189,335,000	05/03/2018	02/06/2018	189,335,000	99.13	100.00
4	Rehabilitasi kantor UPTD Klaiwiro	195,000,000	195,000,000	CV.BRAJA MUSTI	09/11/2018	050/05282/SPK/2018	185,400,000	09/11/2018	23/12/2018	185,415,000	95.08	100.00
5	Rehabilitasi Gedung Workshop DPUPR	97,000,000	97,000,000	CV.WIDYA KARYA	09/11/2018	050/05284/SPK/2018	96,202,000	09/11/2018	23/12/2018	96,202,000	99.18	100.00
6	Penataan Sarana Lingkungan Ramah Difabel	48,500,000	48,500,000	CV.GOLDEN BRAVE	09/11/2018	050/05294/SPK/2018	48,156,000	09/11/2018	23/12/2018	48,156,000	99.29	100.00
	Biaya Umum	27,000,000	36,500,000							35,977,800	98.57	
B	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	77,378,916,500	79,459,799,500							76,316,231,233	96.04	96.17
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	206,000,000	500,000,000							492,318,500	98.46	100.00
1	Penyusunan DED Ruas Jalan Wonosobo - Kalibeber dan Ruas Jalan Wringinanom - Damarkasih	48,000,000	48,000,000							47,657,000	99.29	100.00
2	Penyusunan DED Ruas Jalan Selomerto - Leksono dan Ruas Jalan Sitharjo - Wonokromo	48,000,000	48,000,000							47,676,000	99.33	100.00
3	Penyusunan DED Ruas Jalan Sapuran - Marongsari dan Ruas Jalan Cumbring - Kaliwiro	48,000,000	48,000,000							47,333,000	98.61	100.00
4	Penyusunan DED Ruas Jalan Kedalon - Banyumudal	48,000,000	48,000,000							47,605,000	99.18	100.00
	Biaya Umum	8,000,000	8,000,000							7,180,000		100.00
1	Perencanaan Aspal Jalan Desa Jebenglumpitan - Desa Garunglor (237)		49,000,000							48,350,000	98.67	100.00
2	Perencanaan Peningkatan Aspal Jalan Mojosari - Gondang (114)		49,000,000							48,295,000	98.56	100.00
3	Perencanaan Aspal Jalan Dempel - Mergolangu Kec. Kalibawang (227)		49,000,000							48,240,000	98.45	100.00
4	Perencanaan Aspal Jalan Sendangsari - Kayugiyang - Gembलग (94) dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Ngadikerso - Rimpak (138)		49,000,000							48,450,000	98.88	100.00
5	Perencanaan Peningkatan Jalan Lamuk - Kaliguwo (185)		49,000,000							48,395,000	98.77	100.00
6	Perencanaan Peningkatan Jalan Rakewatmalang		49,000,000							48,532,000	99.04	100.00
	Biaya Umum	6,000,000	6,000,000							4,605,500	76.76	
2	Peningkatan Jalan (DAK)	18,973,000,000	18,973,000,000							16,587,796,340	87.43	87.42
1	Peningkatan Jalan Rake Panangaran	18,723,000,000	18,723,000,000	PT.FANIDITA SARANA	19/07/2018	050/2480/BM.PUPR/PP KOM/2018	16,953,404,000	19/07/2018	15/12/2018	16,448,524,000	87.85	87.42
	Biaya Umum	250,000,000	250,000,000							139,272,340	55.71	
3	Penataan Pedestrian Jalan	1,000,000,000	1,000,000,000							976,994,500	97.70	100.00
1	Penataan Pedestrian Jalan Soekarno - Hatta	960,000,000	960,000,000	CV.RIZZIKA INDAH	9/19/2018	050/04424/SP/2018	938,524,000	9/19/2018	12/27/2018	938,524,000	97.76	100.00
	Biaya Umum	40,000,000	40,000,000							38,470,500	96.18	
4	Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)	37,203,916,500	37,203,916,500							36,753,726,893	98.79	98.23
	Jalan											
1	Peningkatan Jalan Rake Panangaran	3,520,000,000	3,520,000,000	PT MANDALA BIMA PUTRA F	9/7/2018	050/3575/BM.PUPR/PPK	3,503,088,000	9/7/2018		3,503,088,000	99.52	99.25
2	Peningkatan Jalan Kembaran-Banyumudal Kab. Wonosobo	2,250,000,000	2,250,000,000	CV JALA SUTRA	9/4/2018	050/3465/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,213,090,000	9/4/2018	12/22/2018	2,213,090,000	98.36	100.00
3	Peningkatan Jalan Mojosari - Lumajang kab. Wonosobo	2,000,000,000	2,000,000,000	CV BINA KARSA UTAMA	9/5/2018	050/3508/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,975,498,000	9/5/2018	12/23/2018	1,975,498,000	98.77	100.00
4	Peningkatan Jalan Sempol - Wonosroyo Kab. Wonosobo	2,000,000,000	2,000,000,000	CV BINA SEJAHTERA	9/4/2018	050/3470/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,986,986,000	9/4/2018	12/22/2018	1,986,986,000	99.35	100.00
5	Peningkatan Jalan Gintung - Mentasari Kaliwiro Kab. Wonosobo	1,000,000,000	1,000,000,000	CV BUMI HIJAU	9/4/2018	050/3478/BM.PUPR/PP KOM/2018	992,766,000	9/4/2018	12/2/2018	992,766,000	99.28	100.00
6	Peningkatan Jalan Rake Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo	4,000,000,000	4,000,000,000	PT MANDALA BIMA PUTRA F	9/5/2018	050/3504/BM.PUPR/PP KOM/2018	3,976,301,000	9/5/2018	12/23/2018	3,976,301,000	99.41	100.00
7	Peningkatan Jalan Ruas Dempel - Mergolangu (No. Ruas 227)	2,000,000,000	2,000,000,000	CV DUTA KENCANA	9/4/2018	050/3476/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,955,709,000	9/4/2018	12/2/2018	1,955,709,000	97.79	100.00
8	Peningkatan Jalan dan Sederan Ruas Slukatan - Kalibeber (No. Ruas 112)	2,500,000,000	2,500,000,000	CV WAHYU KARYA AGUNG	9/4/2018	050/3472/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,488,915,000	9/4/2018	12/22/2018	2,488,915,000	99.56	100.00
9	Peningkatan Jalan dan Sederan Ruas Kalibeber - Munggang (No. Ruas 111)	2,250,000,000	2,250,000,000	CV WAHYU KARYA AGUNG	9/4/2018	050/3574/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,216,363,000	9/4/2018	12/22/2018	2,216,363,000	98.51	100.00
10	Peningkatan Jalan dan Sederan Ruas Candirejo - Sojopuro (No. Ruas 118)	1,300,000,000	1,300,000,000	CV DIENG PERKASA	9/13/2018	050/3687/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,297,884,000	9/13/2018		1,297,884,000	99.84	100.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
11	Peningkatan Jalan dan Senderann Ruas Jogoyitnan - Karangtengah (No. Ruas 93)	1,500,000,000	1,500,000,000	CV.DUTA KENCANA	9/27/2018	050/4047/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,498,131,000	9/27/2018		1,498,131,000	99.88	100.00
12	Peningkatan Jalan kai Abdul Faqih (Kejiwan - Sukorejo)	1,500,000,000	1,500,000,000	CV PULUNG MUKTI	9/5/2018	050/3502/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,488,359,000	9/5/2018	12/3/2018	1,488,359,000	99.22	100.00
13	Perbaikan Jalan Mboto - Pacarmulyo Leksono	2,500,000,000	2,500,000,000	CV.PASIR EMAS	9/4/2018	050/3796/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,496,891,000	9/4/2018		2,496,891,000	99.88	100.00
14	Peningkatan Ruas Jalan Binangun - Wonosroyo Kec. Watumalang Kab. Wonosobo	1,000,000,000	1,000,000,000	CV TRISULA PUTRA	9/5/2018	050/3575/BM.PUPR/PP KOM/2018	984,402,000	9/5/2018	12/25/2018	984,402,000	98.44	100.00
15	Peningkatan Ruas Jalan Keseneng - Candiyan	2,500,000,000	2,500,000,000	CV BINA KARSA UTAMA	9/5/2018	050/3506/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,471,687,000	9/5/2018	12/23/2018	2,471,687,000	98.87	100.00
16	Peningkatan Ruas Jalan Depok - Mergolangu Kec. Kalibawang	1,000,000,000	1,000,000,000	CV DIENG PERKASA	9/13/2018	050/3575/BM.PUPR/PP KOM/2018	997,810,000	13/09/2018		997,810,000	99.78	100.00
Jembatan												
1	Penggantian Jembatan Siwuni Ruas sayangan Plobangan (No. Ruas 62)	1,250,000,000	1,250,000,000	CV KAWAN SEJATI	9/4/2018	050/3468/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,235,149,000	04/09/2018	22/12/2018	1,235,149,000	98.81	100.00
2	Pembangunan Jembatan Kalicecep Desa Bejarum Kec. Kertek Biaya Umum	2,500,000,000	2,500,000,000	CV.DIENG ARTHA MAS	9/27/2018	050/3575/BM.PUPR/PPK	2,486,505,000	9/27/2018		2,486,505,000	99.46	75.00
	Belanja Jasa Konsultansi									488,192,893	77.01	
1	Konsultan Pengawas 1	50,000,000	50,000,000							49,428,000	98.86	100.00
	Peningkatan Jalan Rake Panangkaran											
	Peningkatan jalan Kembaran Banyumudal Kab. Wonosobo											
	Peningkatan Jalan Mojosari Lumajang Kab. Wonosobo											
	Peningkatan jalan Sempol Wonosroyo Kab. Wonosobo											
2	Konsultan Pengawas 2	50,000,000	50,000,000							49,548,000	99.10	100.00
	Peningkatan Jalan Gintung Mentasari Kaliwiro Kab. Wonosobo											
	Peningkatan Jalan Keseneng Candiyan											
	Penggantian Jembatan Siwuni Ruas sayangan Plobangan (No. Ruas 62)											
3	Konsultan Pengawas 3	50,000,000	50,000,000							49,324,000	98.65	100.00
	Peningkatan Jalan Rake Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo											
	Peningkatan Jalan Ruas Dempel - Mergolangu (No. Ruas 227)											
	Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Slukatan - Kalibeber (No. Ruas 112)											
	Peningkatan Jalan dan Sederan Ruas Kalibeber - Munggang (No. Ruas 111)											
4	Konsultan Pengawas 4	50,000,000	50,000,000							49,342,000	98.68	100.00
	Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Candirejo - Sojopuro (No. Ruas 118)											
	Peningkatan Jalan dan Senderann Ruas Jogoyitnan - Karangtengah (No. Ruas 93)											
	Peningkatan Jalan kai Abdul Faqih (Kejiwan - Sukorejo)											
5	Konsultan Pengawas 5	50,000,000	50,000,000							49,595,000	99.19	100.00
	Perbaikan Jalan Mboto - Pacarmulyo Leksono											
	Peningkatan Ruas Jalan Binangun - Wonosroyo Kec. Watumalang Kab. Wonosobo											
	Peningkatan Ruas Jalan Keseneng - Candiyan											
	Peningkatan Ruas Jalan Depok - Mergolangu Kec. Kalibawang											
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan	11,250,000,000	13,650,000,000							13,472,501,000	98.70	100.00
	Jalan	8,952,500,000	11,302,500,000							11,199,840,000	99.09	
1	Peningkatan Ruas Jalan Ropoh-Pulosaren Banyu Mudal Kecamatan. Kepil	970,000,000	970,000,000	CV.ADHIRAJASA TRAKINDO	20/07/2018	050/2520/BM.PUPR/PP KOM/2018	964,842,000	20/07/2018	17/10/2018	964,842,000	99.47	100.00
2	Pembangunan Jalan Tanjungsari-Banyumudal Kec.Sapuran	970,000,000	970,000,000	CV. PULUNG MUKTI	22/06/2018	050/1916/BM.PUPR/PP KOM/2018	960,273,000	22/06/2018	19/10/2018	960,273,000	99.00	100.00
3	Peningkatan Jalan Rakai Watumalang (Sikunang-Mutisari) Kec.Kejajar	970,000,000	970,000,000	CV.MATA ELANG	23/07/2018	050/2547/BM.PUPR/PP KOM/2018	947,240,000	23/07/2018	20/10/2018	947,240,000	97.65	100.00
4	Pembangunan Jalan Kedalon-Banyumudal	722,500,000	722,500,000	CV.KARYA MUKTI	20/07/2018	050/2524/BM.PUPR/PP KOM/2018	720,345,000	20/07/2018	16/11/2018	720,345,000	99.70	100.00
5	Pembangunan jalan Kyuni - Tempurrejo Sapuran	970,000,000	970,000,000	CV.GIAT PERKASA	20/07/2018	050/2526/BM.PUPR/PP KOM/2018	964,566,000	20/07/2019	17/10/2019	964,566,000	99.44	100.00
6	Aspal Jalan Pucung Kec.leksono	194,000,000	194,000,000	CV. TRI SAKTI	05/06/2018	050/1801/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,677,000	05/06/2018	18/08/2018	193,677,000	99.83	100.00
7	Aspal Jalan Duren Sawit Manggis Kec Leknono	194,000,000	194,000,000	CV MITRA USAHA MANDIRI	05/06/2018	050/1805/BM.PUPR/PP KOM/2018	192,494,000	05/06/2018	18/08/2018	192,494,000	99.22	100.00
8	Aspal Jalan Krasak Duren Sawit Kec. Leknono	194,000,000	194,000,000	CV. TIRTA MULYO	05/06/2018	050/1785/BM.PUPR/PP KOM/2018	192,105,000	05/06/2018	18/08/2018	192,105,000	99.02	100.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
9	Aspal jalan Tegalsari-Mlandi Kec.Garung	194,000,000	194,000,000	CV. MAJU JAYA	05/06/2018	050/1799/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,425,000	05/06/2018	18/08/2018	193,425,000	99.70	100.00
10	Aspal Jalan Jlamprang Sirebut Kelurahan Leksono Kec Leksono	194,000,000	194,000,000	CV. NAORA SEJATI	05/06/2018	050/1793/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,597,000	05/06/2018	18/08/2018	193,597,000	99.79	100.00
11	Rehab Jembatan dan Ruas Jalan Trajon Kec.Kertek	194,000,000	194,000,000					04/06/2018		193,420,000	99.70	100.00
12	Peningkatan Jalan Lamuk Kwadungan Kec.Kalikajar	194,000,000								-		
13	Peningkatan jalan Kalibeber-Slukatan	480,000,000	480,000,000	CV.JALA SUTRA	20/07/2018	050/2522/BM.PUPR/PP KOM/2018	464,545,000	20/07/2018	17/10/2018	464,545,000	96.78	100.00
14	Penataan Lingkungan Rt 06/05 kp Kepatihan Kec Leksono	194,000,000	194,000,000	CV. RIZKY PERDANA	05/06/2018	050/1791/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,580,000	05/06/2018	18/08/2018	193,580,000	99.78	100.00
15	Betonisasi Kp tengah Leksono	194,000,000	194,000,000	CV. RIZKY PERDANA	02/07/2018	050/2095/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,608,000	02/07/2018	14/09/2018	193,608,000	99.80	100.00
16	Betonisasi dan Senderan Rw 2 Sarimulyo Tawangarsi	194,000,000	194,000,000	CV LANGIT BIRU	04/07/2018	050/2148/BM.PUPR/PPK	193,364,000	04/07/2018	16/09/2018	193,361,000	99.67	100.00
17	Pembangunan Jalan Selokromo Krasak	1,450,000,000	1,450,000,000	CV.HIDAYAH	20/07/2018	050/2528/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,441,199,000	20/07/2018	16/11/2018	1,441,199,000	99.39	100.00
18	Aspal Jalan Kuripan Banyukembar	480,000,000	480,000,000	CV. ALBA MAS	27/07/2018	050/2668/BM.PUPR/PP KOM/2018	465,537,000	27/07/2018	24/10/2018	465,537,000	96.99	100.00
19	Pembangunan Badan Jalan Lingkar Selatan Kertek		200,000,000							198,368,000	99.18	100.00
20	Pembangunan jalan Rake Kayuwangi (Rejosari - Sikatok)		1,950,000,000							1,940,940,000	99.54	100.00
21	Aspal Jalan Bowongso - Pringapus Kecamatan Kalikajar		200,000,000							199,305,000	99.65	100.00
22	Peningkatan Jalan Pencil - Kalikuning		194,000,000							193,413,000	99.70	100.00
	Jembatan	2,297,500,000	2,347,500,000							2,272,661,000	96.81	
1	Pembangunan jembatan Depok Kalibawang	970,000,000	970,000,000	CV.VIBRO	20/07/2018	050/2530/BM.PUPR/PP KOM/2018	950,893,000	20/07/2018	16/12/2018	950,893,000	98.03	100.00
2	Pembangunan Jembatan kali Sat satan Jlamprang Wonosobo	970,000,000	970,000,000	CV. VIBRO	25/06/2018	050/1944/BM.PUPR/PP KOM/2018	957,911,000	25/06/2018	21/12/2018	957,911,000	98.75	100.00
	Biaya Umum	357,500,000	407,500,000							363,857,000	89.29	
6	Peningkatan Jalan	5,150,000,000	4,928,883,000							4,885,243,000	99.11	100.00
1	Pembangunan Jalan Bendosari-Tmpursari Kecamatan Sapuran	1,462,500,000	1,420,663,000	CV. MAJU JAYA	02/07/2018	050/2088/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,420,663,000	02/07/2018		1,420,663,000	100.00	100.00
2	Pembangunan jalan Tajungsari -Ngadisalam Kecamatan Sapuran	1,462,500,000	1,284,816,000	CV.KHARISMA INDONESIA	22/06/2018	050/1918/BM.PUPR/PP KOM/2018	1,284,816,000	22/06/2018	19/09/2018	1,284,816,000	100.00	100.00
3	Peningkatan Jalan Tambi Rejosari Kec.Kejajar	2,096,250,000	2,094,654,000	CV. TIGA PUTRA	22/06/2018	050/1914/BM.PUPR/PP KOM/2018	2,094,654,000	22/06/2018	19/10/2018	2,094,654,000	100.00	100.00
	Biaya Umum	128,750,000	128,750,000							85,110,000	66.10	
7	Pembangunan Jembatan (DBHCT)	1,000,000,000	1,000,000,000							978,216,000	97.82	100.00
1	Pembangunan Jembatan Surengede Kec.kejajar	950,000,000	950,000,000	CV.WARNA INDAH	01/08/2018	050/2756/BM.PUPR/PPK	939,969,000	8/1/2018	28/12/2018	939,969,000	98.94	100.00
	Biaya Umum	50,000,000	50,000,000							38,247,000	76.49	
8	Pembangunan Senderan	2,596,000,000	2,204,000,000							2,169,435,000	98.43	100.00
1	Pembangunan Senderan Rw.01 Sukoyoso Menuju Perumahan ASRI Permai	196,000,000	196,000,000	CV CITRA MANUNGAL SAH	02/07/2018	050/2097/BM.PUPR/PPK	195,339,000	02/07/2018	14/09/2018	195,339,000	99.66	100.00
2	Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Letda Soedarmono	196,000,000	196,000,000	CV. TERATAI MAS	05/06/2018	050/1797/BM.PUPR/PP KOM/2018	195,487,000	05/06/2018	18/08/2018	195,487,000	99.74	100.00
3	Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Lamuk -Bowongso	196,000,000	196,000,000	CV. TERATAI MAS	05/06/2018	050/1795/BM.PUPR/PP KOM/2018	195,508,000	05/06/2018	18/08/2018	195,508,000	99.75	100.00
4	Senderan Jalan Mlandi Dadapan Kecamatan Garung	196,000,000	196,000,000	CV. NAORA SEJATI	05/06/2018	050/1788/BM.PUPR/PP KOM/2018	195,410,000	05/06/2018	18/08/2018	195,410,000	99.70	100.00
5	Senderan Jalan Rt 5/6 dan Pembangunan Jalan Rt 1 Kemiri Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo	196,000,000	196,000,000	CV. RIZKY PERDANA	02/07/2018	050/2093/BM.PUPR/PP KOM/2018	195,507,000	02/07/2018	14/09/2018	195,507,000	99.75	100.00
6	Senderan dan Rolak Jalan Desa Wonosari Kec. Mojotengah	196,000,000										
7	Senderan Jalan Lamuk Wonosari Kec. Kalikajar	196,000,000	196,000,000	CV KARYA MUKTI	04/07/2018	050/2150/BM.PUPR/PPK	195,269,000	04/07/2018	16/09/2018	195,269,000	99.63	100.00
8	Senderan jalan Mutisari Binangun Kec.Watungalang	196,000,000										
9	Senderan Tembelang (Sigerok) Wonosari Kec. Wonoosobo	196,000,000	196,000,000	CV CITRA MANUNGAL SAH	05/06/2018	050/1803/BM.PUPR/PPK	195,200,000	05/06/2018	18/08/2018	195,200,000	99.59	100.00
10	Senderan Jalan Kwadungan Banyumudal kalikajar	196,000,000	196,000,000	CV KARYA MUKTI	27/07/2018	050/2673/BM.PUPR/PPK	195,028,000	27/07/2018	09/10/2018	195,028,000	99.50	100.00
11	Senderan Kampung Nilmalasari Rt 8/4 Stasiun Kec.Wonosobo	196,000,000	196,000,000	CV. HIDAYAH	02/07/2018	050/2091/BM.PUPR/PP KOM/2018	193,325,000	02/07/2018	14/09/2018	193,325,000	98.64	100.00
12	Pembangunan Senderan dan Drainase T. Kertonegoro (Jogoyitnan-Kalierang)	196,000,000	196,000,000							195,532,000	99.76	100.00
13	Senderan Jalan Kuripan - Binangun (Desa Mutisari)	196,000,000	196,000,000							195,225,000	99.60	100.00
	Biaya Umum	48,000,000	48,000,000							22,605,000	47.09	
C	Program Pembangunan Perumahan	50,000,000	50,000,000							-	-	0.00
1	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	50,000,000	50,000,000							-	-	0.00
D	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	950,000,000	1,050,000,000							1,023,837,150	97.51	100.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	800,000,000	900,000,000							881,406,400	97.93	100.00
1	Pembangunan Drainase bambang Sugeng	191,000,000	191,000,000	CV.PERDANA KARYA	20/07/2018	050/02709/SPK/2018	187,674,000	20/07/2018	17/10/2018	187,674,000	98.26	100.00
2	Pembangunan Drainase Pagude RW5 kecamatan Wonosobo	191,000,000	191,000,000	CV.RIZKY PERDANA	03/09/2018	050/04198/SPK/2018	188,591,000	03/09/2018	01/12/2018	188,591,000	98.74	100.00
3	Pembangunan Drainase Kejijwan Menuju Kalibeber Kec.Wonosobo	191,000,000										
4	Pembangunan Drainase Kuripan binangun Kec. Watumalang	191,000,000	191,000,000	CV.RIZKY PERDANA	30/08/2018	050/04151/SPK/2018	187,956,000	30/08/2018	27/11/2018	187,956,000	98.41	100.00
5	Pembangunan Drainase Jalan T. Jogonegoro		97,325,000	CV.FAWAS TEHNIK	09/11/2018	050/05290/SPK/2018	88,835,000	09/11/2018	23/12/2018	88,835,000	91.28	100.00
6	Pembangunan Drainase Jalan Letjen S. Parman		193,150,000	CV.WIDYA KARYA	09/11/2018	050/05288/SPK/2018	192,408,000	09/11/2018	23/12/2018	192,408,000	99.62	100.00
	Biaya Umum	36,000,000	36,525,000							35,942,400	98.40	
2	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Perkotaan	150,000,000	150,000,000							142,430,750	94.95	100.00
E	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	200,000,000	1,950,000,000							24,845,400	1.27	10.81
1	Fasilitas Pensertifikatan Tanah Jalan Kewenangan Kabupaten	200,000,000	150,000,000							11,966,400	7.98	100.00
2	Pengadaan Tanah Relokasi Jalan Selomanik	0	1,800,000,000							12,879,000	0.72	
1	Pengadaan Tanah Relokasi Jalan Selomanik Kec. Kaliwiro		1,650,000,000									
	Biaya Umum		150,000,000							12,879,000	8.59	
F	Program Kerjasama Pembangunan	150,000,000	150,000,000							9,295,100	6.20	0.00
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	150,000,000	150,000,000							9,295,100	6.20	0.00
G	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2,850,000,000	4,200,000,000							3,209,879,923	76.43	87.69
1	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	2,500,000,000	3,349,250,000							2,879,061,154	85.96	100.00
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan	350,000,000	450,750,000							330,818,769	73.39	100.00
3	Rehabilitasi Pemeliharaan UPTD		400,000,000							-	-	0.00
H	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	210,000,000	200,000,000							192,865,900	96.43	100.00
1	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	210,000,000	200,000,000							192,865,900	96.43	100.00
1	Pengadaan Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	50,000,000	50,000,000							49,225,000	98.45	100.00
2	Pengadaan hardware	98,724,500	98,124,500							96,000,000	97.83	100.00
	Biaya Umum	40,000,000	51,875,500							47,640,900	91.84	
	Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer											
1	Pengadaan Laptop Core i5	11,275,500	11,275,500							10,400,000	92.24	100.00
2	Pengadaan Laptop Core i3	8,500,000	8,500,000							7,750,000	91.18	100.00
3	Pengadaan Printer	1,500,000	1,500,000							1,450,000	96.67	100.00
I	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	300,000,000	300,000,000							152,057,265	50.69	100.00
1	Inspeksi Kondisi Jalan	75,000,000	75,000,000							48,242,265	64.32	100.00
2	Inspeksi Kondisi Jembatan	50,000,000	50,000,000							47,641,000	95.28	100.00
3	Pembuatan Leger Jalan	175,000,000	175,000,000							56,174,000	32.10	100.00
J	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	950,000,000	2,750,000,000							823,823,390	29.96	62.02
1	Pengadaan Alat-Alat Berat	850,000,000	850,000,000							729,559,540	85.83	91.20
1	Ban John Deere	50,000,000	50,000,000	CV RASENDRIA	7/6/2018	050/02453/2018	32,350,000	06/07/2018	04/08/2018	32,350,000	64.70	100.00
2	Perlengkapan Self Loader	30,000,000	30,000,000							22,770,000	75.90	100.00
3	Wales 4 Ton	650,000,000	650,000,000	CV UNITED TRACTORS	5/28/2018	050/02063/2018	636,756,120	28/05/2018	26/07/2018	636,756,120	97.96	100.00
4	Pengadaan 1 Set Jack Hammer	100,000,000	100,000,000							26,950,000	26.95	
	Biaya Umum	20,000,000	20,000,000							10,733,420	53.67	
2	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	100,000,000	100,000,000							94,263,850	94.26	100.00
	Pengadaan Alat Laboraturium Buatan/Geologi	93,500,000	93,500,000	CV TATONAS	5/7/2018	050/01783/2018	92,345,000	5/7/2018	05/07/2018	92,345,000		
1	Diamond Beat	85,000,000	85,000,000							-	-	100.00
2	Filter Ekstrak	7,000,000	7,000,000							-	-	100.00
3	Kalibrasi Peralatan (Hammer Test)	1,500,000	1,500,000							-	-	100.00
	Biaya Umum	6,500,000	6,500,000							1,918,850	29.52	
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kebinamargaan	0	840,000,000							805,391,000		100.00
1	Pengadaan Mobil Open Kap		740,000,000							712,000,000		100.00
2	Pengadaan Sepeda Motor		90,000,000							88,227,000		100.00
	Biaya Umum		10,000,000							5,164,000		
4	Pengadaan Mini Walker	0	960,000,000									0.00
1	Pengadaan Mini Walker		956,000,000									
	Biaya Umum		4,000,000									
K	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	14,129,731,000	12,212,831,000							11,725,779,340	96.01	98.72
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	200,000,000	500,000,000							489,139,900	97.83	100.00
1	Review Design DED Bendung Kedungngongo	21,500,000	21,500,000	CV. PATOYA INDAH	05/03/2018					21,100,000	98.14	100.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
2	Perencanaan Jaringan Irigasi Panongan dan Gupit	43,000,000	43,000,000	CV. HASTA DAYA MANUNGG	05/03/2018	050/388.01/2018	42,240,000	05/03/2018	18/04/2018	42,240,000	98.23	100.00
3	Perencanaan Jaringan Irigasi Silumpang Cs	43,000,000	43,000,000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	05/03/2018					42,361,000	98.51	100.00
4	Perencanaan Jaringan Irigasi Sipadang Cs	43,000,000	43,000,000	CV. KREASI ANAK NEGERI	05/03/2018	050/00870/2018	42,530,000	05/03/2018	18/04/2018	42,530,000	98.91	100.00
5	Perencanaan Jaringan Irigasi Asem Cs	43,000,000	43,000,000	CV. HASTA DAYA MANUNGG	05/03/2018	050/389.01/2018	42,295,000	05/03/2018	18/04/2018	42,295,000	98.36	100.00
6	Perencanaan Jaringan Irigasi Parakandowo Cs		50,000,000							49,615,000	99.23	100.00
7	Perencanaan Jaringan Irigasi Bleberwarasan Cs		49,500,000							49,065,000	99.12	100.00
8	Perencanaan Jaringan Irigasi Karangari Cs		49,000,000							48,328,000	98.63	100.00
9	Perencanaan Jaringan Irigasi Kalitulung Cs		49,000,000							48,532,000	99.04	100.00
10	Perencanaan Jaringan Irigasi Muncur Cs		49,000,000							48,246,000	98.46	100.00
11	Perencanaan Jaringan Irigasi Siwuni Cs		50,000,000							49,269,000	98.54	100.00
	Biaya Umum	6,500,000	10,000,000							5,558,900	55.59	
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi	7,391,900,000	4,900,000,000							4,797,541,000	97.91	100.00
1	Rehabilitasi Jaringan irigasi Mergosono	194,400,000	194,400,000	CV. GERAK MAJU	15/05/2018	050/907.01/PL.SDA/2018	190,792,000	15/05/2018	12/08/2018	190,792,000	98.14	100.00
2	Rehabilitasi Jaringan irigasi Genting	194,400,000	194,400,000	CV. MAWAR BIRU	13/07/2018	050/02587/SDA.PL.01/2018	190,290,000	13/07/2018	10/10/2018	190,290,000	97.89	100.00
3	Rehabilitasi Jaringan irigasi Prageman	185,000,000	185,000,000	CV. NARATAS KARYA MANDI	15/05/2018	050/903.01/PL.SDA/2018	182,325,000	15/05/2018	12/08/2018	182,325,000	98.55	100.00
4	Rehabilitasi Jaringan irigasi Aji Pagedangan	194,400,000	194,400,000	CV. MAJU JAYA	15/05/2018	050/904.01/PL.SDA/2018	191,857,000	15/05/2018	12/08/2018	191,857,000	98.69	100.00
5	Rehabilitasi Jaringan irigasi Sigewok	194,400,000	194,400,000	CV. BERKAH IBU	23/07/2018	050/02734/SDA.PL.02/2018	189,156,000	23/07/2018	20/10/2018	189,156,000	97.30	100.00
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang	150,000,000										
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Asem	180,000,000	180,000,000	CV. MAWAR BIRU	23/07/2018	050/02730/SDA.PL.03/2018	178,944,000	23/07/2018	05/10/2018	178,944,000	99.41	100.00
8	Rehabilitasi Jaringan irigasi Cina	194,400,000	194,400,000	CV. CIPTA ABDI NUSANTARA	15/05/2018	050/905.01/PL.SDA/2018	193,880,000	15/05/2018	12/08/2018	193,880,000	99.73	100.00
9	Rehabilitasi Jaringan irigasi Preng Leksono	194,400,000	194,400,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	15/05/2018	050/906.01/PL.SDA/2018	191,020,000	15/05/2018	12/08/2018	191,020,000	98.26	100.00
10	Rehabilitasi Jaringan irigasi Gondok	194,400,000	194,400,000	CV. TIRTA MULYO	13/07/2018	050/02579/SDA.PL.04/2018	191,236,000	13/07/2018	25/09/2018	191,236,000	98.37	100.00
11	Rehabilitasi Jaringan irigasi Pingit	194,400,000	194,400,000	CV. NAORA SEJATI	13/07/2018	050/02585/SDA.PL.05/2018	190,858,000	13/07/2018	10/10/2018	190,858,000	98.18	100.00
12	Rehabilitasi Jaringan irigasi Blembeng	194,400,000	194,400,000	CV. BINA SEJAHTERA	13/07/2018	050/02598/SDA.PL.06/2018	190,939,000	13/07/2018	25/09/2018	190,939,000	98.22	100.00
13	Rehabilitasi Jaringan irigasi Grogak	185,000,000	185,000,000	CV. KARYA MUDA	13/07/2018	050/02583/SDA.PL.07/2018	181,380,000	13/07/2018	25/09/2018	181,380,000	98.04	100.00
14	Rehabilitasi Jaringan irigasi Mudal	194,400,000	194,400,000	CV. KARTIKA ANUGRAH	15/05/2018	050/902.01/PL.SDA/2018	190,577,000	15/05/2018	12/08/2018	190,577,000	98.03	100.00
15	Lanjutan Pembangunan Di Kedung Nongkol(Bendung)	2,000,000,000										
16	Lanjutan Pembangunan Di Jimat	456,000,000										
17	Rehabilitasi Jaringan irigasi Besili	194,400,000	194,400,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	13/07/2018	050/02593/SDA.PL.08/2018	193,414,000	13/07/2018	10/10/2018	193,414,000	99.49	100.00
18	Rehabilitasi Jaringan irigasi Sipadang	194,400,000	194,400,000	CV. MITRA PERSADA	12/09/2018	050/04306/SDA.PL.09/2018	191,047,000	12/09/2018	25/11/2018	191,047,000	98.28	100.00
19	Rehabilitasi Jaringan irigasi Karangari	194,400,000	194,400,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	13/07/2018	050/02589/SDA.PL.10/2018	189,924,000	13/07/2018	10/10/2018	189,924,000	97.70	100.00
20	Rehabilitasi Jaringan irigasi Sidodok	194,400,000	194,400,000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	13/07/2018	050/02591/SDA.PL.11/2018	187,904,000	13/07/2018	10/10/2018	187,904,000	96.66	100.00
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klitih bawah	194,400,000	194,400,000	CV. BHUMI MITRA REJEKI	13/07/2018	050/02595/SDA.PL.12/2018	189,498,000	13/07/2018	10/10/2018	189,498,000	97.48	100.00
22	Rehabilitasi Jaringan irigasi Mangli	194,400,000	194,400,000	CV. CIPTA ABDI NUSANTARA	15/05/2018	050/908.01/PL.SDA/2018	191,930,000	15/05/2018	12/08/2018	191,930,000	98.73	100.00
23	Senderan Irigasi Wanganaji HM 3 Krasak Mojotengah	981,750,000	981,750,000	CV. WARNA INDAH	07/09/2018	050/04268/2018	961,091,000	07/09/2018	05/12/2018	961,091,000	97.90	100.00
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Gupit		156,000,000							153,925,000	98.67	100.00
	Biaya Umum	143,750,000	101,850,000							85,554,000	84.00	
3	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	750,000,000	875,000,000							807,981,318	92.34	100.00
4	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	5,787,831,000	5,787,831,000							5,631,117,122	97.29	100.00
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Lanang	300,000,000	300,000,000	CV. KARYA PRIMA	25/06/2018	050/02257/2018	297,722,000	29/06/2018	26/09/2018	297,722,000	99.24	100.00
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Cina	500,000,000	500,000,000	CV. REKA YASA	18/07/2018	050/02651/2018	497,979,000	18/07/2018	14/11/2018	497,979,000	99.60	100.00
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Plerengan	2,000,000,000	2,000,000,000	CV. RESTU BUMI	25/06/2018	050/02260/2018	1,961,560,000	29/06/2018	26/10/2018	1,961,560,000	98.08	100.00
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Mungkung	750,000,000	750,000,000	CV. BUMI HIJAU	18/07/2018	050/02652/2018	715,370,000	18/07/2018	15/10/2018	715,370,000	95.38	100.00
5	Peningkatan Jaringan Irigasi Kedungtumpang	450,000,000	450,000,000	CV. KRISHNA DHARMA ANUGRAH	25/06/2018	050/02258/2018	446,041,000	29/06/2018	26/09/2018	446,041,000	99.12	100.00
6	Peningkatan Jaringan Irigasi Kembang	350,000,000	350,000,000	CV. WIRA CAKTI	18/07/2018	050/02653/2018	333,505,000	18/07/2018	15/10/2018	333,505,000	95.29	100.00
7	Peningkatan Jaringan Irigasi Klitih	650,000,000	650,000,000	CV. SURYA ALAM	25/06/2018	050/02259/2018	644,928,000	29/06/2018	26/10/2018	644,928,000	99.22	100.00
8	Peningkatan Jaringan Irigasi mangli	500,000,000	500,000,000	CV. BAHANA KARYA UTAMA	18/07/2018	050/02654/2018	489,496,000	18/07/2018	15/10/2018	489,496,000	97.90	100.00
	Biaya Umum	287,831,000	287,831,000							244,516,122	84.95	
5	Rehabilitasi Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)		150,000,000									0.00
L	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15,632,000,000	15,682,000,000							14,522,980,100	92.61	95.46
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	500,000,000	500,000,000							481,546,375	96.31	100.00
1	Peningkatan Akses Air Minum Desa Tempursari Kec.Sapuran	100,000,000	100,000,000	CV.BUMI NUSANTARA	04/10/2018	050/04719/spk/2018	99,456,000	04/10/2018	17/12/2018	99,456,000	99.46	100.00
2	Peningkatan Akses Air Minum DesaTempuran duwur kec Sapuran	150,000,000	150,000,000	CV.BUMI NUSANTARA	04/10/2018	050/04718/spk/2018	149,526,000	04/10/2018	17/12/2018	149,526,000	99.68	100.00
3	Peningkatan Akses Air Minum Desa Serang Kecamatan kejajar	100,000,000	100,000,000	CV.PERDANA KARYA	04/10/2018	050/04717/spk/2018	99,702,000	04/10/2018	17/12/2018	99,702,000	99.70	100.00
4	Peningkatan Akses Air Minum Desa Kumejing Kec Wadaslantang	100,000,000	100,000,000	CV.PERDANA KARYA	04/10/2018	050/04716/spk/2018	99,722,000	04/10/2018	17/12/2018	99,722,000	99.72	100.00
	Biaya Umum	50,000,000	50,000,000							33,140,375	66.28	
2	Fasilitasi Pembinaan Teknik Air Minum	25,000,000										
3	Penunjang Kegiatan Pamsimas	150,000,000	200,000,000							192,391,200	96.20	100.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
4	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	175,000,000	175,000,000							33,653,375	19.23	100.00
5	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah (Pajak Rokok)	250,000,000	275,000,000							221,462,875	80.53	100.00
6	Pembangunan IPAL	600,000,000	600,000,000							596,879,000	99.48	100.00
1	Pembangunan Septiktank komunal Desa Bumirejo Kec. Mojotengah	190,000,000	190,000,000	CV.BAGAMAYA CHAKTI	19/09/2018	050/04434/SPK/2018	189,126,000	19/09/2018	17/12/2018	189,126,000	99.54	100.00
2	Pembangunan Septiktank komunal kel. Sambek kec Wonosobo	190,000,000	190,000,000	CV.CEMPAKA CIPTA PRATAM	19/09/2018	050/04436/SPK/2018	189,074,000	19/09/2018	17/12/2018	189,074,000	99.51	100.00
3	Pembangunan Septiktank komunal Kel.jarakarsari Kec.Wonosobo	190,000,000	190,000,000	CV.MANGGALA BUANA PERI	19/09/2018	050/04442/SPK/2018	189,484,000	19/09/2018	17/12/2018	189,484,000	99.73	100.00
	Biaya Umum	30,000,000	30,000,000							29,195,000	97.32	
7	Pengadaan Sarana Air Bersih	600,000,000	600,000,000							406,099,000	67.68	66.67
1	Penyediaan Sarana da Prasarana Air Bersih Desa Karangsembung Kec.Kalibawang	190,000,000	190,000,000							-		
2	Penyediaan Sarana da Prasarana Air Bersih Dsn Sirembes Desa kaliwuluh Kec.Kepil	190,000,000	190,000,000	CV.MAJU JAYA	04/10/2018	050/04720/spk/2018	189,413,000	04/10/2018	17/12/2018	189,413,000	99.69	100.00
3	Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih Dusun jawera Desa kalideres Kec.watumalang	190,000,000	190,000,000	CV.PUTRA WATUMALANG	04/10/2018	050/04711.A/spk/2018	189,111,000	04/10/2018	17/12/2018	189,111,000	99.53	100.00
	Biaya Umum	30,000,000	30,000,000							27,575,000	91.92	
8	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	1,453,000,000	1,453,000,000							1,450,699,500	99.84	100.00
1	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Leksono	438,000,000	438,000,000	KSM.AMANAH			438,000,000			438,000,000	100.00	100.00
2	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Sapuran	438,000,000	438,000,000	KSM.BAROKAH			438,000,000			438,000,000	100.00	100.00
3	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kertek	438,000,000	438,000,000	KSM.INDAH PERMAI			438,000,000			438,000,000	100.00	100.00
	Biaya Umum	139,000,000	139,000,000							136,699,500	98.34	
9	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	4,885,000,000	4,885,000,000							4,790,548,050	98.07	100.00
1	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kallanget	403,000,000	403,000,000	KSM.NIRWANA INDAH			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
2	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Jaraksari 1	403,000,000	403,000,000	KSM.AMANAH			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
3	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Jaraksari 2	403,000,000	403,000,000	KSM.ABDI MAS			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
4	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kejiwan 1	403,000,000	403,000,000	KSM.MAKMUR JAYA			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
5	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kejiwan 2	403,000,000	403,000,000	KSM.ANUGRAH			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
6	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Wonosobo Barat	403,000,000	403,000,000	KSM.SEJAHTERA			403,000,000			326,115,000	80.92	100.00
7	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Sambek 1	403,000,000	403,000,000	KSM.LOKA TARUNA			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
8	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Sambek 2	403,000,000	403,000,000	KSM.WRINGIN ANOM			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
9	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Bumiroso 1	403,000,000	403,000,000	KSM.MADUKOROKU			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
10	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Bumiroso 2	403,000,000	403,000,000	KSM.MANDALA SEJAHTERA			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
11	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Pagerkukuh	403,000,000	403,000,000	KSM.SITARA			403,000,000			403,000,000	100.00	100.00
	Biaya Umum	452,000,000	452,000,000				403,000,000			434,433,050	96.11	
10	Peningkatan Air Limbah Setempat Kabupaten Wonosobo (DBHCT)	2,500,000,000	2,500,000,000							2,444,152,175	97.77	100.00
1	Pengadaan Bahan /Material Septictank	2,100,000,000	2,100,000,000	CV.VIBRO	17/09/2018	050/04376/SP/2018	2,051,902,000	17/09/2018	16/10/2018	2,051,902,000	97.71	100.00
2	Belanja Upah tenaga/tukang/Pekeja/Operator pelaksana	300,000,000	200,000,000							198,900,000	99.45	100.00
	Biaya Umum	100,000,000	200,000,000							193,350,175	96.68	
11	Pembangunan SPAM (DAK Reguler)	2,753,000,000	2,753,000,000							2,221,138,450	80.68	81.86
1	Perluasan SPAM Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah	470,000,000	470,000,000							-		
2	Pembangunan SPAM Desa parikesi Kecamatan Kejajar	160,000,000	160,000,000	CV.TEGAR	16/07/2018	050/02601/SPK/2018	158,189,000	16/07/2018	13/10/2018	158,189,000	98.87	100.00
3	Pembangunan SPAM Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar	366,000,000	366,000,000	CV.MAJU JAYA	03/07/2018	050/02380/SP/2018	356,200,000	03/07/2018	30/10/2018	356,200,000	97.32	100.00
4	Pembangunan SPAM Desa Butuh Kecamatan Kalikajar	490,000,000	490,000,000	CV.DIENG ARTHA MAS	03/07/2018	050/02382/SP/2018	473,159,000	03/07/2018	30/10/2018	473,159,000	96.56	100.00
5	Pembangunan SPAM Desa Simbang Kecamatan Kalikajar	365,000,000	365,000,000	CV.MAWAR BIRU	03/07/2018	050/02384/SP/2018	353,964,000	03/07/2018	30/10/2018	353,964,000	96.98	100.00
6	Pembangunan SPAM Desa Mlandi Kecamatan Garung	490,000,000	490,000,000	CV.JAYA MUSTIKA	03/07/2018	050/02386/SP/2018	474,227,000	03/07/2018	30/10/2018	474,227,000	96.78	100.00
7	Pembangunan SPAM Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang	200,000,000	200,000,000	CV.DIENG POWER	16/07/2018	050/02603/SPK/2018	197,303,000	16/07/2018	13/10/2018	197,303,000	98.65	100.00
	Biaya Umum	212,000,000	212,000,000							208,096,450	98.16	
12	Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	1,741,000,000	1,741,000,000							1,684,410,100	96.75	100.00
1	Pembangunan SPAM Desa Dieng Kecamatan Kejajar	1,000,000,000	1,000,000,000	CV.BUMI KAHURIPAN	18/07/2018	050/02666/SP/2018	961,479,000	18/07/2018	14/12/2018	961,479,000	96.15	100.00
2	Peningkatan SPAM Desa Tirip Kecamatan Wadaslintang	245,000,000	245,000,000	CV.DIENG PERKASA	03/07/2018	050/02376/SP/2018	242,000,000	03/07/2018	30/09/2018	242,000,000	98.78	100.00
3	Pembangunan SPAM Desa Surojoyo Kecamatan Sapuran	365,000,000	365,000,000	CV.PASIR EMAS	03/07/2018	050/02378/SP/2018	361,000,000	03/07/2018	30/10/2018	361,000,000	98.90	100.00
	Biaya Umum	131,000,000	131,000,000							119,931,100	91.55	
M	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,800,000,000	4,450,000,000							4,005,252,013	90.01	92.01
1	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	2,900,000,000	3,300,000,000							3,026,518,450	91.71	92.45
1	pembangunan Polsek kaliwiro	332,500,000	332,500,000	CV.VISARA PERKASA	14/09/2018	050/04360/SP/2018	299,751,000	14/09/2018	12/12/2018	324,454,000	97.58	100.00
2	penyempurnaan polsek Kalibawang	237,500,000	237,500,000	CV.HASTAGINA UTAMA	06/09/2018	050/04251/SP/2018	222,233,000	06/09/2018	04/12/2018	237,233,000	99.89	100.00
3	Penyempurnaan Aula Kodim	190,000,000	190,000,000	CV.TRISULA PUTRA	02/07/2018	050/02360/SPK/2018	186,788,000	02/07/2018	29/09/2018	186,788,000	98.31	100.00
4	penyempurnaan Aula Kejaksaan	190,000,000	190,000,000	CV.BHUMI MITRA REJEKI	09/08/2018	050/02986/SPK/2018	187,636,000	09/08/2018	06/11/2018	187,636,000	98.76	100.00
5	Penataan Lingkungan Masjid Jami'	95,000,000	95,000,000	CV.GOLDEN BRAVE	12/03/2018	050/00971/SPK/2018	93,563,000	12/03/2018	09/06/2018	93,563,000	98.49	100.00
6	penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosobo	190,000,000	190,000,000	CV.CAHAYA RIZKY	10/08/2018	050/03020/SPK/2018	188,937,000	10/08/2018	07/11/2012	188,937,000	99.44	100.00
7	Pembangunan Perpustakaan Koramil Wonosobo	190,000,000	190,000,000	CV.TRISULA PUTRA	02/07/2018	050/02362/SPK/2018	186,292,000	02/07/2018	30/10/2018	-	-	0.00
8	Pembangunan Pagar dan Gapura koramil 07 Kalijajar	190,000,000	190,000,000	CV.SINAR BERLIAN	06/07/2018	050/02450/SPK/2018	187,043,000	06/07/2018	03/10/2018	187,043,000	98.44	100.00
9	Pembangunan Atap Polsek Watumalang	190,000,000	190,000,000	CV.BERKAH SEKAWAN	24/07/2018	050/01533/SPK/2018	186,965,000	24/07/2018	21/10/2018	186,965,000	98.40	100.00
10	pembangunan kantor MWCNU Kabupaten Wonosobo.Wonosobo	960,000,000	960,000,000	CV.JIRO	10/09/2018	050/4301/2018	934,364,000	10/09/2018	28/12/2018	959,364,000	99.93	100.00
11	Pembangunan Pagar Gedung PMI Wonosobo	144,500,000	144,500,000	CV.CITRA MANUNGGAL SAH	09/11/2018	050/05294/SPK/2018	145,146,000	09/11/2018	23/12/2018	144,121,000	99.74	100.00
12	Rehabilitasi Ruang Kejaksaan Negeri Wonosobo		48,000,000									0.00

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	TGL KONTRAK	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
		PENETAPAN APBD 2018	PERUBAHAN APBD 2018					MULAI	SELESAI	JUMLAH (Rp)	%	
13	Renovasi Ruang kantor Baru Kelurahan Wonosobo Timur (Eks. Bapermades)		193,500,000							185,935,000	96.09	100.00
	Biaya Umum	135,000,000	149,000,000							144,479,450	96.97	
2	Perencanaan T-1 Bidang Keciaptakarya	200,000,000	350,000,000							341,904,050	97.69	100.00
1	Penyusunan Perencanaan Gedung Kantor Inspektorat kab. Wonosobo	47,500,000	47,500,000							47,063,000	99.08	100.00
2	Penyusunan Perencanaan Gedung PKK Kabupaten Wonosobo	47,500,000	47,500,000							46,631,000	98.17	100.00
3	Penyusunan Perencanaan Air Bersih	47,500,000	47,500,000							46,964,000	98.87	100.00
4	Penyusunan Perencanaan Pendestrian Jalan Setjonegoro	47,500,000	47,500,000							45,694,000	96.20	100.00
	Biaya Umum	10,000,000	10,000,000							7,723,050	77.23	
1	Penyusunan Perencanaan Air Bersih 1		49,200,000							48,686,000	98.96	100.00
2	Penyusunan Perencanaan Air Bersih 2		49,200,000							48,653,000	98.89	100.00
3	Penyusunan Perencanaan Air Bersih 3		49,200,000							48,840,000	99.27	100.00
	Biaya Umum		2,400,000							1,650,000		
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100,000,000	100,000,000							41,404,413	41.40	100.00
1	Pembuatan Loket Pelayanan SLF Bangunan Gedung	25,000,000	25,000,000	CV.TEGUH KARYA	15/10/2018	050/04894/SPK/2018	24,780,000	15/10/2018	13/11/2018	24,780,000	99.12	100.00
	Biaya Umum	75,000,000	75,000,000							16,624,413	22.17	
4	Peningkatan RTP	600,000,000	600,000,000							595,425,100	99.24	100.00
1	pembangunan RTP Kelurahan Wonosobo Barat	194,000,000	194,000,000	CV.GERAK MAJU	10/09/2018	050/04300.A/SPK/2018	193,031,000	10/09/2018	08/12/2018	193,031,000	99.50	100.00
2	Pembangunan RTP Wanganaji	194,000,000	194,000,000	CV.BERKAH IBU	10/09/2018	050/04296.A/SPK/2018	191,744,000	10/09/2018	08/12/2018	191,744,000	98.84	100.00
3	Pembangunan RTP Pendestrian Perkotaan	194,000,000	194,000,000	CV.BAGAMAYA CHAKTI	10/09/2018	050/04892/SPK/2018	193,028,000	10/09/2018	08/12/2018	193,028,000	99.50	100.00
	Biaya Umum	18,000,000	18,000,000							17,622,100	97.90	
5	Penyusunan DED Stadion Wonosobo	0	100,000,000									0.00
1	Penyusunan DED Stadion Wonosobo		97,000,000									0.00
	Biaya Umum		3,000,000									
N	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	750,000,000	810,000,000							749,842,727	92.57	100.00
1	Pendamping Tenaga Teknis AHSP	100,000,000	125,000,000							101,764,924	81.41	100.00
2	Monev Bidang Infrastruktur	100,000,000	80,000,000							72,794,158	90.99	100.00
3	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Bangunan Dengan Standar Aksesibilitas Bangunan	150,000,000	150,000,000							129,836,100	86.56	100.00
1	Fasilitasi Studi Lapangan Aksesibilitas Bangunan	80,000,000	80,000,000							79,051,000	98.81	100.00
2	Workshop Teknis Penerapan Standart Aksesibilitas Bangunan	20,000,000								-		
	Biaya Umum	50,000,000	70,000,000							50,785,100	72.55	
4	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	400,000,000	455,000,000							445,447,545	97.90	100.00
5	Fasilitasi Bankeu	0	0							-		
O	Program Perencanaan Tata Ruang	150,000,000	200,000,000							146,388,250	73.19	100.00
1	Fasilitasi Kota Pusaka	150,000,000	200,000,000							146,388,250	73.19	100.00
1	Seminar dan Workshop Kota Pusaka	25,000,000	25,000,000							23,952,000	95.81	100.00
2	Workshop Kota Pusaka		40,000,000									100.00
	Biaya Umum	125,000,000	135,000,000							122,436,250	90.69	
P	Program Pemanfaatan Ruang	150,000,000	150,000,000							140,632,000	93.75	100.00
1	Survey dan Pemetaan	150,000,000	150,000,000							140,632,000	93.75	100.00
1	Pemetaan Tematik Skala Detail Kawasan perkotaan Wonosobo	143,500,000	143,500,000							135,190,000	94.21	100.00
	Biaya Umum	6,500,000	6,500,000							5,442,000	83.72	
Q	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	250,000,000	250,000,000							71,985,000	28.79	80.00
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan (IMB)	50,000,000	50,000,000							-	-	0.00
2	Optimalisasi Layanan Informasi dan Konsultansi Penataan Ruang	200,000,000	200,000,000							71,985,000	35.99	100.00