

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020				MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	136.114.291.000	141.242.686.453						122.968.754.016	87,06	93,26%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.200.000.000	1.905.631.450						1.754.625.400	92,08	100,00%	
A	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.200.000.000	1.762.000.000						1.754.625.400	99,58	100,00%	
	1 Lanjutan Pembangunan Gedung Pertanian Sarjaji (Rintisan Agropark)	1.183.000.000		CK								
	2 Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pertanian Sarjaji	200.000.000	200.000.000	CK	23-Jan-20	050/00386/DPUPR/2020	197.918.000	23-Jan-20	12-Mar-20	200.000.000	99%	100,00%
	3 Pembangunan Gedung PKK	910.000.000		CK								
	4 Lanjutan Pembangunan Gedung PKK		147.500.000	CK	20-Nov-20	050/04970/XI/DPUPR/2020	145.514.423	20-Nov-20	19-Dec-20	147.500.000	99%	100,00%
	5 Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah Wonosobo	455.000.000		CK								
	6 Penataan Lingkungan dan Pembangunan Gapura Kantor UPT Wilayah Garung	182.000.000	195.000.000	CK	17-Nov-20	050/04703/XI/DPUPR/2020	188.249.363	17-Nov-20	22-Dec-20	195.000.000	97%	100,00%
	7 Penataan Lingkungan dan gapura UPT Wilayah Garung			CK								
	8 Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	88.000.000		CK								
	9 Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	118.000.000		CK								
	10 Penataan Lingkungan Gedung Diskominfo			CK								
	11 Penataan Lingkungan Kantor UPTD PU Wilayah II Wonosobo	97.500.000		CK	20-Nov-20	050/04966/XI/DPUPR/2020	94.069.770	20-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	96%	100,00%
	12 Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri	195.000.000		CK	20-Nov-20	050/04972/XI/DPUPR/2020	189.901.700	20-Nov-20	19-Dec-20	189.901.700	97%	100,00%
	13 Rehabilitasi Gedung kodim	490.000.000		CK	03-Nov-20	050/04471/XI/DPUPR/2020	476.469.000	03-Nov-20	18-Dec-20	490.000.000	97%	100,00%
	14 Penyusunan DED Gedung Kejaksaan Negeri	97.500.000		CK	27-Oct-20	050/04446/XI/CK/2020	96.772.000	27-Oct-20	25-Dec-20	97.500.000	99%	100,00%
	15 Penataan Lingkungan Kantor Posmil Kecamatan Kalibawang	97.500.000		CK	19-Nov-20	050/04968/XI/DPUPR/2020	95.573.302	19-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	98%	100,00%
	16 Pembangunan Lingkungan Polsek Leksono	197.500.000		CK	17-Nov-20	050/04691/XI/DPUPR/2020	188.295.238	17-Nov-20	21-Dec-20	197.500.000	95%	100,00%
	Biaya Umum	64.000.000	44.500.000	CK						42.223.700	95%	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	45.000.000									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	45.000.000									
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	98.631.450	98.631.450									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	98.631.450	98.631.450									
B	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	70.523.264.000	48.494.120.000						37.704.677.879	77,75	85,64%	
1	Pembangunan jalan	7.000.000.000	0	BM								
	1 Pembangunan Lingkar Waduk Wadaslintang	3.920.000.000	0	BM								
	2 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (KarangLuhur - Kertek)	2.938.200.000	0	BM								
	Biaya Umum	141.800.000	0	BM								
	2 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	22.260.594.000	0	BM								
	1 Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)	8.796.296.000	0	BM								
	2 Pembangunan Jalan Sempol - Wonosoyo (234)	1.079.948.000	0	BM								
	3 Pembangunan Jalan Binangun - Wonosoyo (267)	11.000.000.000	0	BM								
	Penunjang DAK	984.350.000	0	BM								
	Penunjang APBD	400.000.000	0	BM								
	3 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)	10.337.670.000	0	BM								
	1 Pembangunan Jalan Soeparjo Rustam (Andongsili - Madukoro) (39)	5.537.670.000	0	BM								
	2 (R. 105) Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)	4.500.000.000	0	BM								
	Penunjang DAK	100.000.000	0	BM								
	Penunjang APBD	200.000.000	0	BM								
	4 Penataan Pedestrian Jalan	1.000.000.000	600.000.000	BM					299.443.425	49,91		
	5 Peningkatan Jalan dan Jembatan	29.925.000.000	9.034.120.000	BM					1.892.131.600	20,94	73,86%	
	1 Pendamping Banprov	1.000.000.000	0	BM								
	2 Pembangunan Jalan Kembaran - Banyumudal	1.940.000.000	200.000.000	BM	17 November 2020	050/2955/BM.PUPR/2020	197.297.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.297.000	98,65	100,00%
	3 Pembangunan Jalan Sapuran - Ngadikerso (132)	1.940.000.000	200.000.000	BM	17 November 2020	050/2952/BM.PUPR/2020	197.147.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.147.000	98,57	100,00%
	4 Pembangunan Jalan Banyumudal - Marongsari (130)	4.850.000.000	2.455.000.000	BM							TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	5 Pembangunan Jalan Sempol- Wonosoyo (234)	350.000.000	0	BM								
	6 Pembangunan Jalan Bojarsari - Adiwirno	970.000.000	200.000.000	BM	18 November 2020	050/2994/BM.PUPR/2020	193.030.000	18 November 2020	17 Desember 2020	193.030.000	96,52	100,00%
	7 Peningkatan Jalan Rake Garung (Garung - Kejajar) (89)	970.000.000	0	BM								
	8 Peningkatan Jalan Rake Watuhumalang (Campursari - Sikunang)	1.528.000.000	970.000.000	BM							TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	9 Pembangunan Jalan Lancar - Kaligowong (208) - DID	9.850.000.000	0	BM								
	10 Pembangunan Jalan Kuripan - Binangun (266) - DID	2.955.500.000	200.000.000	BM	18 November 2020	050/2992/BM.PUPR/2020	197.465.000	18 November 2020	17 Desember 2020	197.465.000	98,73	100,00%
	11 Aspal Jalan Kapulogo Kaliwuluh Kecamatan Kepil	970.000.000	0	BM								
	12 Pembangunan/Rehabilitasi Sederhan dan Aspal Ruas Jalan No.172 (Gadingrejo - Bener) dari ngumbul Desa Bener menuju Gadingrejo Kec. Kepil	970.000.000	0	BM								
	13 Perbaikan aspal jalan Dieng- Siterus - Sikunang	970.000.000	0	BM								
	14 Peningkatan Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates) (R. 105)		970.000.000	BM							TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	15 Pembangunan Jalan Depok - Mergolangu (255)		2.500.000.000	BM							TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	16 Pemeliharaan berkala Jl. Sidojoyo - Bangsri	200.000.000	200.000.000	BM	17 November 2020	050/2950/BM.PUPR/2020	196.834.000	17 November 2020	16 Desember 2020	196.834.000	98,41	100,00%
	17 Pemeliharaan berkala Jl. Wonosobo - Kalibeber	200.000.000	200.000.000	BM	17 November 2020	050/2946/BM.PUPR/2020	197.123.000	17 November 2020	16 Desember 2020	197.123.000	98,56	100,00%
	18 Peningkatan Jalan Ruas Winingsari - Kalibawang (Desa Kalialang)	200.000.000	200.000.000	BM	17 November 2020	050/2948/BM.PUPR/2020	196.452.000	17 November 2020	16 Desember 2020	196.452.000	98,23	100,00%
	19 Perencanaan DPT Longsor Ruas Kuripan - Binangun	60.000.000	60.000.000	BM	19 November 2020	050/3044/BM.PUPR/2020	57.915.000	19 November 2020	18 Desember 2020	57.915.000	96,53	100,00%
	20 Perencanaan DPT Longsor Pacarmulyo - Limbangan	60.000.000	60.000.000	BM	19 November 2020	050/3042/BM.PUPR/2020	56.012.000	19 November 2020	18 Desember 2020	56.012.000	93,35	100,00%
	21 Perencanaan Jembatan Kali Jali	60.000.000	60.000.000	BM	19 November 2020	050/3040/BM.PUPR/2020	57.942.000	19 November 2020	18 Desember 2020	57.942.000	96,57	100,00%
	22 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan-Godang-Kuripan (Pembayaran Kewajiban Tahun 2014)	49.120.000	49.120.000	BM								
	Biaya Umum	661.500.000	510.000.000	BM						344.924.600	67,63	

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)				REKAMAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		PENETAPAN APBD 2020		APBD PERUBAHAN 2020					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	
		4	5	6	7								
2	Aspal Jalan Kabupaten Dusun Sayangan Sudung Dewo Kertek menuju Dusun Banjaran Ngadimulyo Selomerto		195.000.000		CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04747/DPUPR/2020	193.371.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.371.000	99%	100,00%
3	Aspal Jalan Bejarum-Desa Banjar Kec. Kertek		195.000.000		CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04750/DPUPR/2020	194.255.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.255.000	100%	100,00%
4	Aspal Jalan Kabupaten di Dusun Cangkringan Pagerejo-Kasemen Kecamatan Kertek		195.000.000		CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04753/DPUPR/2020	194.202.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.202.000	100%	100,00%
5	Peningkatan Ruas Jalan Bojarsari - Purwojati Kecamatan Kertek		195.000.000		CV. Bintang Terang Nusantara	19 Nov 2020	050/04756/DPUPR/2020	193.275.000,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.275.000	99%	100,00%
6	Aspal jalan somobumi desa bumitirto - bundungan desa simbarejo kec selomerto		0										
7	Peningkatan Jalan Purwojati-Tlogodalem Kecamatan Kertek		0										
8	Aspal jalan Desa Kecis ke Desa Krakas Kecamatan Selomerto		195.000.000		CV. Hidayah	18 Nov 2020	050/04759/DPUPR/2020	193.799.466,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.799.466	99%	100,00%
9	Aspal jalan poros desa Adiwirone ke desa Ngadimulyo Kec. Selomerto		146.250.000		CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04762/DPUPR/2020	145.051.309,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	145.051.309	99%	100,00%
10	Peningkatan jalan purwojati Tlogomulyo desa Pagerejo kertek		0										
11	Pembangunan Jembatan Jalan Kabupaten Arah Binangun-Kallunjar		195.000.000		CV. Hidayah	24 Nov 2020	050/05106/DPUPR/2020	193.383.333,00	24 Nov 2020	23 Des 2020	193.383.333	99%	100,00%
12	Aspal jalan dusun gondang desa candimulyo menuju desa kapencar (ruas 66)		195.000.000		CV. Gerak Maju	19 Nov 2020	050/04880/DPUPR/2020	193.828.060,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.828.060	99%	100,00%
13	Betonisasi Jalan (Kabupaten) Paserotan		97.500.000		CV. Gerak Maju	18 Nov 2020	050/04765/DPUPR/2020	95.679.835,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	95.679.835	98%	100,00%
14	Betonisasi tebing menuju sentral Kel. Kalianget		195.000.000		CV. Bina Karsa Utama	19 Nov 2020	050/04883/DPUPR/2020	193.289.618,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.289.618	99%	100,00%
15	Pembangunan sederhana jalan dusun Ponggyodan Sindupatan Kertek		0										
16	Sendiran jalan Dusun Ponggyodan desa Sindupatan Kec. Kertek		195.000.000		CV. Dutakarya Group	18 Nov 2020	050/04768/DPUPR/2020	193.291.621,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.291.621	99%	100,00%
17	Aspal Jalan Ngasikusuman ke Dusun Brengosan Desa Bejarum Kec. Kertek		195.000.000		CV. Naora Sejati	18 Nov 2020	050/04771/DPUPR/2020	194.120.495,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.120.495	100%	100,00%
18	Aspal Jalan Ndadikusuman Menuju Desa Tlogodalem Kec. Kertek		195.000.000		CV. Ziputra Jaya	18 Nov 2020	050/04774/DPUPR/2020	193.606.384,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.606.384	99%	100,00%
19	Peningkatan jalan Selomerto-Leksone di Desa Gunungtawang Kec. Selomerto		195.000.000		CV. Abhisaka Karya Putra	18 Nov 2020	050/04777/DPUPR/2020	193.885.816,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.885.816	99%	100,00%
20	Aspal Jalan Desa Bejarum-Desa Banjar Kecamatan Kertek		0										
21	Aspal Jalan Penghubung Kampung Mekarsari Kelurahan Jaraksari Menuju Kampung Bumi Godean Desa Wonolelo Kec. Wonosobo		195.000.000		CV. Putra Watumalang	18 Nov 2020	050/04780/DPUPR/2020	192.585.127,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	192.585.127	99%	100,00%
22	Aspal Jalan Dusun Pangempon Desa Suren Gede Kecamatan Kertek		195.000.000		CV. Dutakarya Group	18 Nov 2020	050/04783/DPUPR/2020	193.863.066,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.863.066	99%	100,00%
23	BETON DAN SENDERAN JALAN TEMBUS Kp. JAMBUSARI KE Kp. KENIER, KERTEK		146.250.000		CV. Langgeng Jaya	19 Nov 2020	050/04886/DPUPR/2020	144.379.528,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	144.379.528	99%	100,00%
24	Peningkatan Jalan Tembus Sambon Sumberdalem Gondang Candimulya Kecamatan Kertek		195.000.000										
25	Pembangunan Sederhan dan Betonisasi Jalan Lingkungan Ngariman Desa Purwojati Kecamatan Kertek		195.000.000										
26	Aspal jalan kabupaten ruas 73 banjargede arah kasayan		195.000.000										
27	Aspal jalan sidodadi menuju ngariboro desa sindupatan kecamatan kertek		0										
28	Aspal jalan kliwonan menuju marong desa karang luhur kecamatan kertek		195.000.000		CV. Malu Jaya	23 Nov 2020	050/05036/DPUPR/2020	193.975.900,00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.975.900	99%	100,00%
29	Aspal Jalan Desa Karangrejo-Dusun Wedi: Asin Desa Krakas Kecamatan Selomerto		195.000.000		CV. ASA	19 Nov 2020	050/04892/DPUPR/2020	193.882.471,34	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.882.471	99%	100,00%
30	Aspal Jalan Selomerto menuju Pakuncen Kecamatan Selomerto		195.000.000		CV. Bhavana	19 Nov 2020	050/04895/DPUPR/2020	193.737.273,01	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.737.273	99%	100,00%
31	Aspal Jalan Kyal Wulung Desa Wulungsari Menuju Desa Pibongan Kec. Selomerto		195.000.000		CV. Mutiara	23 Nov 2020	050/05039/DPUPR/2020	193.756.400,00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.756.400	99%	100,00%
32	Pembangunan Drainase Dusun Tawangsari Desa Krakas Kec. Selomerto		78.000.000										
33	Pembangunan Ruas jalan Keseneh Sinduagung-Sumberwulan Kecamatan Selomerto		195.000.000		CV. Gununggati	19 Nov 2020	050/04898/DPUPR/2020	192.475.704,08	19 Nov 2020	18 Des 2020	192.475.704	99%	100,00%
	Biaya Umum		122.000.000										
4	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III		3.130.000.000								3.044.650.000	97,27	100,00%
1	Aspal jalan desa Suruyudan-Desa Garung Lor Kecamatan Sukoharjo		194.000.000		CV ZIPUTRAIAYA	12-Nov-20	050/1079/UPTD.III/2020	193.453.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
2	Aspal Jalan Wonokerto - Tlogo Blok Tlogo kec Sukoharjo		194.000.000		CV MULYA JAYA	13-Nov-20	050/1087/UPTD.III/2020	193.742.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
3	Peningkatan Jalan Mergosari - Kupanang kec Sukoharjo		194.000.000		CV MULYA JAYA	12-Nov-20	050/1081/UPTD.III/2020	193.606.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
4	Peningkatan Jalan Prumasari - Kalibening Kec. Sukoharjo		194.000.000		CV BERKAHSARI	16-Nov-20	050/1097/UPTD.III/2020	193.800.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
5	Peningkatan Jalan Bata - Selokromo Kecamatan Leksone		194.000.000		CV SAKA MANUNGKAL	16-Nov-20	050/1099/UPTD.III/2020	192.621.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	99%	100,00%
6	Betonisasi Jalan Desa Kuripan Blok Lengerang Kec. Watumalang		194.000.000		CV BERKAH LESTARI	12-Nov-20	050/1077.1/UPTD.III/2020	193.776.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
7	Aspal Jalan Desa Limbangan Pacarmulyo Blok Mbanwoniso Kec Watumalang		194.000.000		CV BERKAH JAYA	13-Nov-20	050/1089/UPTD.III/2020	193.761.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
8	Pengaspalan Jalan Pasar Lawas Batas Kab Banjarnegara		194.000.000		CV PUTRA SENJA	13-Nov-20	050/1091/UPTD.III/2020	193.878.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%
9	Pembangunan Sederhan Ruas Jalan Gumiwang, Desa Kringing Menuju Dsn. Salam, Desa Lumajang, Kec. Watumalang		194.000.000		CV WAHYU KAMULYAN	12-Nov-20	050/1083/UPTD.III/2020	192.657.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	99%	100,00%
10	Aspal jalan Ruas Pacarmulyo - Gondang Kec. Watumalang		195.000.000		CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1093/UPTD.III/2020	194.757.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%
11	Peningkatan Jalan Paseran-Nileson Kecamatan Sukoharjo		195.900.000		CV MULYA JAYA	12-Nov-20	050/1085/UPTD.III/2020	195.518.000	17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%
12	Sendiran Dukuh Depok Desa Kringing ruas jalan Kringing ke Mojotengah		196.000.000		CV BUMIMAS	12-Nov-20	050/1085.2/UPTD.III/2020	194.265.000	17-Nov-20	21-Dec-20	196.000.000	99%	100,00%
13	Aspal Jalan Desa Pulus Ruas Kwali - Tlogo Kec. Sukoharjo		195.000.000		CV BAHANA KARYA UTAMA	13-Nov-20	050/1095/UPTD.III/2020	194.358.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%
14	Aspal Jalan Ruas Wonokampir - Mutisari (Ruas 271)		146.250.000		CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1095.2/UPTD.III/2020	146.065.000	17-Nov-20	16-Dec-20	146.250.000	100%	100,00%
15	Sendiran Ruas Jalan Wonokasihnan - Timbang kec Leksone		195.000.000		CV TONGGAK AMPUH	12-Nov-20	050/1077/UPTD.III/2020	193.361.000	17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
16	Aspal Jalan Dk Kandangan - Dk Baturan Desa Gumiwang Ruas Ilan Puntuk Gandu - Kletak ruas 236		176.400.000		CV NAORA SEJATI	16-Nov-20	050/1101/UPTD.III/2020	176.250.000	17-Nov-20	16-Dec-20	176.400.000	100%	100,00%
	Biaya Umum		84.450.000										
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV		5.120.000.000								4.916.600.000	96,03	100,00%
1	Pembangunan jalan Desa Winogarsi ke Desa Ksaman		195.000.000		CV DWI PUTRA	17-Nov-20	050/137/SPBPUPTD.IV/2020	192.643.000	18-Nov-20	17-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
2	Lanjutan Aspal jalan Kepadung - Sarang - Kalikaras Desa Ngalyan Kecamatan Wadaslintang		195.000.000		CV SAMUDRA KENCANA	13-Nov-20	050/122/SPBPUPTD.IV/2020	192.615.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
3	Aspal jalan Panenusan Pamrihan Purwojo Ruas 214		195.000.000		CV AMAN KENDALI SEJAHTERA	13-Nov-20	050/127/SPBPUPTD.IV/2020	192.280.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
4	Pembangunan aspal Sikapat Besuki Ruas 218		146.500.000		CV JALA SUTRA	16-Nov-20	050/135/SPBPUPTD.IV/2020	144.560.000	17-Nov-20	16-Dec-20	146.500.000	99%	100,00%
5	Aspal jalan Pucungkep ke Gambaran Kaliwiro		195.000.000		CV BERKAH SARI	13-Nov-20	050/125/SPBPUPTD.IV/2020	192.145.096	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
6	Aspal jalan Pucungkep ke Ngasinan Kaliwiro		195.000.000		CV UNGGUL KARYA	16-Nov-20	050/136/SPBPUPTD.IV/2020	192.680.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
7	Pembangunan jalan ruas no 188 Ngadisono - Pasuruan - Gambaran Kec. Kaliwiro		195.000.000		CV JALA SUTRA	13-Nov-20	050/117/SPBPUPTD.IV/2020	192.646.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
8	Aspal jalan Desa Gugu menuju Puhesari Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro (Ruas 192)		195.000.000		CV DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/118/SPBPUPTD.IV/2020	192.602.963	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
9	Aspal jalan Kedung Tumpeng Ngaliyan Kecamatan Kaliwiro		195.000.000		CV DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/133/SPBPUPTD.IV/2020	192.597.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
10	Sendiran jalan Somogede menuju Lencar lokasi Dusun Kajetan Desa Somogede Kec. Wadaslintang		195.000.000		CV HAKASA	13-Nov-20	050/128/SPBPUPTD.IV/2020	192.163.490	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
11	Pembangunan jembatan Desa Besuki menuju Desa Panusanan Kec. Wadaslintang		98.000.000		CV JAGAD SATHIA	13-Nov-20	050/121/SPBPUPTD.IV/2020	95.633.750	16-Nov-20	15-Dec-20	98.000.000	98%	100,00%
12	Aspal jalan Enonjo - Windusan menuju Somogede Perbatasan Purwojo		195.000.000		CV JAGAD SATHIA	13-Nov-20	050/123/SPBPUPTD.IV/2020	192.724.487	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
13	Pembangunan sederhana dan ingasi Dampit Dn Bongkotan Desa Karangambung Kecamatan Wadaslintang		195.000.000		CV JIRO	12-Nov-20	050/116/SPBPUPTD.IV/2020	192.144.000	13-Nov-20	17-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
14	Aspal jalan Dempel - Gandawulan menuju Mergilangu		195.000.000		CV GUNUNG JATI	13-Nov-20	050/124/SPBPUPTD.IV/2020	191.511.070	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	98%	100,00%
15	Aspal jalan Sanggrahan menuju Kedungpulu Kumejing Kecamatan Wadaslintang		195.000.000		CV DIENG PERKASA	15-Nov-20	050/134/SPBPUPTD.IV/2020	191.998.347	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%
16	Sendiran dan Drainase ruas jalan Kaliwiro - Wadaslintang di Dusun Medono		185.500.000										

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)				REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020		6	7				8	9	10	11		12	13
		4	5												
1	Pembangunan Sederan Ruas Jalan 166 (Rejosari Kalipuru)	UPTD 5	195.000.000	0	CV. RIMAY	23/11/2020	050 / 082 / UPTD.V / 2020	192.351.000	23/11/2020	17/12/2020	192.351.000	99%	100,00%		
2	Aspal Jalan Kabupaten Sadan - Butuh Kidul Kalikajar	UPTD 5	195.000.000	0	CV. MAHRORIKHA	18/11/2020	050 / 054 / UPTD.V / 2020	193.618.000	18/11/2020	12/12/2020	193.618.000	99%	100,00%		
3	Sederan Jalan Kalikarung - Jangkrik Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. AMANDA JAYA	23/11/2020	050 / 074 / UPTD.V / 2020	191.985.000	23/11/2020	22/12/2020	191.985.000	98%	100,00%		
4	Aspal Jalan Kalipuru - Ropoh	UPTD 5	195.000.000	0	CV. MAYA SENSTOSA	25/11/2020	050 / 118 / UPTD.V / 2020	192.960.000	25/11/2020	19/12/2020	192.960.000	99%	100,00%		
5	Pembangunan Sederan Beran - Surojoyo	UPTD 5	195.000.000	0	CV. SAKURA MAS	25/11/2020	050 / 122 / UPTD.V / 2020	192.567.000	25/11/2020	19/12/2020	192.567.000	99%	100,00%		
6	Aspal Jalan Ngadisalam Tempuran Duwur Sapuran	UPTD 5	195.000.000	0	CV. MAYA SENSTOSA	18/11/2020	050 / 058 / UPTD.V / 2020	193.550.000	18/11/2020	17/12/2020	193.550.000	99%	100,00%		
7	Peningkatan Jalan Serang - Tanggek Gunung Kec. Kalikajar Ruas 159	UPTD 5	195.000.000	0	CV. TERATAI MAS	18/11/2020	050 / 062 / UPTD.V / 2020	193.601.000	18/11/2020	17/12/2020	193.601.000	99%	100,00%		
8	Peningkatan Jalan Gandok - Kewengen Kecamatan Kalikajar	UPTD 5	195.000.000	0	CV. TERATAI MAS	18/11/2020	050 / 066 / UPTD.V / 2020	193.536.000	18/11/2020	17/12/2020	193.536.000	99%	100,00%		
9	Peningkatan Jalan Butuh - Bowongso Kec. Kalikajar	UPTD 5	97.500.000	0	CV. KHARISMA INDONESIA	23/11/2020	050 / 078 / UPTD.V / 2020	96.568.000	23/11/2020	17/12/2020	96.568.000	99%	100,00%		
10	Aspal Jalan Sedayu - Bogoran Kecamatan Sapuran	UPTD 5	195.000.000	0	CV. SUMBER BUMI	18/11/2020	050 / 070 / UPTD.V / 2020	193.494.000	18/11/2020	17/12/2020	193.494.000	99%	100,00%		
11	Aspal Jalan Tegalgot Rimpak	UPTD 5	146.250.000	0	CV. SAKURA MAS	25/11/2020	050 / 126 / UPTD.V / 2020	144.951.000	25/11/2020	19/12/2020	144.951.000	99%	100,00%		
12	Aspal Jalan Bakalan - Bowongso Ruas Jalan Lamuk-Bowongso/ Ruas Jalan Luwian Bowongso	UPTD 5	195.000.000	0	CV. LABDA JAYA	23/11/2020	050 / 086 / UPTD.V / 2020	192.127.000	23/11/2020	22/12/2020	192.127.000	99%	100,00%		
13	Peningkatan Jalan Ruas No 176 Jangkrik-Gondowulan Desa Gondowulan Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. PUTRA MOZANDA	25/11/2020	050 / 130 / UPTD.V / 2020	192.234.000	25/11/2020	19/12/2020	192.234.000	99%	80,00%		
14	Peningkatan Jalan Antar Desa di Dusun Mejing Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. PUTRA MOZANDA	27/11/2020	050 / 138 / UPTD.V / 2020	193.211.000	27/11/2020	21/12/2020	193.211.000	99%	100,00%		
15	Aspal Jalan Gading Suku Teges Wetan Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. PUTRA MOZANDA	27/11/2020	050 / 142 / UPTD.V / 2020	193.451.000	27/11/2020	21/12/2020	193.451.000	99%	100,00%		
16	Aspal Jalan Ruas 183 Warangan-Kaliwuluh Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. JAGAD SATRIA	27/11/2020	050 / 146 / UPTD.V / 2020	193.520.000	27/11/2020	21/12/2020	193.520.000	99%	100,00%		
17	Aspal Jalan Kaliwuluh ke Desa Kagungan	UPTD 5	195.000.000	0	CV. LAWANG EMAS	27/11/2020	050 / 150 / UPTD.V / 2020	193.175.000	27/11/2020	21/12/2020	193.175.000	99%	80,00%		
18	Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangkrik-Bojongan di Desa Jangkrik Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. PUTRA MOZANDA	23/11/2020	050 / 090 / UPTD.V / 2020	192.640.000	23/11/2020	22/12/2020	192.640.000	99%	100,00%		
19	Ruas jalan bakalan sengon menuju banjumudan Desa Bakalan Kec. Sapuran	UPTD 5	195.000.000	0	CV. ABHISAKA KARYA P	23/11/2020	050 / 094 / UPTD.V / 2020	193.549.000	23/11/2020	17/12/2020	193.549.000	99%	100,00%		
20	Aspal jalan Marongarsi menuju Sapuran di Desa Marongarsi Kecamatan Sapuran Ruas 131	UPTD 5	195.000.000	0	CV. NAORA SEJATI	26/11/2020	050 / 134 / UPTD.V / 2020	193.880.000	26/11/2020	20/12/2020	193.880.000	99%	100,00%		
21	Peningkatan Jalan Pencil Desa Lamuk Menuju Kalikuning Kec.Kalikajar ruas 162 Pencil - Kalikuning	UPTD 5	195.000.000	0	CV. ZI PUTRA JAYA	23/11/2020	050 / 098 / UPTD.V / 2020	192.456.000	23/11/2020	17/12/2020	192.456.000	99%	95,00%		
22	Sederan jalan perboto menuju sukoreno (lokasi pasar pahing Mangunrejo) Kecamatan Kalikajar	UPTD 5	146.250.000	0	CV. SEKAR ARUM	23/11/2020	050 / 102 / UPTD.V / 2020	144.770.000	23/11/2020	17/12/2020	144.770.000	99%	95,00%		
23	Peningkatan Jalan Ropoh - Banyumudal Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. SATRIO KINAYUNGAN	25/11/2020	050 / 110 / UPTD.V / 2020	193.794.000	25/11/2020	19/12/2020	193.794.000	99%	100,00%		
24	Peningkatan / Pembangunan Jalan Beran - Rimpak ruas 173 Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	0	CV. ARDHITA INVESTAMA	25/11/2020	050 / 114 / UPTD.V / 2020	193.684.000	25/11/2020	19/12/2020	193.684.000	99%	95,00%		
25	Konsultasi Pengawas Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Wilayah V (24 Paket)	UPTD 5	64.000.000	0	CV. HASTA DAYA. M	23/11/2020	050 / 106 / UPTD.V / 2020	62.931.000	23/11/2020	22/12/2020	62.931.000	98%	100,00%		
29	Biaya Umum	UPTD 5	750.000.000	0											
E	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		340.000.000	535.064.003							519.600.303	97,11	100,00%		
1	Inspeksi Kondisi Jalan	BP		535.064.003							519.600.303	97,11	100,00%		
	1 Survey Kondisi Jalan Wilayah I	BP	80.000.000		CV. Wahana Karya Putratama	16-Nov-20	050/04671/DPUPR/2020	78.460.140	16-Nov-20	23 Des 2020	78.460.140	98%	100,00%		
	2 Survey Kondisi Jalan Wilayah II	BP	80.000.000		CV. Tiga Dimensi	16-Nov-20	050/04672/DPUPR/2020	78.515.140	16-Nov-20	23 Des 2020	78.515.140	98%	100,00%		
	3 Survey Kondisi Jalan Wilayah III	BP	80.000.000		CV. Casa Reka Matra	16-Nov-20	050/04673/DPUPR/2020	78.501.940	16-Nov-20	23 Des 2020	78.501.940	98%	100,00%		
	4 Survey Kondisi Jalan Wilayah IV	BP	80.000.000		CV. Mulya Syandana Konsultan	16-Nov-20	050/04674/DPUPR/2020	78.337.640	16-Nov-20	23 Des 2020	78.337.640	98%	100,00%		
	5 Survey Kondisi Jalan Wilayah V	BP	80.000.000		CV. Harapan Karya Konsultan	17-Nov-20	050/04675/DPUPR/2020	77.203.940	17-Nov-20	23 Des 2020	77.203.940	97%	100,00%		
	6 Biaya Umum		135.064.003								128.581.503	95%	100,00%		
F	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinargaan		870.000.000	0											
1	Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870.000.000	0											
	1 Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870.000.000	0											
G	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		9.442.076.000	21.837.076.000							20.559.899.834	94,15	95,57%		
1	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	SDA	3.205.000.000	3.880.000.000							3.786.033.900	97,58	100,00%		
	27 Rehabilitasi Di Kedung Tumpeng	SDA	0	0											
	28 Rehabilitasi Di Aji Pagedangan	SDA	292.000.000	189.000.000	CV. MAJU BERSAMA	20 NOVEMBER 2020	050/04976/SDA/2020	187.551.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.551.000	99,23	100,00%		
	29 Rehabilitasi Di Tandu	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. PUTRA WATUMALANG	20 NOVEMBER 2020	050/05020/SDA/2020	186.714.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.714.000	98,79	100,00%		
	13 Sederan Irigasi Prengalek di Dusun Besani ,Desa Besani	SDA	194.000.000	0											
	14 Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sedraya Desa Sojopuro Kec. Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV.ALAM SEJAHTERA	20 NOVEMBER 2020	050/04978/SDA/2020	186.179.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.179.000	98,51	100,00%		
	15 Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sibengang Desa Menjer Kec. Garung	SDA	194.000.000	0											
	10 Rehabilitasi Di Wangan Aji Maduretno Kecamatan Kalikajar	SDA	194.000.000	0											
	11 Perbaikan Saluran Irigasi Kalisampang, Desa Blederan Kecamatan Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. JALA SUTRA	20 NOVEMBER 2020	050/04982/SDA/2020	187.253.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.253.000	99,08	100,00%		
	12 Pembangunan Saluran Irigasi Mata Air Siwur Dusun Kasiman Desa Gembelngan Kecamatan Garung	SDA	194.000.000	185.000.000	CV.ANDALAN KONSTRUKSI	20 NOVEMBER 2020	050/04984/SDA/2020	183.321.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	183.321.000	99,09	100,00%		
	7 Pembangunan irigasi Siwuluh Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek	SDA	98.000.000	0											
	8 Perbaikan Saluran Irigasi Kp. Sarimulyo Kelurahan Kalibeber	SDA	194.000.000	0											
	9 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Sederan Kali Putih Desa Serang Kejajar Kecamatan Kejajar	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. PUTRI PERMATASARI	20 NOVEMBER 2020	050/04986/SDA/2020	187.029.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.029.000	98,96	100,00%		
	5 Perbaikan Saluran Irigasi Wangan aji HM. 0 Desa Sendangsari	SDA	194.000.000	0											
	6 Perbaikan Irigasi wangan Kopen desa kebrengan Kecamatan Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. INDO TUHING	20 NOVEMBER 2020	050/04988/SDA/2020	186.980.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.980.000	98,93	100,00%		
	2 Bendungan dan Irigasi Kedung Kancil Dusun Jebengan Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang	SDA	194.000.000	0											
	3 Pembangunan Irigasi Njumbeng Desa Sumber Sari Kecamatan Wadaslintang	SDA	194.000.000	148.000.000	CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA	20 NOVEMBER 2020	050/04990/SDA/2020	146.346.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	146.346.000	98,88	100,00%		
	4 Saluran irigasi wangan tiklan Dsn. Ngawen Ds. Pancurwening Kec. Wonosobo	SDA	147.000.000	189.000.000	CV. TITIS TEMATA	20 NOVEMBER 2020	050/04992/SDA/2020	177.418.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	177.418.000	93,87	100,00%		
	1 Sederan Irigasi Wangan Aji Blok Sigintung Kelurahan Keiwan Kec Wonosobo	SDA	98.000.000	0											
	17 Rehab Di Bulu Bojarsari Kecamatan Kertek	SDA	100.000.000	0	CV. GERAK MAJU	20 NOVEMBER 2020	050/05018/SDA/2020	99.038.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	99.038.000	99,04	100,00%		
	16 Pembangunan Saluran Irigasi Kalipengung Desa Kemiriombo Kecamatan kaliwiro	SDA	189.000.000	0	CV. EKA MUKTI	20 NOVEMBER 2020	050/04994/SDA/2020	187.091.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.091.000	98,99	100,00%		
	18 Pembangunan Sederan Plat Beton dan Saluran irigasi Sialas Kel Mudal Kecamatan Mojotengah	SDA	135.000.000	0	CV.AMANDA JAYA	20 NOVEMBER 2020	050/04980/SDA/2020	132.769.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	132.769.000	98,35	100,00%		
	19 Bronjong Kalimiri dan Drainase Wangan Kyai Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar Kec. Kalikajar	SDA	189.000.000	0	CV. GEMA CANDI	20 NOVEMBER 2020	050/04998/SDA/2020	186.670.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.670.000	98,77	100,00%		
	20 Pembangunan Saluran Irigasi Di Sikidang Desa Ropoh Kecamatan Kepil	SDA	100.000.000	0	CV. ARDHITA INVESTAMA	20 NOVEMBER 2020	050/05008/SDA/2020	98.412.000	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	98.412.000	98,41	100,00%		
	21 Rehabilitasi Di Wangan Aji Madusari Maduretno kecamatan Kalikajar	SDA	189.000.000	0	CV. SURYA PERDANA ABADI	20 NOVEMBER 2020	050/05022/SDA/2020	187.027.000	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.027.000	98,96	100,00%		
	22 Sederan irigasi wangan aji di bumen bumirejo moitengah	SDA	100.000.000	0											

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)				REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
		PENETAPAN APBD 2020		6	7				8	9	10	11		12
		4	5											
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pingit	SDA	350.000.000	350.000.000	CV. Bumi Hijau	04-Sep-20	05/03703/SDA/2020	346.000.000,00	04-Sep-20	12 Desember 2020	350.000.000	99%	100,00%	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar	SDA	1.250.000.000	1.250.000.000	CV. Warna Indah	31 Agustus 2020	05/03618/SDA/2020	1.241.394.000,00	31 Agustus 2020	08 Desember 2020	1.250.000.000	99%	100,00%	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gintung	SDA	357.076.000	357.076.000	CV. Naratas Karya Mandiri	28 Agustus 2020	05/03600/SDA/2020	347.220.000,00	28 Agustus 2020	08 Desember 2020	357.076.000	97%	100,00%	
4	Penunjang APBD	SDA	150.000.000	150.000.000							146.107.070	97,40		
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)	SDA	0	11.300.000.000							10.133.938.750	89,68	92,13%	
1	Pembangunan Infrastruktur Di Kaligede Kelurahan Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo	SDA	-	1.500.000.000	CV. Michrileo	18 November 2020	05/04701/SDA/2020	1.196.575.000,00	18 November 2020	22 Desember 2020	506.031.000	80%	42,29%	
2	Pembangunan Infrastruktur Di Sitaru Petir Bumitirto Selomerto Kab Wonosobo	SDA	-	1.000.000.000	CV. Dieng Artha Mas	9 November 2020	05/04451/SDA/2020	993.067.000,00	9 November 2020	18 Desember 2020	993.067.000	99%	100,00%	
3	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Asem Desa Siwaran, Garung	SDA	-	500.000.000	CV. Berkah Sari	21 Oktober 2020	05/04364/SDA/2020	493.747.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	493.747.000,00	99%	100,00%	
4	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lanang Desa Siwaran Garung	SDA	-	500.000.000	CV. Serayu Jaya Abadi	20 Oktober 2020	05/04341/SDA/2020	496.171.000,00	20 Oktober 2020	13 Desember 2020	496.171.000,00	99%	100,00%	
5	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Preng Desa Besani Kec Leksono Kab Wonosobo	SDA	-	500.000.000	CV. Tonggak Ampuh	15 Oktober 2020	05/04278/SDA/2020	489.809.000,00	15 Oktober 2020	8 Desember 2020	489.809.000,00	98%	100,00%	
6	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Sreng Desa Tegalsari Garung	SDA	-	500.000.000	CV. Berkah Sari	22 Oktober 2020	05/04381/SDA/2020	497.597.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	497.597.000,00	100%	100,00%	
7	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Wangan Aji Kel Kallianget Kec Wonosobo Kab Wonosobo	SDA	-	1.000.000.000	CV. Dieng Perkasa	21 Oktober 2020	05/04361/SDA/2020	979.191.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	979.191.000,00	98%	100,00%	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ampo	SDA	-	500.000.000	CV. Duta Kencana	23 Oktober 2020	05/04405/SDA/2020	491.997.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	491.997.000,00	98%	100,00%	
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Blembeng	SDA	-	500.000.000	CV. Tonggak Ampuh	23 Oktober 2020	05/04407/SDA/2020	489.158.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	489.158.000,00	98%	100,00%	
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Grogak	SDA	-	500.000.000	CV. Duta Kencana	19 Oktober 2020	05/04318/SDA/2020	486.925.000,00	19 Oktober 2020	12 Desember 2020	486.925.000,00	97%	100,00%	
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kedung tumpang	SDA	-	1.400.000.000	CV. Bina Reka Murni	23 Oktober 2020	05/04401/SDA/2020	1.385.840.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	1.385.840.000,00	99%	100,00%	
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pingit	SDA	-	1.600.000.000	CV. Bina Reka Murni	23 Oktober 2020	05/04403/SDA/2020	1.579.682.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	1.579.682.000,00	99%	100,00%	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Watulawang	SDA	-	500.000.000	CV. Dieng Perkasa	15 Oktober 2020	05/04277/SDA/2020	485.845.000,00	15 Oktober 2020	8 Desember 2020	485.845.000,00	97%	100,00%	
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wringin	SDA	-	500.000.000	CV. Karya Muda	22 Oktober 2020	05/04383/SDA/2020	492.500.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	492.500.000,00	99%	100,00%	
	Penunjang APBD	SDA	-	300.000.000							266.378.750	88,79		
H	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		49.108.951.000	43.398.276.000							39.973.798.134	92,11	100,00%	
1	Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	CK	200.000.000	0									REFOCUSING	
2	Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	CK	250.000.000	0									REFOCUSING	
3	Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	CK	200.000.000	165.000.000							164.483.050	99,69		
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	CK	7.786.400.000	2.316.400.000							10.179.375			
1	Rehab SAB Dusun Karangobar Desa Kecis Kec. Selomerto	CK	163.800.000	0										
2	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Serang Kecamatan Kejajar	CK	182.000.000	0										
3	Penyediaan Sarana Air Bersih Kelurahan Kejajar	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
4	Pengadaan Air Bersih Dusun Tempuran Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK	182.000.000	0										
5	Pengajuan SAB Dusun Dempel Desa Pagerejo	CK	182.000.000	0										
6	Irigasi dan Pipa Air Bersih Dusun Grogak Desa Purwojati Kec Kertek	CK	182.000.000	0										
7	Pengajuan Sarana Air Bersih Dusun Candiroto Desa Candimulyo	CK	182.000.000	0										
8	Pengajuan SAB Dusun Candiroto Desa Candimulyo	CK	182.000.000	0										
9	Pengadaan Air Bersih RT 11 RW II Anggrungondok Reco Kec Kertek	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
10	Rehab SAB Dusun Anggrungondok RW.1	CK	182.000.000	0										
11	Perbaikan Air Bersih Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek	CK	91.000.000	0										
12	Rehab SAB Dusun Ngeolo Desa Sudungdewo	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
13	Pembangunan SAB Dusun Jurangrejo Desa Candiyasan	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
14	Pengadaan Air Bersih Lorkali Lempong Desa Kalikarung Kec. Kalibawang	CK	136.500.000	0										
15	SAB Dsn Karang Sambung Desa Depok Kalibawang	CK	182.000.000	0										
16	Pengajuan SAB Dsn Sabung Kidul Desa Karangasambung	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
17	SPAM Dusun Sorogaten Desa Sajojuro Kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	0										
18	Rehab SAB Dusun Mendusari Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
19	Rehab Saluran Air Bersih Dusun Tlogowera Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK	182.000.000	0										
20	Pembangunan SAB Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
21	Rehab SAB Dusun Bomerto Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
22	Saluran Air Bersih Desa Tanjunganom Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0										
23	Pengadaan Air Bersih Dsn Stryan Desa Warangan	CK	182.000.000	0										
24	Pembangunan SAB Dusun Kalikuning Desa Kalikuning	CK	182.000.000	0										
25	Pembangunan SAB Dusun Garung Desa Butuh	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
26	Pengajuan SAB Dusun Jerrigen Desa Butuh Kidul	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
27	Rehab Air Bersih Dusun Sidomulyo Desa Butuh Kidul	CK	182.000.000	0										
28	Pengajuan SAB Dsn Larangan Ds. Maduretno	CK	182.000.000	182.000.000										
29	Pengajuan SAB Dsn Kwadungan Desa Kwadungan	CK	182.000.000	0										
30	Sarana Air Bersih Dusun Garung Cangak Desa Garung Lor Kec Sukoharjo	CK	91.000.000	0										
31	Saluran Air Bersih Dusun Karang tengah Desa Desa Randusari Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0										
32	Saluran Air Bersih Desa Ropoh Krajan Kecamatan kepil	CK	182.000.000	0										
33	Pengajuan Sarana Air Bersih Dusun Pencil Desa Lamuk	CK	182.000.000	0										
34	Peningkatan Air Bersih Kampung Panggrungan Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	0										
35	Peningkatan Sarana Air Bersih Dusun Lemiring Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	0										
36	Peningkatan Sarana Air Bersih dusun Wonosobo desa mojosari kecamatan Mojotengah	CK	182.000.000	0										
38	REHAB SAB DUSUN ANGGRUNGONDOK DESA RECO KEC KERTEK	CK	182.000.000	182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
39	PEMBANGUNAN REHAB SAB DUSUN SUMBERJATI DESA TLOGOJATI KEC. WONOSOBO	CK	182.000.000	0										
40	Pembangunan Rehab Sarana Air Bersih Dusun Ponjen Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	182.000.000	0										
41	Rehab SAB Dusun Karangobar desa Kecis Kecamatan Selomerto	CK	182.000.000	0										
42	Bantuan sarana Air Bersih dusun Penerusan Desa Penerusan Kecamatan Wadaslintang	CK	72.800.000	72.800.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
	Konsultansi Perencanaan	CK	74.400.000	0										
	Konsultansi Pengawas	CK	89.200.000	0										
	Biaya Umum	CK	515.700.000	59.600.000										
5	Pembangunan IPAL	CK	1.920.000.000	1.300.000.000							228.035.084	17,54		
1	Pengadaan Bahan / Material Pabrikasi	CK	665.000.000	0										
2	Penggantian Upah Pembangunan Septictank	CK	285.000.000	0										
3	Pembangunan Septictank Komunal di Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo	CK	172.900.000	0										
4	Jambanisasi Desa Sariyoso Kec Wonosobo	CK	172.900.000	0										
5	Pengadaan Septictank Komunal Desa Bomerto	CK	172.900.000	182.000.000	CV. MUTIARA	23 November 2020	05/03.A/PPK/CK.04/2020	179.509.000	23 November 2020	22 Desember 2020	179.509.000	98,63		
6	Pembangunan Sanitasi Desa Pacekelan Kec Sapuran	CK	182.000.000	0										
7	Pengadaan Septictank Komunal Desa Wonoleo Kec Wonosobo	CK	136.500.000	0										
8	Konsultansi Perencanaan	CK	27.600.000	36.000.000										
9	Konsultansi Pengawas	CK	36.800.000	46.000.000							35.000.000	76,09		
10	Pemantauan COVID-19 melalui Penyediaan Sanitasi Pesantren	CK		910.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1 Sanitasi Pesantren	CK		95.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
	Biaya Umum	CK	68.400.000	31.000.000							13.526.084	43,63		
6	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	CK	5.935.675.000	7.150.000.000							7.140.712.575	99,87	100,00%	
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SEIAHERTA LEKSONO	23 Maret 2020	05/012/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%	
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kalikajar, Kec. Kalikajar	CK	404.775.000	404.775.000	KSM PERMATA	23 Maret 2020	05/004/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%	
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec. Kertek	CK	404.775.000	404.775.000	KSM PERAK	23 Maret 2020	05/005/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%	
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Wringinanom, Kec. Kertek	CK	404.775.000	404.775.0										

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%			
		4	5									9	10
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Jaraksari, Kec.Wonosobo	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SENTOSA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Bumireso, Kec.Wonosobo	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT JAYA	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Mudal, Kec.Mojotengah	CK	404.775.000	404.775.000	KSM MANGGUSIU SEHAT	23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Andonesili, Kec.Mojotengah	CK	404.775.000	404.775.000	KSM ANDONGSUI SEHAT	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kalibeber, Kec.Mojotengah	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SIGUIWU ASRI	23 Maret 2020	050/07/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Garung, Kec.Garung	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SEJAHTERA GARUNG	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kepil, Kec.Kepil	CK	404.775.000	809.550.000	KSM BERLUAN	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kaliwiro, Kec.Kaliwiro	CK	404.775.000	809.550.000	KSM BERKAH SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Selomerto, Kec.Selomerto	CK	404.775.000	809.550.000	KSM SEHAT MANFAAT	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
11	Penunjang APBN	CK	323.600.000	323.600.000							323.600.000	0%	
12	Penunjang APBD	CK	350.000.000	350.000.000							340.712.575	97,35	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	CK	17.406.876.000	17.406.876.000							17.390.705.225	99,91	100,00%
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sumbersari, Kec. Wadaslintang	CK	250.000.000	250.000.000	KSM NAGA MAS	24 Maret 2020	050/01/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren, Kec. Kepil	CK	250.000.000	250.000.000	KSM SUMBING MAKMUR	24 Maret 2020	050/02/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Purwojiwo, Kec. Kalikajar	CK	250.000.000	250.000.000	KSM ANUGRAH	24 Maret 2020	050/03/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEHAT ABADI	24 Maret 2020	050/04/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Sapuran, Kec. Sapuran	CK	500.000.000	500.000.000	KSM BAKALAN	24 Maret 2020	050/05/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Wonoroto, Kec. Watumalang	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SUMBER SEHAT	24 Maret 2020	050/06/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gumelar, Kec. Wadaslintang	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BAROKAH	24 Maret 2020	050/07/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SIDO DADI	24 Maret 2020	050/15/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kaliwuluh, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANGKIT	24 Maret 2020	050/16/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalgot, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SICEPLONG	24 Maret 2020	050/17/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM GEMULUNG ASRI	24 Maret 2020	050/11/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Talunombo, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM TUNAS MAJU	24 Maret 2020	050/12/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempursari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PERMATA	24 Maret 2020	050/19/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER ALAM	24 Maret 2020	050/23/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempuranduwur, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PULO SEHAT	24 Maret 2020	050/24/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Marongsari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MULLUS MUJUR	24 Maret 2020	050/25/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batusari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI SEHAT	24 Maret 2020	050/26/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadikerso, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI MULYA	24 Maret 2020	050/13/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
19	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rimpak, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERNKARYA	24 Maret 2020	050/14/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
20	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUKA MAJU	24 Maret 2020	050/09/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
21	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pucungkerap, Kec. Kaliwiro	CK	425.000.000	425.000.000	KSM AMANAH	24 Maret 2020	050/08/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
22	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	CK	425.000.000	425.000.000	KSM TOYA GESANG	24 Maret 2020	050/18/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
23	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERKAH LESTARI	24 Maret 2020	050/10/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
24	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI	24 Maret 2020	050/20/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
25	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kembaran, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI	24 Maret 2020	050/21/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
26	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Purwojati, Kec. Kertek	CK	425.000.000	425.000.000	KSM KARYA JATI SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/22/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
27	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Derongisor, Kec. Mojotengah	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANYU SEHAT	24 Maret 2020	050/27/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
28	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SADAR SEHAT	24 Maret 2020	050/28/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
29	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sitharjo, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM AL-AMIN	24 Maret 2020	050/29/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
30	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sendangsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MERGI GESANG	24 Maret 2020	050/30/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
31	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gembengan, Kec. Garung	CK	250.000.000	250.000.000	KSM JAMBAN SEHAT	24 Maret 2020	050/31/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
32	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kayugiyung, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PENUH SEMANGAT	24 Maret 2020	050/35/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
33	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kuripan, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER WARAS	24 Maret 2020	050/32/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
34	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Menjer, Kec. Garung	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEMOGA BERKAH	24 Maret 2020	050/33/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
35	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mlandi, Kec. Garung	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/34/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%

NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020		7	8		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%
			4	5					6	9			10
36	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Serang, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER SIRANCAH	24 Maret 2020	050/36/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tieng, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANUNGAL	24 Maret 2020	050/37/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
38	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jojogan, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LEMBAH SEMBUNG	24 Maret 2020	050/38/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
	Penunjang APBN		731.876.000	731.876.000							731.876.000	100%	
	Penunjang APBD		850.000.000	850.000.000							834.065.225	98%	
				25.410.150									
8	Pembangunan SPAM (DAK Reguler)			25.410.150									
1	Pembayaran Kewajiban Pembangunan SPAM (DAK Reguler) TA 2019			25.410.150									
9	Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	CK	15.060.000.000	15.060.000.000							15.039.682.825	99,87	100,00%
1	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kaligowong, Kec. Wadaslintang	CK	750.000.000	750.000.000	KKM KALI MADU	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.03/2020	750.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	750.000.000	100%	100%
2	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kumejing, Kec. Wadaslintang	CK	492.000.000	580.000.000	KKM TIRTA JAYA KUMEJING	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
3	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kagungan, Kec. Kepil	CK	430.000.000	380.000.000	KKM TIRTO LANCAR	23 Maret 2020	050/05/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
4	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalipuru, Kec. Kepil	CK	280.000.000	500.000.000	KKM TIRTA MULIA	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
5	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tegalgot, Kec. Kepil	CK	578.000.000	550.000.000	KKM AJI LANCAR	23 Maret 2020	050/07/SPK/CK.03/2020	550.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	550.000.000	100%	100%
6	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Warangan, Kec. Kepil	CK	446.000.000	600.000.000	KKM SENDANG MAKMUR	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
7	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	CK	500.000.000	560.000.000	KKM TIRTA AJI	23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.03/2020	560.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	560.000.000	100%	100%
8	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Talunombo, Kec. Sapuran	CK	480.000.000	512.000.000	KKM Sapuran	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.03/2020	512.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	512.000.000	100%	100%
9	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempursari, Kec. Sapuran	CK	482.000.000	630.000.000	KKM LINTAS TIRTA	23 Maret 2020	050/11/SPK/CK.03/2020	630.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	630.000.000	100%	100%
10	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	CK	510.000.000	250.000.000	KKM TIRTA ASRI	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
11	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Dempel, Kec. Kalibawang	CK	330.000.000	330.000.000	KKM TIRTA BUANA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%
12	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	CK	630.000.000	640.000.000	KKM TIRTA PANJI	23 Maret 2020	050/14/SPK/CK.03/2020	640.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	640.000.000	100%	100%
13	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangsembung, Kec. Kalibawang	CK	390.000.000	420.000.000	KKM BANYU MILI	23 Maret 2020	050/15/SPK/CK.03/2020	420.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	420.000.000	100%	100%
14	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang	CK	870.000.000	870.000.000	KKM TIRTA LANCAR ABADI	23 Maret 2020	050/16/SPK/CK.03/2020	870.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	870.000.000	100%	100%
15	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro	CK	330.000.000	440.000.000	KKM GUNA TIRTA	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.03/2020	440.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	440.000.000	100%	100%
16	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Cledok, Kec. Kaliwiro	CK	290.000.000	380.000.000	KKM SUMBER MAKMUR	23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
17	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	CK	750.000.000	580.000.000	KKM TOYA GESANG	23 Maret 2020	050/21/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
18	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Rejosari, Kec. Kalikajar	CK	300.000.000	160.000.000	KKM TIRTA BENING	23 Maret 2020	050/17/SPK/CK.03/2020	160.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	160.000.000	100%	100%
19	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangduwur, Kec. Kalikajar	CK	450.000.000	450.000.000	KKM KALI BERKAH	23 Maret 2020	050/18/SPK/CK.03/2020	450.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	450.000.000	100%	100%
20	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Butuh Kidul, Kec. Kalikajar	CK	450.000.000	352.000.000	KKM TIRTA AJI BUTUKIDUL	23 Maret 2020	050/19/SPK/CK.03/2020	352.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	352.000.000	100%	100%

NO	JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020				MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	
			4	5				6	7	8	9	10	11
21	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang	CK	310.000.000	380.000.000	KKM TIRTA MAKMUR	23 Maret 2020	050/22/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
22	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Banyuwangi, Kec. Watumalang	CK	270.000.000	250.000.000	KKM TIRTA SETYA DAMAI	23 Maret 2020	050/23/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
23	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Mutisari, Kec. Watumalang	CK	642.000.000	330.000.000	KKM SARI BISMA	23 Maret 2020	050/24/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%
24	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Slukatan, Kec. Mojotengah	CK	500.000.000	500.000.000	KKM TIRTA BERKAH MANFAAT	23 Maret 2020	050/20/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
25	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surengede, Kec. Garung	CK	320.000.000	320.000.000	KKM TIRTA KUSUMA	23 Maret 2020	050/25/SPK/CK.03/2020	320.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	320.000.000	100%	100%
26	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Serang, Kec. Kejajar	CK	260.000.000	460.000.000	KKM SUMBER SIRANCAH	23 Maret 2020	050/26/SPK/CK.03/2020	460.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	460.000.000	100%	100%
27	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Serengede, Kec. Kejajar	CK	754.000.000	600.000.000	KKM TIRTA ARDHI	23 Maret 2020	050/27/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
28	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Patakbanteng, Kec. Kejajar	CK	930.000.000	950.000.000	KKM BANYU AJI SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/28/SPK/CK.03/2020	950.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	950.000.000	100%	100%
	Penunjang APBN	CK	686.000.000	686.000.000							685.534.000	100%	
	Penunjang APBD	CK	650.000.000	650.000.000							630.148.825	97%	
10	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten		350.000.000	0									
1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	CK	350.000.000										
11	Pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Wonosobo		0	0									
1	Bantuan Provinsi	CK		0									
2	Penunjang APBD	CK		0									
I	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	BP	1.050.000.000	509.519.000							478.867.085	93,98	
1	Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur	BP	200.000.000	53.019.000							39.498.350	74,50	
2	Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka	BP	150.000.000	0									
3	Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang dan Jasa	BP	50.000.000										
4	Pendamping Tenaga Teknis ANSP	BP	100.000.000	46.500.000							31.894.000	68,59	100,00%
5	Monev Bidang Infrastruktur	BP	250.000.000										
6	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	BP	300.000.000	410.000.000							407.474.735	93,81	
J	Program Perencanaan Tata Ruang		594.000.000	594.000.000							294.002.500	49,50	100,00%
1	Fasilitasi BKPRD	TR	594.000.000	594.000.000							294.002.500	49,50	100,00%
1	Belanja Jasa Pihak Ketiga	TR	297.000.000	297.000.000									
2	Belanja Kajian dan Zonasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Tata Nusa Consultant			97.790.000	06-Nov-20	10/12/2020	97.790.000	99%	100,00%
3	Study Pemanfaatan Kawasan Ex Gallian C	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Karangluluh Lima Pilar	06-Nov-20	050/04549/DPUPR/2020	98.147.500	06-Nov-20	10/12/2020	98.147.500	99%	100,00%
4	Study Pemanfaatan Aset Pembkabd di Kelurahan Jaraksari Bawa Umum	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Karangluluh Lima Pilar	06-Nov-20	050/04561/DPUPR/2020	98.065.000	06-Nov-20	10/12/2020	98.065.000	99%	100,00%
K	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		486.000.000	580.000.000							518.900.000	89,47	100,00%
1	Belanja Modal Tanah, Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	TR	486.000.000	580.000.000							518.900.000	89,47	100,00%
1	Pengadaan Tanah	TR	441.000.000	535.000.000				416.490.000		03/12/2020	474.650.000	88,72	100,00%
2	Apresiasi	TR	45.000.000	45.000.000		2 juni 2020		43.505.000	2 juni 2020	29/07/2020	44.250.000	98,33	100,00%