

	a	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Wadaslintang Kec. Wadaslintang	CK	-	-	KSM SEHAT ABADI	23/6/2021	050/01/SPK/CK.03/2021	869.200.000,00	23/6/2021	20/9/2021	869.200.000,00	100,00	100%	
	b	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Kepil Kec. Kepil	CK	-	-	KSM MAPAN	23/6/2021	050/02/SPK/CK.03/2021	556.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	556.500.000,00	100,00	100%	
	c	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Sapuran Kec. Sapuran	CK	-	-	KSM BAKALAN	23/6/2021	050/03/SPK/CK.03/2021	805.600.000,00	23/6/2021	20/9/2021	805.600.000,00	100,00	100%	
	d	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM RAJAIMAN	23/6/2021	050/04/SPK/CK.03/2021	233.200.000,00	23/6/2021	20/9/2021	233.200.000,00	100,00	100%	
	e	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM TUNAS HARAPAN	23/6/2021	050/05/SPK/CK.03/2021	381.600.000,00	23/6/2021	20/9/2021	381.600.000,00	100,00	100%	
	f	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Wonosobo Timur Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM MADANI	23/6/2021	050/06/SPK/CK.03/2021	217.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	217.300.000,00	100,00	100%	
	g	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM MEKAR SEJAHTERA	23/6/2021	050/07/SPK/CK.03/2021	174.900.000,00	23/6/2021	20/9/2021	174.900.000,00	100,00	100%	
	h	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM SEHAT	23/6/2021	050/08/SPK/CK.03/2021	164.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	164.300.000,00	100,00	100%	
	i	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Kaliasnet Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM LESTARI LINGKUNGAN	23/6/2021	050/09/SPK/CK.03/2021	217.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	217.300.000,00	100,00	100%	
	j	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Jlamprang Kec. Wonosobo	CK	-	-	KSM MANDIRI	23/6/2021	050/10/SPK/CK.03/2021	132.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	132.500.000,00	100,00	100%	
	k	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Andongsili Kec. Mojotengah	CK	-	-	KSM ANDONGSILI SEHAT	23/6/2021	050/11/SPK/CK.03/2021	588.300.000,00	23/6/2021	20/9/2021	588.300.000,00	100,00	100%	
	l	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Selomerto Kec. Selomerto	CK	-	-	KSM SEHAT MANFAAT	23/6/2021	050/12/SPK/CK.03/2021	561.800.000,00	23/6/2021	20/9/2021	561.800.000,00	100,00	100%	
	m	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	CK	-	-	KSM MEKARSARI JAYA	23/6/2021	050/13/SPK/CK.03/2021	397.500.000,00	23/6/2021	20/9/2021	397.500.000,00	100,00	100%	
		APBD KABUPATEN		350.000.000	395.400.000									61%	
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual													
	1	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Kel. Garung	CK	113.750.000	113.750.000	KSM SEHAT SEJAHTERA	23 Juni 2021	050/02/SPK/CK.04/2021	113.750.000	23/6/2021	20/9/2021	113.750.000	100,00	100%	
	2	Pembangunan Tangki Septick Skala Individual Kel. Mudal	CK	113.750.000	113.750.000	KSM ASRI	23 Juni 2021	050/01/SPK/CK.04/2021	113.750.000	23/6/2021	20/9/2021	113.750.000	100,00	100%	
	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kecamatan Selomerto	CK	91.000.000	0										Tidak Dikerjakan
		Biaya umum		9.000.000	0										
		Biaya Umum Penunjang APBD		22.500.000	22.500.000										
		Setelah Perubahan													
	1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) di Dusun Munggang, Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah	CK	0	145.400.000										Tidak Di Kerjakan
	4	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		100.000.000	100.000.000							99.989.300	99,99	100%	
	1	Pembinaan KPP Sanitasi	CK	100.000.000	100.000.000			-				100.000.000	100,00	100,00%	
	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1.000.000.000	1.000.000.000							995.478.100	99,55	100%	
		Rekondisi IPLT													
	1	Rehabilitasi IPLT Wonorejo	CK	910.000.000	910.000.000	CV. BANGUN CAKA	20/9/2021	050/02-IPLT/SP/CK/2021	818.818.000,00	20/9/2021	18/12/2021	910.000.000	100,00	100,00%	
		biaya umum		90.000.000	90.000.000										
	D	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	775.000.000							738.611.350	95,30	100%	
	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		1.000.000.000	775.000.000							738.611.350	95,30	100%	
	1	rehabilitasi rutin/berkala saluran drainase dan gorong-gorong (pajak Rokok)	SDA	1.000.000.000	775.000.000			-				738.611.350	95,30	100,00%	
		RINCIAN													
	a	- Belanja bahan material pemeliharaan saluran drainase	SDA	-	-	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	28 Juni 2021	050/01070/PPK-SDA/DPUPR/2021	178.629.000	28 Juni 2021	27 Juli 2021	178.629.000	100,00	100,00%	
	b	- Belanja bahan bangunan dan konstruksi	SDA	-	-	CV. TEGUH KARYA	17-Nov-21	050/02929/PPK-SDA/DPUPR/2021	52.940.000	17-Nov-21	06 Des 2021	52.940.000	100,00	100,00%	
	c	- Pemeliharaan saluran drainase Jl. Sukardi Semayu	SDA	-	-	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	19-Nov-21	050/02990/PPK-SDA/DPUPR/2021	199.028.000	19-Nov-21	18 Des 2021	199.028.000	100,00	100,00%	
	E	Program Pengembangan Permukiman		700.000.000	795.000.000							617.224.472	77,64	88%	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
	1	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		700.000.000	795.000.000							617.224.472	77,64	88%	
	1	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	BP	700.000.000	795.000.000							617.224.472	77,64	88,17%	
	F	Program Penataan Bangunan Gedung		14.035.000.000	13.335.000.000							13.084.277.200	98,12	99,75%	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG		135.000.000	135.000.000							103.493.600	76,66	76,66%	
	1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	BP	135.000.000	135.000.000							103.493.600	76,66	76,66%	
	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		800.000.000	100.000.000							97.908.750	97,91	100%	
	1	Pembangunan Gedung UPT Wonosobo	CK	190.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	2	Pembangunan Kantor Kec. Watumalang	CK	445.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	3	Pembangunan Pagar dan Pavingisasi UPTD Wilayah 1 Garung	Ck	93.000.000	94.000.000	CV. GOLDEN BRAVE	12-Sep-21	050/03485/2021	92.640.000	15/09/2021	13/10/2021	94.000.000	100,00	100%	
		Biaya Umum	Ck	72.000.000	6.000.000										
	3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubusai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		13.100.000.000	13.100.000.000							12.882.874.850	98,34	100,00%	
	1	PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASI KAMPUS STIEKES MUHAMMADIYAH WONOSOBO	CK	445.000.000	500.000.000	STIKES Muhammadiyah Wonosobo	1 des 2021	900/1934/2021	500.000.000	1 des 2021	30 des 2021	500.000.000	100,00	100,00%	Hibah Uang
	2	Pembangunan Gedung Pemerintahan di Blok Sariaji	CK	9.700.000.000	9.307.100.000	CV SENDIKO LANCAR LANGGENG	28 Juli 2021	050/0024/SP.CK.BG/VII/2021	9.307.023.046	28/7/2021	12/10/2021	6.049.615.000	65,00	100,00%	

	3	Pembangunan Gedung Ma'had Ali Manggis	CK	445.000.000	500.000.000	Ma'had Aly Al-Mubaarak Manggis	1 des 2021	900/1935/2021	500.000.000	1 des 2021	30 des 2021	500.000.000	100,00	100,00%	Hibah Uang	
	4	Pembangunan Pagar Keliling UNSIQ	CK	445.000.000	500.000.000	Universitas Sains Al-Quran	1 des 2021	900/1936/2021	500.000.000	1 des 2021	30 des 2021	500.000.000	100,00	100,00%	Hibah Uang	
	5	Pembangunan Gedung Kantor Kodim 0707 Wonosobo	CK	190.000.000	190.000.000	CV BANYU URIP	10 Mei 2021	050/02044/CK-SPK/2021	187.769.000	05/10/2021	06/08/2021	187.769.000	98,83	100%		
	6	Pembangunan Rumah Dinas Koramil/15 Kalibawang	CK	190.000.000	190.000.000	CV. BANYU URIP	12 agt 2021	050/03480/2021	185.766.000	08/12/2021	25/10/2021	185.766.000	97,77	100%		
	7	Rehabilitasi Masjid Jami	CK	900.000.000	900.000.000	CV. TRISULA PUTRA	04-Nov-21	050/02-MI/SP/CK/2021	858.125.049	11/04/2021	28/12/2021	721.391.955	84,07	100%	Kekurangan Pembayaran Dilaksanakan di Tahun 2022	
	8	SENDERAN POLSEK KEPIL (HIBAH)	CK	190.000.000	190.000.000	CV. SUMBER JAYA MITRA	12 agt 2021	050/03478/2021	187.798.000	08/12/2021	10/10/2021	187.798.000	98,84	100%		
	9	Penyiapan Lahan Bangunan Gedung Pemerintahan di Blok Sariaji	CK		200.000.000	CV. RIZQIKA INDAH	24-Jun-21	050/0010/SPK.CK.BG/VI/2021	198.432.000	24/06/2021	08/09/2021	198.432.000	99,22	100%		
		Biaya Umum	CK	595.000.000	534.900.000											
		Setelah Perubahan														
	1	Rehabilitasi Ruang Pelayanan	CK	0	43.000.000	CV. WIDYA KARYA	08-Nov-21	050/04835/2021	41.952.000	08-Nov-21	28/12/2021	41.952.000	97,56	100%		
	2	Penataan Ruang Arsip di ex. Kantor UPT Wilayah III Sukoharjo	CK	0	45.000.000	NARATAS KARYA MAND	08-Nov-21	050/04833/2021	44.166.000	08-Nov-21	28/12/2021	44.166.000	98,15	100%		
G		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1.110.000.000	0							0	-		Tidak Dikerjakan	
	1	Penataan Bangunan dan Lingkungan		1.110.000.000	0							0	-			
	1	Penataan Pedestrian Jalan Soedirman (pajak Rokok)	CK	1.110.000.000	0											
H		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		18.495.519.000	19.525.159.000							15.576.612.824	79,78	96,0%		
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		35.000.000	35.000.000							26.422.423	75,49	75,5%		
	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SDA	35.000.000	35.000.000							26.422.423	75,49	75,49%		
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		16.340.519.000	17.023.019.000							13.304.402.055	78,16	95,4%		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman		4.490.000.000	5.172.500.000										95,9%	
	1	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Ampobendo Kecamatan Kepil	SDA	70.000.000	70.000.000	CV. SATRIA KINAYUNGAN	15 Okt 2021	050/02267/PPK-SDA/DPUPR/2021	68.754.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	68.754.000	98,22	100%		
	2	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Banjaran Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. MAJU BERSAMA	15 Okt 2021	050/02268/PPK-SDA/DPUPR/2021	139.181.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	139.181.000	97,67	100%		
	3	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Bantengkuripan Kecamatan Watumalang	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA WATUMALANG	15 Okt 2021	050/02269/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.017.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.017.000	98,43	100%		
	4	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Bido Kecamatan Selomerto	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. ASRI MUBARAK	15 Okt 2021	050/02266/PPK-SDA/DPUPR/2021	98.349.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	98.349.000	98,35	100%		
	5	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Bido Kecamatan Selomerto 2	SDA	142.500.000	0										Tidak Dikerjakan	
	6	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Cangkang Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. MAJU BERSAMA	15 Okt 2021	050/02270/PPK-SDA/DPUPR/2021	140.303.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	140.303.000	98,46	100%		
	7	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Grogak Kecamatan Selomerto	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. INDO TUHING	15 Okt 2021	050/02281/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.983.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.983.000	98,94	100%		
	8	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Kemadu Kecamatan Selomerto	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. ASRI MUBARAK	15 Okt 2021	050/02265/PPK-SDA/DPUPR/2021	98.484.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	98.484.000	98,48	100%		
	9	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Salam Kecamatan Selomerto	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. ASRI MUBARAK	15 Okt 2021	050/02263/PPK-SDA/DPUPR/2021	98.325.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	98.325.000	98,33	100%		
	10	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Slibuh Kecamatan Selomerto	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. HAKASA	15 Okt 2021	050/02264/PPK-SDA/DPUPR/2021	140.110.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	140.110.000	98,32	100%		
	11	Pekerjaan Saluran Irigasi di Di Timbang Kecamatan Leksono	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. AMANDA JAYA	15 Okt 2021	050/02264/PPK-SDA/DPUPR/2021	140.643.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	140.643.000	98,70	100%		
	12	Pekerjaan Saluran Irigasi Prenjalek Blok Serayu Dusun Serayu Desa Besani	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. ZIPUTRA JAYA	15 Okt 2021	050/02272/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.229.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.229.000	98,54	100%		
	13	Pembangunan DAM Irigasi Kali Wuluh Wonosari Kec. Wonosobo	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. AMANDA JAYA	15 Okt 2021	050/02273/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.253.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.253.000	98,55	100%		
	15	Pembangunan Infrastruktur Di Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	SDA	684.000.000	684.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	29 Okt 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000	29 Okt 2021	15-Feb-22	0	0	70,11%	Pekerjaan Fisik Terkendala Curah Hujan dan Redesign gambar & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan	
	16	Pembangunan Irigasi Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan Leksono	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. KELAPA MAS	15 Okt 2021	050/02274/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.121.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	187.121.000	98,48	100%		
	17	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN DESA SELOKROMO BLOK NGELO KECAMATAN LEKSONO	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. GEMILANG PERDANA	08 Okt 2021	050/02196/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.125.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	187.125.000	98,49	100%		
	18	Mbangunan SENDERAN Irigasi Wangan Tandu Desa Gondang	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. ZIPUTRA JAYA	08 Okt 2021	050/02193/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.504.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	187.504.000	98,69	100%		
	19	Perbaikan Irigasi Wangan Tengah Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. BRASTA JAYA PUTRA	08 Okt 2021	050/02194/PPK-SDA/DPUPR/2021	188.190.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	188.190.000	99,05	100%		
	20	Perbaikan Jaringan Irigasi Sabrangan Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. CAHAYA AGUNG	08 Okt 2021	050/02191/PPK-SDA/DPUPR/2021	186.787.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	186.787.000	98,31	100%		
	21	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier semampir	SDA	142.500.000	0										Tidak Dikerjakan	
	22	Rehabilitasi Di Jlarang	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. ALBA MAS	12 Okt 2021	050/02223/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.197.000	12 Okt 2021	10 Des 2021	187.197.000	98,52	100%		
	24	SENDERAN Saluran Wanganaji HM 14-15 di Sendangsari Garung	SDA	190.000.000	190.000.000	CV. SIDOMULYO	08 Okt 2021	050/02195/PPK-SDA/DPUPR/2021	187.213.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	187.213.000	98,53	100%		
	25	Rehabilitasi Di Jimat	SDA	0	0										Tidak Dikerjakan	
	26	Pembangunan irigasi Watumalang - Sukoharjo	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. BERKAH SEKAWAN	15 Okt 2021	050/02279/PPK-SDA/DPUPR/2021	139.880.000	15 Okt 2021	13 Des 2021	139.880.000	98,16	100%		
	27	Perbaikan Saluran Irigasi Kedung Minger Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah	SDA	142.500.000	142.500.000	CV. GOLDEN BRAVE	08 Okt 2021	050/02192/PPK-SDA/DPUPR/2021	140.060.000	08 Okt 2021	06 Des 2021	140.060.000	98,29	100%		
		Biaya Umum (APBD)		206.000.000	198.500.000											
		Setelah Perubahan														
	1	Pembangunan Plat Beton Saluran Di Kedungongko Selokromo Kecamatan Leksono	SDA	0	200.000.000	CV. SAKA MANUNGAL	16-Nov-21	050/02901/PPK-SDA/DPUPR/2021	196.853.000	16-Nov-21	25 Des 2021	196.853.000	98,43	100%		
	2	Perbaikan Irigasi Duglik	SDA	0	125.000.000	CV. SIDOMULYO	16-Nov-21	050/02906/PPK-SDA/DPUPR/2021	123.209.000	16-Nov-21	25 Des 2021	123.209.000	98,57	100%		
	3	Rehabilitasi Saluran Di Kembang	SDA	0	200.000.000	CV. PUTRI SIDOJOYO	16-Nov-21	050/02897/PPK-SDA/DPUPR/2021	197.885.000	16-Nov-21	25 Des 2021	197.885.000	98,94	100%		
	4	Rehabilitasi Saluran Di Mangli	SDA	0	150.000.000	CV. SUMBER BUMI	16-Nov-21	050/02899/PPK-SDA/DPUPR/2021	148.103.000	16-Nov-21	25 Des 2021	148.103.000	98,74	100%		
	5	SENDERAN Saluran Irigasi Pertanian Blok Powotan Suwung Kel. Kejiwan	SDA	0	100.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	16-Nov-21	050/02908/PPK-SDA/DPUPR/2021	98.567.000	16-Nov-21	25 Des 2021	98.567.000	98,57	100%		
	6	Pembangunan Di Kalisemo Dusun Kliin Desa Sindupaten Kecamatan Kertek	SDA	0	200.000.000	CV. KEKAR ABADI	16-Nov-21	050/02904/PPK-SDA/DPUPR/2021	196.956.000	16-Nov-21	25 Des 2021	196.956.000	98,48	100%		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (DAK)		7.150.519.000	7.150.519.000							5.198.843.850	72,71	93,8%		
	1	Rehabilitasi Di Jimat	SDA	500.000.000	500.000.000	CV. JAGAD SATRIA	14 Juli 2021	050/01245/PPK-SDA/DPUPR/2021	381.106.000	14 Juli 2021	12-Nov-21	381.106.000	76,22	100%		
	2	Rehabilitasi Di Karangari	SDA	700.000.000	700.000.000	CV. KAWAN SEJATI	14 Juli 2021	050/01243/PPK-SDA/DPUPR/2021	538.263.000	14 Juli 2021	12-Nov-21	538.263.000	76,89	100%		
	3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan	SDA	918.519.000	918.519.000	CV. BINA REKA MURNI	19 Juli 2021	050/01272/PPK-SDA/DPUPR/2021	905.867.000	19 Juli 2021	17-Nov-21	905.867.000	98,62	100%		

	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blaburan	SDA	750.000.000	750.000.000	CV. SEMBADA	19 Juli 2021	050/01273/PPK-SDA/DPUPR/2021	556.364.000	19 Juli 2021	17-Nov-21	556.364.000	74,18	100%	
	5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Capar	SDA	750.000.000	750.000.000	CV. BINA REKA MURNI	16 Juli 2021	050/01270/PPK-SDA/DPUPR/2021	726.942.000	16 Juli 2021	15-Nov-21	726.942.000	96,93	100%	
	6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Mayong	SDA	600.000.000	600.000.000	CV. GEMA CANDI	16 Juli 2021	050/01271/PPK-SDA/DPUPR/2021	474.695.000	16 Juli 2021	15-Nov-21	474.695.000	79,12	100%	
	7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungongko	SDA	2.500.000.000	2.500.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	14 Juli 2021	050/01244/PPK-SDA/DPUPR/2021	2.420.217.000	14 Juli 2021	12-Nov-21	1.615.606.850	64,62	83,30%	Pekerjaan Fisik Terkendala Banjir & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan
		Penunjang DAK Irigasi		270.000.000	270.000.000										
		Penunjang DAK Irigasi		162.000.000	162.000.000							43.000.000	26,54		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman (BANPROV)		4.700.000.000	4.700.000.000							2.960.012.000	62,98	97,3%	
	1	Pembangunan Bronjong Penahan Banjir Kali Galuh Tanggalkan Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kab Wonosobo	SDA	1.500.000.000	1.500.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	01-Nov-21	050/02533/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.212.590.000	01-Nov-21	30 DES 2021	0	0	92,0%	Pekerjaan Fisik Terkendala Curah Hujan Yang Tinggi & Dilaksanakan Pemberian Kesempatan
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Desa Mrica (343)	SDA	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	27 OKT 2021	050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.971.556.000	27 OKT 2021	25 DES 2021	1.971.556.000	98,58	100,0%	
	3	Senderan Daerah Irigasi Gua Kusumabaru Desa Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo	SDA	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	27 OKT 2021	050/02443/PPK-SDA/DPUPR/2021	967.674.000	27 OKT 2021	25 DES 2021	967.674.000	96,77	100,0%	
		Penunjang Banprov		200.000.000	200.000.000							20.782.000			
		Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (BANPROV)										0			SPM Tidak Cair 39.037.000
	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman		2.120.000.000	2.467.140.000							2.245.788.346	91,03	100,0%	
	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 1 (UPT Garung)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	4 Agt 2021	050/01440/PPK-SDA/DPUPR/2021	198.946.000	4 Agt 2021	02-Sep-21	198.946.000	79,58	100%	
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 2 (UPT Wonosobo)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. BINA SEJAHTERA	17-Nov-21	050/02930/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.970.000	17-Nov-21	16 Des 2021	113.970.000	45,59	100%	
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 3 (UPT Sapuran)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. KARYA ABADI	15-Sep-21	050/01816/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.900.000	15-Sep-21	14 Okt 2021	113.900.000	45,56	100%	
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 4 (UPT Kaliwiro)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	15-Sep-21	050/02222/PPK-SDA/DPUPR/2021	112.992.000	15-Sep-21	10-Nov-21	112.992.000	45,20	100%	
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 50 Ha pada Wilayah 5 (UPT Sukoharjo)	SDA	250.000.000	250.000.000	CV. WIDYA KARYA	19-Nov-21	050/02992/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.749.000	19-Nov-21	18 Des 2021	113.749.000	45,50	100%	
	6	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 50 Ha se-Kabupaten Wonosobo	SDA	870.000.000	1.217.140.000	CV. KARYA ABADI	10 Agt 2021	050/01487/PPK-SDA/DPUPR/2021	113.771.000	10 Agt 2021	08-Sep-21	113.771.000	9,35	100%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		8.645.858.000	8.205.858.000							8.188.723.904	99,79	100%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
	1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1.440.000.000	1.000.000.000							998.303.400	99,83	100,0%	
		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan													
	1	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Karangtengah Kalaran Desa Randusari Kecamatan Kepil	CK	91.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	2	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Krajan Desa Ropoh Kecamatan Kepil	CK	91.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	3	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Munggang Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah	CK	136.500.000	0										Tidak Dikerjakan
	4	Pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Sembung Desa Kagungan Kecamatan Kepil	CK	81.900.000	0										Tidak Dikerjakan
		Biaya umum		39.600.000	0										
		- Sharing Program PAMSIMAS													
	1	PAMSIMAS Desa Keseneeng Kecamatan Mojotengah	CK	210.000.000	210.000.000	KKM TIRTA LANGGENG	12-Jul-21	050/1125/2021	210.000.000,00	01/01/2021	31/12/2021	210.000.000	100,00	100%	
	2	PAMSIMAS Desa Perboto Kecamatan Kalikajar	CK	210.000.000	210.000.000	KKM BANYU MILI	12-Jul-21	050/1127/2021	210.000.000,00	01/01/2021	31/12/2021	210.000.000	100,00	100%	
	3	PAMSIMAS Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang	CK	204.500.000	204.500.000	KKM TIRTA MBEJI	12-Jul-21	050/1126/2021	204.500.000,00	01/01/2021	31/12/2021	204.500.000	100,00	100%	
	4	PAMSIMAS Desa Sigedang Kecamatan Kejajar	CK	191.000.000	191.000.000	KKM SIDO MUKTI	05-Jul-21	050/00981/CK-DPUPR/2021	191.000.000,00	01/01/2021	31/12/2021	191.000.000	100,00	100%	
	5	PAMSIMAS Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	CK	34.500.000	34.500.000	KKM ANDONGSILI SEHAT	05-Jul-21	050/00977/CK-DPUPR/2021	34.500.000,00	01/01/2021	31/12/2021	34.500.000	100,00	100%	
		PENUNJANG PAMSIMAS		150.000.000	150.000.000										
	2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)		7.105.858.000	7.105.858.000							7.091.600.944	99,80	100%	
	1	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Batursari Kec. Sapuran	CK	360.000.000	360.000.000	MUMPUNI	16 Maret 2021	050/13/SPK/CK.02/2021	360.000.000	16/3/2021	08/12/2021	360.000.000	100,00	100%	
	2	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Dieng Kec. Kejajar	CK	555.000.000	555.000.000	ARGA TIRTA MAKMUR	16 Maret 2021	050/10/SPK/CK.02/2021	555.000.000	16/3/2021	08/12/2021	555.000.000	100,00	100%	
	3	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Erorojo Kec. Wadaslintang	CK	660.000.000	660.000.000	TIRTA JAYA	16 Maret 2021	050/04/SPK/CK.02/2021	660.000.000	16/3/2021	08/12/2021	660.000.000	100,00	100%	
	4	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang	CK	575.000.000	575.000.000	TIRTA SARI	16 Maret 2021	050/03/SPK/CK.02/2021	575.000.000	16/3/2021	08/12/2021	575.000.000	100,00	100%	
	5	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kalidiesel Kec. Watumalang	CK	450.000.000	450.000.000	MAJU GAYENG	16 Maret 2021	050/05/SPK/CK.02/2021	450.000.000	16/3/2021	08/12/2021	450.000.000	100,00	100%	
	6	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kaliwuluh Kec. Kepil	CK	575.000.000	575.000.000	JATI SARI	16 Maret 2021	050/01/SPK/CK.02/2021	575.000.000	16/3/2021	08/12/2021	575.000.000	100,00	100%	
	7	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Kayugiyang Kec. Garung	CK	495.000.000	495.000.000	PENUH SEMANGAT	16 Maret 2021	050/06/SPK/CK.02/2021	495.000.000	16/3/2021	08/12/2021	495.000.000	100,00	100%	
	8	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Maron Kec. Garung	CK	220.000.000	220.000.000	TIRTA MANUNGGAL	16 Maret 2021	050/07/SPK/CK.02/2021	220.000.000	16/3/2021	08/12/2021	220.000.000	100,00	100%	

	9	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Menjer Kec. Garung	CK	390.000.000	390.000.000	TIRTA ABADI	16 Maret 2021	050/08/SPK/CK.02/2021	390.000.000	16/3/2021	08/12/2021	390.000.000	100,00	100%	
	10	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Ngadikerso Kec. Sapuran	CK	315.000.000	315.000.000	SUMBER LANCAR	16 Maret 2021	050/12/SPK/CK.02/2021	315.000.000	16/3/2021	08/12/2021	315.000.000	100,00	100%	
	11	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Parikesit Kec. Kejajar	CK	295.000.000	295.000.000	BALA DEWA	16 Maret 2021	050/09/SPK/CK.02/2021	295.000.000	16/3/2021	08/12/2021	295.000.000	100,00	100%	
	12	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Purwojowo Kec. Kalikajar	CK	285.000.000	285.000.000	SUMILURING ROGO	16 Maret 2021	050/11/SPK/CK.02/2021	285.000.000	16/3/2021	08/12/2021	285.000.000	100,00	100%	
	13	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Kemiskinan Desa Tlogodalem Kec. Kertek	CK	300.000.000	300.000.000	TIRTO WENING	16 Maret 2021	050/02/SPK/CK.02/2021	300.000.000	16/3/2021	08/12/2021	300.000.000	100,00	100%	
	14	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Stunting Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK	510.000.000	510.000.000	TIRTA LUHUR	16 Maret 2021	050/14/SPK/CK.02/2021	510.000.000	16/3/2021	08/12/2021	510.000.000	100,00	100%	
	15	Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering Tematik Stunting Desa Reco Kec. Kertek	CK	450.000.000	450.000.000	TIRTO SARI	16 Maret 2021	050/15/SPK/CK.02/2021	450.000.000	16/3/2021	08/12/2021	450.000.000	100,00	100%	
		Penunjang DAK Air minum APBD	CK	332.858.000	282.858.000										
		Penunjang DAK Air Minum DAK		338.000.000	338.000.000										
		Setelah Perubahan													
	1	Pengadaan Bahan Dan Perlengkapan Rakomis DAK			50.000.000	CV BHUMI MITRA REJEKI	05/11/2021	050/02070/SPK/29621832	49.475.000,00	05/11/2021	06/09/2021	49.475.000	98,95	100%	
	3	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		100.000.000	100.000.000							98.819.560	98,82	100%	
	1	Pembinaan BPSMAM	CK	100.000.000	0										Tidak Dikerjakan
		Setelah Perubahan													
	1	Pemetaan SPAM Berbasis Masyarakat Wilayah Wonosobo Selatan	CK		53.500.000	CV. TIGA DIMENSI	11/12/2021	050/04931/2021	53.020.000,00	11/12/2021	12/11/2021	53.020.000,00	99,10	100%	
	2	biaya umum			46.500.000										
	J	Program Penyelenggaraan Jalan		104.267.456.200	97.123.167.093							70.285.292.196	72,37	86%	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BP	35.000.000	35.000.000							25.795.423	73,70	74%	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	BP	35.000.000	35.000.000			-				25.795.423	73,70	73,70%	
	2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		5.250.000.000	5.175.000.000							3.256.916.770	62,94	64,94%	
	1	persertifikatan tanah aset pemda dan penyelesaian permasalahan tanah	TR	250.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	2	Pensertifikatan Tanah jalan dan irigasi	TR	1.000.000.000	0										Tidak Dikerjakan
	3	Pengadaan tanah untuk jalan	TR	4.000.000.000	5.015.000.000	KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (Jasa Appraisal)	12 Agt 2021	050/002/VIII/PR/2021	82.995.000	12 Agt 2021	10-Sep-21			64,94%	
		Biaya Umum			160.000.000										
	3	Pengelolaan Leger Jalan		125.000.000	125.000.000							78.876.000	63,10	63%	
	1	Leger Jalan	BP	125.000.000	125.000.000			-				78.876.000	63,10	63,10%	
	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	BP	494.397.200	400.838.931							382.943.025	95,54	96%	
	1	Jasa Konsultasi Survey Kondisi Jembatan	BP	494.397.200	400.838.931			-				382.943.025	95,54	95,5%	
	5	Pembangunan Jalan		38.946.259.000	35.096.259.001							30.983.051.241	88,28	100,00%	
		Pembangunan Jalan (DAK)		9.756.259.000	9.356.259.000							5.893.196.500	62,99	100%	
	1	Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	5.238.300.000	5.238.300.000	PT. Putra Wali Mandiri	08/07/2021	050/1816/BM.PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	08/07/2021	04/12/2021	3.052.842.000	58,28	100%	Penyelesaian Pembayaran Di Tahun 2022
	2	penunjang DAK	BM	400.000.000											
	3	Peningkatan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	BM	3.650.958.999	3.650.958.999	PT. Putra Wali Mandiri	08/07/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000	08/07/2021	04/12/2021	2.840.354.500	77,80	100%	Penyelesaian Pembayaran Di Tahun 2022
	4	Penunjang DAK		467.000.001	467.000.001										
		Pembangunan Jalan (APBD)		4.190.000.000	4.072.000.001							2.705.678.500	66,45	100%	
	1	DED Penanganan Longsor Mboto - Pacarmulyo	BM	70.000.000	70.000.000	CV. Hasta Daya Manunggal	30 AGUST 21	050/2626/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.344.000	30 AGUST 21	28 OKT 21	69.344.000	99,06	100%	
	2	Drainase di ruas No.107 Rowojali - Surengede Kec. Kejajar	BM	194.000.000	194.000.000	CV. CIPTA DARMA PUTRA	26 okt 2021	050/5252/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.912.000	26 okt 2021	09-Dec-21	189.912.000	97,89	100%	
	3	Pembangunan Jalan Candirejo - Wonosari (121)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. WAHYU KALIAGUNG	04 OKT 2021	050/4331/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.092.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	190.092.000	97,99	100%	
	4	Pembangunan jalan Kejajar - Cemoro (108)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. HIDAYAH	04/11/2021	050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.599.000	04/11/2021	22/12/2021	189.599.000	97,73	100%	
	5	Pembangunan Jalan Krasak Andongsili (115)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ARFONDO	15 okt 2021	050/4881/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.650.000	15 okt 2021	28-Nov-21	190.650.000	98,27	100%	
	6	Pembangunan Jalan Selomerto - Wonokasian (81)	BM	194.000.000	194.000.000	(CV.SERAYU JAYA ABADI)	26/10/2021	050/5230/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.627.000	26/10/2021	9 des 2021	190.627.000	98,26	100%	
	7	Peningkatan Jalan di Ruas No. 128 Tempurejo - Kyuni Kecamatan Sapuran	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ARKONDO	05 OKT 2021	050/4367/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.689.000	05 OKT 2021	18-Nov-21	190.689.000	98,29	100%	

	8	Peningkatan Jalan di Ruas No. 130 Tanjungsari - Banyumudal Kecamatan Sapuran	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	9	Peningkatan Jalan di Ruas No. 143 Secantik - Talunombo Kecamatan Sapuran	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	10	Peningkatan Jalan di Ruas No. 173 Beran - Rimpak Kecamatan Kepil	BM	194.000.000	194.000.000	CV. HARSYA PUTRA JAYA	08/11/2021	050/5934/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.726.000	08/11/2021	18/12/2021	190.726.000	98,31	100%				
	11	Peningkatan Jalan di Ruas No. 185 Lamuk - Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro	BM	145.500.000	0													Tidak Dikerjakan
	12	Peningkatan Jalan di Ruas No. 210 Trimulyo - Lancar Kecamatan Wadaslintang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. RIZKI KAINDA	04 OKT 2021	050/4315/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.560.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	141.560.000	97,29	100%				
	13	Peningkatan Jalan di Ruas No. 222 Larangan - Clengkom Kecamatan Wadaslintang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	01 OKT 2021	050/4263/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.560.000	01 OKT 2021	17-Nov-21	141.560.000	97,29	100%				
	14	Peningkatan Jalan di Ruas No. 231 Tlogo - Welahan Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	15	Peningkatan Jalan di Ruas No. 242 Gunungtugel - Siwadas Kecamatan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA	10/11/2021	050/6152/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.523.000	10/11/2021	24/12/2021	190.523.000	98,21	100%				
	16	Peningkatan Jalan di Ruas No. 265 Wonoroto - Cepekan Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. PUTRA BINANGUN	22/10/2021	050/5126/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.855.000	22/10/2021	05/12/2021	-	-	100%				Penyelesaian Pembayaran Di Tahun 2022
	17	Peningkatan Jalan di Ruas No. 275 Suruhan - Pagergunung Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	23/11/2021	050/7122/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.876.000	23/11/2021	22/12/2021	189.876.000	97,87	100%				
	18	Peningkatan Jalan di Ruas No. 47 Kejiwan - Kuripan Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	19	Peningkatan Jalan di Ruas No. 69 Siyono - Semayu Kecamatan	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DWI PUTRA	04/11/2021	050/5752/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.400.000	04/11/2021	18/12/2021	190.400.000	98,14	100%				
	20	Peningkatan Jalan di Ruas No. 77 Krasak - Winongsari Kecamatan Selomerto	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KARYA EFFECTIVE	27/10/2021	050/5318/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.661.000	27/10/2021	10/12/2021	-	-	100%				Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	21	Peningkatan Jalan Kejajar - Wates (Rake Pikatan)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA	26/10/2021	050/5256/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.620.000	26/10/2021	09/12/2021	190.620.000	98,26	100%				
	22	Perencanaan DPT Longsor Wonokerto - Sempol	BM	70.000.000	70.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	07-Apr-21	050/800/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.195.500	07-Apr-21	5 JUNI 21	69.195.500	98,85	100%				
	23	Senderan Jalan di Ruas No. 95 Jl. Sendangsari (Poros) Kecamatan Garung	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
		Biaya Umum APBD		121.500.000	531.000.001													
		Setelah Perubahan																
	1	Penanganan Cor Batu dan saluran jalan Kasiran - Pacarmulyo	BM		200.000.000	CV. ROWO MAKMUR	08/11/2021	050/6019/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.981.000	08/11/2021	22/12/2021	-	-	100%				Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	2	Peningkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber	BM		194.000.000	CV. DIENG POWER	08/11/2021	050/5925/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.305.000	08/11/2021	22/12/2021	190.305.000	98,10	100%				
	3	Peningkatan Jalan Ngandam - Sikunang	BM		194.000.000	CV. MATA ELANG	08/11/2021	050/6022/BM.PUPR/PPKOM/2021	193.287.000	08/11/2021	22/12/2021	-	-	100%				Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
		Pembangunan Jalan (DBHCHT)		3.000.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	1	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN KERTEK (KARANGLUHUR - KERTEK)	BM	3.000.000.000	0													Tidak Dikerjakan
		PROGRAM HIBAH JALAN (PHJD)		22.000.000.000	21.668.000.000													
	1	Peningkatan jalan di ruas No. 103 Jl. Rake Sanjaya Kec. Kejajar	BM	1.310.370.000	1.310.370.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	1.310.370.000	15 Juli 2021	11/11/2021	1.310.370.000	100,00	100%				
	2	Peningkatan Jalan di Ruas No. 39 Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro) Kecamatan Wonosobo dan Biaya Insentif Institusi dan Pengawasan	BM	9.425.970.000	9.425.970.000	PT. New Cakti	14 Juli 2021	050/1855/BM.PUPR/PPKOM/2021	9.425.970.000	14 Juli 2021	10/11/2021	9.425.970.000	100,00	100%				
	3	Peningkatan Jalan di Ruas No. 89 Jl. Rake Garung (Garung - Kejajar) Kecamatan Kejajar	BM	644.370.000	644.370.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	644.370.000	15 Juli 2021	11/11/2021	644.370.000	100,00	100%				
	4	Peningkatan Jalan di Ruas No. 90 Jl. Rake Panangkaran (PLN - Dieng Wetan) Kecamatan Kejajar	BM	8.619.290.000	8.619.290.000	PT.Valentara Sarana Raya	15 Juli 2021	050/1933/BM.PUPR/PPKOM/2021	8.619.290.000	15 Juli 2021	11/11/2021	8.619.290.000	100,00	100%				
	5	Dana insentif institusi program hibah jalan daerah	BM	2.000.000.000	1.668.000.000													
	6	Pemeliharaan Berkala Jalan		51.666.800.000	48.341.069.161													
		Pemeliharaan Berkala Jalan (APBD)		27.866.800.000	24.541.069.161													
	1	Aspal dan Drainase Jalan Dusun Kacangan ke Dusun Perboto Desa Pengarengan	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA	30-Sep-21	050/4227/BM.PUPR/PPKOM/2023	190.179.000	30-Sep-21	28-Nov-21	190.179.000	98,03	100,00%				
	2	Aspal Jalan antar Desa Talunombo - Glagah Kec. Sapuran	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	3	Aspal Jalan Bener-Gadingrejo Kec. Kepil	BM	194.000.000	194.000.000	CV SAKURA MAS	27/09/2021	050/4086/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.555.000	27/09/2021	10-Nov-21	190.555.000	98,22	100%				
	4	Aspal Jalan Cutang-Menggora Ds Trimulyo Wadaslintang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. BERKAHSARI	01 OKT 2021	050/4259.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	187.916.852	01 OKT 2021	29-Nov-21	187.916.852	96,86	100%				
	5	Aspal Jalan dan Senderan Dukuh Gembor Ruas Jalan Sukoharjo - Gumiwang	BM	145.500.000	0													Tidak Dikerjakan
	6	Aspal Jalan Depok Kretek-Gawaran Kalibawang	BM	194.000.000	0													Tidak Dikerjakan
	7	Aspal Jalan Depok Kretek - Jawaran Desa Karangsembung	BM	194.000.000	194.000.000	CV. TITIS TEMATA	22 okt 2021	050/5128/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.029.000	22 okt 2021	20 des 2021	191.029.000	98,47	100%				

	8	Aspal Jalan Desa Bejiarum - Desa Banjar Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MUTIARA	27-Sep-21	050/4295/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.997.000	27-Sep-21	10-Nov-21	190.997.000	98,45	100%		
	9	Aspal Jalan Desa Kauman ke Kelurahan Kaliwiro Via Kedungbangkong Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	10	Aspal Jalan Desa Medono menuju Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	30-Sep-21	050/4205/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.985.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.985.000	97,93	100%		
	11	Aspal Jalan Desa Pucungkerep menuju Desa Ngasinan Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. LAWANG MAS	04 OKT 2021	050/4336/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.780.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	190.780.000	98,34	100%		
	12	Aspal Jalan Dusun Lebak Desa Lebak Kec. Kaliwiro menuju Kalidadap (Ruas Jalan No. 211)	BM	194.000.000	194.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	06 OKT 2021	050/4439/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.750.000	06 OKT 2021	04 des 2021	190.750.000	98,32	100%		
	13	ASPAL JALAN DUSUN SABRANG DESA KEDALON MENUJU DUSUN TEMBELANG DESA PERBOTO	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	14	Aspal Jalan Dusun Tempurejo Kalibawang Menuju Sapuran	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DIENG POWER	28-Sep-21	050/4122/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.294.000	28-Sep-21	26/11/2021	190.294.000	98,09	100%		
	15	Aspal Jalan Jlamprang-Longkrang Kecamatan Wonosobo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GUNUNGJATI	05 OKT 2021	050/4371/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.829.000	05 OKT 2021	18-Nov-21	191.829.000	98,88	100%		
	16	Aspal Jalan Lancar - Kalaigowong Dusun Silempet menuju Pujo Tirto Kebumen Ruas No. 221	BM	194.000.000	194.000.000	CV. HIDAYAH	01-Oct-21	050/4259/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.985.000	01-Oct-21	29-Nov-21	189.985.000	97,93	100%		
	17	Aspal Jalan Limbangan-Tosobo Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DIENG POWER	30-Sep-21	050/4211/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.691.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.691.000	98,29	100%		
	18	Aspal Jalan Marongsari - Sapuran	BM	145.500.000	145.500.000	CV. DUTA KENCANA	8 OKT 2021	050/4567/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.142.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	-	-	100%		Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	19	Aspal Jalan Panggotan ke Medono Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KEKAR ABADI	02-Oct-21	050/4325/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.132.000	02-Oct-21	02 des 2021	190.132.000	98,01	100%		
	20	Aspal jalan Purwojati -Pagerejo di Dusun Dalangan Desa Purwojati Kecamatan Kertek	BM	97.000.000	97.000.000	CV. GEMA CANDI	30-Sep-21	050/4215/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.953.000	30-Sep-21	13-Nov-21	94.953.000	97,89	100%		
	21	Aspal Jalan Ruas Bojasari-Purwojati didusun Kenteng Desa Bojasari Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DONIWIJAYA PRATAMA	30-Sep-21	050/4207/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.974.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.974.000	97,92	100%		
	22	Aspal Jalan Sodong Kalidadap	BM	145.500.000	145.500.000	CV. UNGGUL KARYA	05 OKT 2021	050/44386/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.190.000	05 OKT 2021	18-Nov-21	143.190.000	98,41	100%		
	23	Aspal Jalan Somobumi Desa Bumitirto-Bendungan Desa Simbarejo Kecamatan Selomerto	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	24	Aspal Jalan Tanjunganom menuju Desa Grugu Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SIDOMULYO	12 okt 2021	050/4687/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.402.000	12 okt 2021	25-Nov-21	190.402.000	98,15	100%		
	25	Aspal Jalan Tegalgot - Rimpak Kec Kepil	BM	194.000.000	194.000.000	CV PILAR MAS	27/09/2021	050/4088/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.201.000	27/09/2021	10-Nov-21	190.201.000	98,04	100%		
	26	Aspal Jalan Tlogo Welahan Blok Bungkusan Desa Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KAYA EFFECTIVE	11/10/2021	050/4628/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.712.000	11/10/2021	24-Nov-21	189.712.000	97,79	100%		
	27	Aspal Ruas Jalan Kuripan - Leksono di Dusun Kuripan Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	28	Betonisasi Jalan Antar Desa Karangrejo - Kaliputih Kecamatan Selomerto	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	29	Betonisasi Jalan Kalipetung - Kalikowel Kelurahan Kaliwiro	BM	50.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	30	Betonisasi dan Sederan Jalan Evakuasi ruas Purwojati-Tlogomulyo di Dusun Bendo Desa Purwojati	BM	194.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	31	DRAINASE JALAN PASERAN JLEGONG KECAMATAN SUKOHARJO	BM	97.000.000	97.000.000	CV. LINTANG ABADI	6 OKT 2021	050/4443/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.489.000	6 OKT 2021	04 des 2021	94.489.000	97,41	100%		
	32	Lanjutan Aspal Kliwonan menuju Marong Desa KarangluhurKec. Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV NAORA SEJATI	29-Sep-21	050/4162/BM.PUPR/PPKOM/2021	187162000	29-Sep-21	27-Nov-21	187162000	96,48	100%		
	33	Lanjutan Pembangunan Betonisasi Desa Gemplengan Kec. Garung	BM	97.000.000	0											Tidak Dikerjakan
	34	Pekerjaan Pembangunan Sederan dan Perbaikan Jalan Jalan di Ruas No. 258 Wonokerto - Tlogo Kecamatan Sukoharjo	BM	97.000.000	97.000.000	CV. MULYA JAYA	6 OKT 2021	050/4445/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.482.000	6 OKT 2021	04 Des 2021	94.482.000	97,40	100%		
	35	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 119 Candirejo - Sojopuro Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KILIMANJARO HUSADA	29-Sep-21	050/4171/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.405.000	29-Sep-21	26-Nov-21	189.405.000	97,63	100%		
	36	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 120 Sojopuro - Keseneng Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SELO ARTAMAS	28-Sep-21	050/4125/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.955.000	28-Sep-21	26-Nov-21	188.955.000	97,40	100%		
	37	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 123 Deles - Petir Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KEKAR ABADI	6 OKT 2021	050/4452/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.081.000	6 OKT 2021	04 des 2021	189.081.000	97,46	100%		
	38	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 125 Petir - Wonoyoso Kecamatan Mojotengah	BM	145.500.000	145.500.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	30-Sep-21	050/4254/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.974.000	30-Sep-21	13-Nov-21	141.974.000	97,58	100%		
	39	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 139 Sipedet - Karanginem Kecamatan Sapuran	BM	145.500.000	145.500.000	CV. PUTRA MOZANDA	04/10/2021	050/4321/BM.PUPR/PPKOM/2021	136.761.000	04/10/2021	02-Dec-21	136.761.000	93,99	100%		
	40	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 175 Jangkrikan - Kalikrung Kecamatan Kalibawang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. AMANDA JAYA	30-Sep-21	050/4222/BM.PUPR/PPKOM/2023	142.747.000	30-Sep-21	28-Nov-21	142.747.000	98,11	100%		
	41	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 232 Wonokerto - Sempol Kecamatan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DWI PUTRA	30-Sep-21	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.952.000	30-Sep-21	28-Nov-21	-	-	75%		Pekerjaan Fisik Tidak Cukup Waktu Pengerjaan & Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	42	Pekerjaan Pembangunan Sederan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DWI PUTRA	04/OKT/2021	050/4313/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.869.000	04/OKT/2021	2 des 2021	-	-	78,00%		Pekerjaan Fisik Tidak Cukup Waktu Pengerjaan & Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022

43	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 248 Pacarmulyo - Krasak Kecamatan Leksono	BM	121.250.000	121.250.000	CV. TEGAL ARUM	13 okt 2021	050/4752/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.731.000	13 okt 2021	11 des 2021	118.731.000	97,92	100%	
44	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 250 Leksono - Kuripan Kecamatan Leksono	BM	145.500.000	145.500.000	CV. KARYA EFFECTIVE	13 okt 2021	050/4748/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.447.000	13 okt 2021	11 des 2021	142.447.000	97,90	100%	
45	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 252 Mboto - Pacarmulyo Kecamatan Leksono	BM	121.250.000	121.250.000	CV. TEGAL ARUM	13 okt 2021	050/4746/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.057.000	13 okt 2021	11 des 2021	118.057.000	97,37	100%	
46	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 260 Durensawit - Manggis Kecamatan Leksono	BM	145.500.000	145.500.000	CV. DIGDAYA JAYA	14 okt 2021	050/4811/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.997.000	14 okt 2021	12 des 2021	141.997.000	97,59	100%	
47	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 266 Kuripan - Binangun Kecamatan Watumalang	BM	1.073.500.000	0										Tidak Dikerjakan
48	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 70 Kertek - Trajon Kecamatan Kertek	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
49	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 83 Wilayu - Sumberwulan Kecamatan Selomerto	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
50	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 84 Balekambang - Kecis Kecamatan Selomerto	BM	145.500.000	145.500.000	CV. BRAJAMUSTI	30-Sep-21	050/4233/BM.PUPR/PPKOM/2021	140.904.000	30-Sep-21	28-Nov-21	140.904.000	96,84	100%	
51	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 88 Cendono - Pangempon Kecamatan Kertek	BM	97.000.000	97.000.000	CV. BUMI HIJAU	29-Sep-21	050/4158/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.654.000	29-Sep-21	22-Nov-21	94.654.000	97,58	100%	
52	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 95 Jl. Sendang Sari (Poros) Kecamatan Garung	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
53	Pekerjaan Pembangunan Sederhan Jalan di Ruas No. 96 Klesman - Kayugiyang Kecamatan Garung	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KILIMANJARO HUTADA	23-Sep-21	050/4010/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.972.000	23-Sep-21	21-Nov-21	188.972.000	97,41	100%	
54	Pelebaran Jembatan Dusun Topengan Ruas Jalan Tegalsari - Mlandi	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SIDOMULYO	29-Sep-21	050/4184/BM.PUPR/PPKOM/2021	191.580.000	29-Sep-21	27-Nov-21	191.580.000	98,75	100%	
55	Pembangunan Aspal Jalan Bumitirto-Bendungan Simbarejo Kec. Selomerto	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GUNUNG JATI	06 OKT 2021	050/4433/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.974.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	190.974.000	98,44	100%	
56	Pembangunan Aspal Jalan Prigi Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	30-Sep-21	050/4224/BM.PUPR/PPKOM/2023	190.498.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.498.000	98,19	100%	
57	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DAN SENDERAN JALAN RT 03 RW 02 DESA DEPOK KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN WONOSOBO	BM	97.000.000	97.000.000	CV. GERAK MAJU	06 OKT 2021	050/4431/BM.PUPR/PPKOM/2023	94.838.000	06 OKT 2021	04 des 2021	94.838.000	97,77	100%	
58	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Marongsari - Banyumudal Kecamatan Sapuran	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
59	Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Penampang Desa Karangsembung	BM	97.000.000	97.000.000	CV. ABISAKA KARYA UTAMA	06 OKT 2021	050/4455/BM.PUPR/PPKOM/2023	190.742.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	190.742.000	196,64	100%	
60	Pembangunan Jalan Banyumudal-Genteng	BM	70.000.000	0										Tidak Dikerjakan
61	Pembangunan Jalan Banyumudal- Marongsari	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
62	Pembangunan Jalan Purwosari ke kalidadap Wadaslintang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SELO ARTA MAS	01-Oct-21	050/4301/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.403.000	01-Oct-21	29-Nov-21	189.403.000	97,63	100%	
63	Pembangunan Jalan Ropoh - Banyumudal	BM	70.000.000	70.000.000	CV. SATRIYO KIANUNGAN	07 OKT 2021	050/4493/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.021.000	07 OKT 2021	05 des 2021	69.021.000	98,60	100%	
64	Pembangunan Jalan Tembus Candi - Wonokerso, Wonosari Kec. Wonosobo	BM	97.000.000	97.000.000	CV. PERMATA HIJAU	01-Oct-21	050/4269/BM.PUPR/PPKOM/2021	95.520.000	01-Oct-21	29-Nov-21	95.520.000	98,47	100%	
65	Pembangunan Rabat Beton dan Sederhan Jalan Sariyoso - Tlogojati	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MERAH DELIMA PUTRA	12 okt 2021	050/4685/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.839.000	12 okt 2021	10 des 2021	190.839.000	98,37	100%	
66	Pembangunan Saluran Jalan Lingkar Utara di Gedangan Desa Tlogojati	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ADI PERKASA	09-Nov-21	050/6044/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.635.000	09-Nov-21	23 des 2021	192.635.000	99,30	100%	
67	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Jalan Kalikarung - Kepil	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
68	Pembangunan Sederhan dan Drainase Jalan Buntu - Gunungmalang Kec. Kejajar	BM	145.000.000	145.000.000	CV. KEKAR ABADI	15-Oct-21	050/4877/BM.PUPR/PPKOM/2021	140.489.000	15-Oct-21	12-Dec-21	140.489.000	96,89	100%	
69	Pembangunan Sederhan Jalan Dusun Depok Desa Krinjing - Mojotengah	BM	145.000.000	0										Tidak Dikerjakan
70	Pembangunan Sederhan Jalan Kalikowel menuju Dusun Kalipetung Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
71	Peningkatan Jalan Kaliang-Bulu (no 97) Kecamatan Garung	BM	145.000.000	145.000.000	CV. SELO ARTHAMAS	06 OKT 2021	050/4435/BM.PUPR/PPKOM/2021	141.635.000	06 OKT 2021	19-Nov-21	141.635.000	97,68	100%	
72	Pembangunan Sederhan Jalan Ruas no 94 Kayugiyang-Garung Kecamatan Garung	BM	194.000.000	194.000.000	CV. KILIMANJARO HUSADA	28-Sep-21	050/4116/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.495.000	28-Sep-21	26-Nov-21	189.495.000	97,68	100%	
73	Pembangunan Sederhan Jalan Ruas no 98 Tegalsari-Mlandi Kecamatan Garung	BM	145.000.000	0										Tidak Dikerjakan
74	Pembangunan Trotoar Jalan ruas No 110 KH Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. JALA SUTRA	6 OKT 2021	050/4437/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.266.000	6 OKT 2021	19-Nov-21	190.266.000	98,08	100%	
75	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Binangun - Selomerto (No Ruas 59)	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
76	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidojojo - Bangsri (No Ruas 38)	BM	194.000.000	194.000.000	C.V. VISARA PERKASA	18 OKT 2021	050/4945/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.700.000	18 OKT 2021	1 des 2021	190.700.000	98,30	100%	
77	Pengaspalan Jalan dari Dusun Duren Bogel Desa Pesodongan menuju ke Dusun Ladan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. BRAJA MUSTI	01 OKT 2021	050/4261/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.916.000	01 OKT 2021	11-Nov-21	189.916.000	97,89	100%	
78	Pengaspalan Jalan Wonokromo - Jambu Mojotengah	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
79	Peningkatan Jalan antar Desa Batusari - Banyumudal Kec. Sapuran di Dusun Banaran	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ROWOMAKMUR	06 OKT 2021	050/4429/BM.PUPR/PPKOM/2021	193.190.000	06 OKT 2021	04 des 2021	193.190.000	99,58	100%	
80	PENINGKATAN JALAN CUMBRING - LIPURSARI KECAMATAN LEKSONO	BM	194.000.000	194.000.000	CV. PASIR MAS	11 OKT 2021	050/4625/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.565.000	11 OKT 2021	9 des 2021	190.565.000	98,23	100%	
81	Peningkatan Jalan di Ruas No. 104 Jl. Rake Kayuwangi (Rejosari - Sikatok) Kecamatan Kejajar	BM	169.750.000	169.750.000	CV.ALAM SEJAHTERA	24-Sep-21	050/4048/BM.PUPR/PPKOM/2021	161.852.000	24-Sep-21	22-Nov-21	161.852.000	95,35	100%	
82	Peningkatan Jalan di Ruas No. 112 Kalibeber - Slukatan Kecamatan Mojotengah	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
83	Peningkatan Jalan di Ruas No. 113 Mojosari - Lumajang Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MULYA JAYA	01 OKT 2021	050/4261.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.689.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	190.689.000	98,29	100%	
84	Peningkatan Jalan di Ruas No. 114 Mojosari - Gondang Kecamatan Mojotengah	BM	145.500.000	145.500.000	CV. SUMBER BUMI	04 OKT 2021	050/4319/BM.PUPR/PPKOM/2021	140.822.000	04 OKT 2021	17-Nov-21	140.822.000	96,78	100%	
85	Peningkatan Jalan di Ruas No. 116 Kalibeber - Depok Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
86	Peningkatan Jalan di Ruas No. 127 Wonoyoso - Kebondalem Kecamatan Mojotengah	BM	121.250.000	0										Tidak Dikerjakan
87	Peningkatan Jalan di Ruas No. 127 Wonoyoso - Kebondalem Kecamatan Mojotengah	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SUMBER BUMI	30-Sep-21	050/4256/BM.PUPR/PPKOM/2021	188.173.000	30-Sep-21	28-Nov-21	188.173.000	97,00	100%	

88	Peningkatan Jalan di Ruas No. 135 Karang Sari - Kalikarung Kecamatan Sapuran	BM	194.000.000	194.000.000	CV PUTRA BANGKIT	01/10/2021	050/4275/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.039.000	01/10/2021	29-Nov-21	190.039.000	97,96	100%	
89	Peningkatan Jalan di Ruas No. 148 Perboto - Sukoreno Kecamatan Kalikajar	BM	97.000.000	97.000.000	CV. DWI PUTRA	24-Sep-21	050/4052/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.893.000	24-Sep-21	07/11/2021	94.893.000	97,83	100%	
90	Peningkatan Jalan di Ruas No. 152 Kembaran - Banyumudal Kecamatan Kalikajar	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	30/09/2021	050/4209/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.294.000	30/09/2021	13/11/2021	190.294.000	98,09	100%	
91	Peningkatan Jalan di Ruas No. 153 Mangunrejo - Kalibawang Kecamatan Kalibawang	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
92	Peningkatan Jalan di Ruas No. 163 Tegalombo - Begaluh Kecamatan Kalikajar	BM	194.000.000	194.000.000	CV.TERATAI MAS	23-Sep-21	050/4038/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.442.000	23-Sep-21	07/11/2021	192.442.000	99,20	100%	
93	Peningkatan Jalan di Ruas No. 167 Ropoh - Kalipuru Kecamatan Kepil	BM	70.000.000	70.000.000	CV. SATRYO PIYANUNGAN	8 OKT 2021	050/4569/BM.PUPR/PPKOM/2021	69.232.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	69.232.000	98,90	100%	
94	Peningkatan Jalan di Ruas No. 171 Kepil - Kalibawang Kecamatan Kepil	BM	194.000.000	194.000.000	CV. TUGUMAS	7 OKT 2021	050/4495/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.443.000	7 OKT 2021	05 Des 2021	189.443.000	97,65	100%	
95	Peningkatan Jalan di Ruas No. 177 Tegeswetan - Bener Kecamatan Kepil	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
96	Peningkatan Jalan di Ruas No. 183 Warangan - Kaliwuluh Kecamatan Kepil	BM	97.000.000	97.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	04 OKT 2021	050/4329/BM.PUPR/PPKOM/2021	90.707.000	04 OKT 2021	02 des 2021	90.707.000	93,51	100%	
97	Peningkatan Jalan di Ruas No. 188 Ngadisono - Gambaran Kecamatan Kaliwiro	BM	145.500.000	145.500.000	CV. LAWANG MAS	18/10/2021	050/4947/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.948.000	18/10/2021	1 des 2021	142.948.000	98,25	100%	
98	Peningkatan Jalan di Ruas No. 195 Lamuk - Kaliore (BNA) Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	30-Sep-21	050/4220/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.372.000	30-Sep-21	13-Nov-21	190.372.000	98,13	100%	
99	Peningkatan Jalan di Ruas No. 198 Wonoroto - Grugu Kecamatan Kaliwiro	BM	194.000.000	194.000.000	CV. GERAK MAJU	04-Oct-21	050/4317/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.524.000	04-Oct-21	17-Nov-21	190.524.000	98,21	100%	
100	Peningkatan Jalan di Ruas No. 206 Ngalian - Somogede Kecamatan Wadaslintang	BM	97.000.000	0										Tidak Dikerjakan
101	Peningkatan Jalan di Ruas No. 215 Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo) Kecamatan Wadaslintang	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
102	Peningkatan Jalan di Ruas No. 216 Kallsat - Plunjaran Kecamatan Wadaslintang	BM	145.500.000	145.500.000	CV. JAYA RAHARJA	7 OKT 2021	050/4500/BM.PUPR/PPKOM/2022	142.855.000	7 OKT 2021	05-Dec-21	142.855.000	98,18	100%	
103	Peningkatan Jalan di Ruas No. 226 Pengarengan - Kalikarung Kecamatan Kalibawang	BM	145.500.000	0										Tidak Dikerjakan
104	Peningkatan Jalan di Ruas No. 230 Mergosari - Kupangan Kecamatan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SUMBER BUMI	06 OKT 2021	050/4427/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.584.000	06 OKT 2021	04 des 2021	190.584.000	98,24	100%	
105	Peningkatan Jalan di Ruas No. 235 Sukoharjo - Gumiwang Kecamatan Sukoharjo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. MULYA JAYA	01 OKT 2021	050/4271/BM.PUPR/PPKOM/2022	195.556.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	195.556.000	100,80	100%	
106	Peningkatan Jalan di Ruas No. 238 Karanganyar - Plodongan Kecamatan Sukoharjo	BM	145.500.000	145.500.000	CV. DIKDAYA JAYA	7 OKT 2021	050/4503/BM.PUPR/PPKOM/2022	142.310.000	7 OKT 2021	20-Nov-21	142.310.000	97,81	100%	
107	Peningkatan Jalan di Ruas No. 276 Pasuruhan - Banyukembar Kecamatan Watumalang	BM	194.000.000	194.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	1 okt 2021	050/4264.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.259.000	1 okt 2021	29-Nov-21	192.259.000	99,10	100%	
108	Peningkatan Jalan di Ruas No. 45 Rojoimo - Sariyoso Kecamatan Wonosobo	BM	194.000.000	194.000.000	CV. BUMI MITRA REJEKI	30-Sep-21	050/4252/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.971.000	30-Sep-21	13-Nov-21	189.971.000	97,92	100%	
109	Peningkatan Jalan di Ruas No. 63 Ngadikusuman - Tlogodalem Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	0										Tidak Dikerjakan
110	ASPAL JALAN PURWOJATI - PAGEREJO DI DUSUN DALANGAN DESA PURWOJATI KECAMATAN KERTEK	BM	194.000.000	194.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	01 OKT 2021	050/4273/BM.PUPR/PPKOM/2021	192.212.000	01 OKT 2021	29-Nov-21	192.212.000	99,08	100%	
111	Peningkatan Jalan di Ruas No. 68 Sudungdewo-Bejarum Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA UT	29 OKT 21	050/5506/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.102.000	29 OKT 21	12 DES 21	190.102.000	97,99	100%	
112	Peningkatan Jalan di Ruas No. 73 Banjargedde - Kasian Kecamatan Kertek	BM	194.000.000	194.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA UT	29 okt 21	050/5504/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.966.000	29 okt 21	12 des 21	190.966.000	98,44	100%	

	157	Aspal Jalan Bangsari - Sumberwulan Desa Wilayu	BM	200.000.000	194.000.000	CV. BHAVANA	18 OKT 21	050/4943/BM.PUPR/PPKOM/2021	191845000	18 OKT 21	1 des 2021	191845000	98,89	100%	
		Biaya Umum APBD		823.700.000	771.298.475										
		Setelah Perubahan													
	1	Aspal Jalan Ruas Wadaslintang - Lancar di Dusun Karanganyar Desa Lancar (Ruas No 209)	BM		145.500.000	CV. KEKAR ABADI	08-Nov-21	050/5950/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.281.000	08-Nov-21	22-Dec-21	142.281.000	97,79	100%	
	2	Rehab Aspal Jalan Ngariboyo sampai Sidodadi Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Ruas Jalan No. 71 Kertek Ponggoyudan	BM		194.000.000	CV. DUTA KARYA GROUP	08-Nov-21	050/5953/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.417.000	08-Nov-21	22-Dec-21	190.417.000	98,15	100%	
	3	Aspal Jalan Dukuh Plintaran Ruas Tlago - Kalimendong Ruas Jalan No. 251	BM		169.750.000	CV. TONGGAK AMPUH	08-Nov-21	050/5956/BM.PUPR/PPKOM/2021	166.400.000	08-Nov-21	22-Dec-21	166.400.000	98,03	100%	
	4	Aspal Jalan Panerusan ke Pamrian perbatasan Pituruh Purworejo.	BM		194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	08-Nov-21	050/5959/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.636.000	08-Nov-21	22-Dec-21	190.636.000	98,27	100%	
	5	Perbaikan Jalan Panggotan menuju Kalikowel Kelurahan Kaliwiro (ruas 197)	BM		97.000.000	CV. MULYA JAYA	08-Nov-21	050/5962/BM.PUPR/PPKOM/2021	94.980.000	08-Nov-21	22-Dec-21	94.980.000	97,92	100%	
	6	Betonisasi Jalan Banyumudal menuju Marongsari Kecamatan Sapuran (ruas 130)	BM		145.500.000	CV. SATRIA KINAYUNGAN	08-Nov-21	050/5965/BM.PUPR/PPKOM/2021	144.083.000	08-Nov-21	22-Dec-21	0	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	7	Aspal Jalan Dusun Candiroto Desa Candimulyo menuju Kapencar Kecamatan Kertek (ruas 66)	BM		194.000.000	CV. BERKAH SARI	08-Nov-21	050/5968/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.470.000	08-Nov-21	22-Dec-21	190.470.000	98,18	100%	
	8	Aspal Jalan Pucungroto Desa Kalikarung menuju Kemiriombo Kecamatan Kalibawang (ruas 228)	BM		121.250.000	CV. KHARISMA INDONESIA	08-Nov-21	050/5971/BM.PUPR/PPKOM/2021	118.964.000	08-Nov-21	22-Dec-21	118.964.000	98,11	100%	
	9	Peningkatan Jalan Mungkung - Karanganyar Ruas Jalan No. 133	BM		0										Tidak Dikerjakan
	10	Peningkatan Jalan di Ruas no. 82 Plobangan - Sayangan Kec. Selomerto	BM		188.180.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	08-Nov-21	050/5974/BM.PUPR/PPKOM/2021	184.856.000	08-Nov-21	22-Dec-21	184.856.000	98,23	100%	
	11	Senderan Jalan di Ruas 171 Kepil - Kalibawang Kecamatan Kepi	BM		0										Tidak Dikerjakan
	12	Aspal Jalan Mergolangu menuju Dempel Ruas Jalan No. 227	BM		0										Tidak Dikerjakan
	13	Pembangunan Jalan Ngadisono - Purwosari Ruas No. 192	BM		0										Tidak Dikerjakan
	14	Peningkatan Jalan Kwadungan - Ngadisalam Ruas No. 144	BM		188.180.000	CV. SURYA PERDANA ABADI WONOSOBO	08-Nov-21	050/5977/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.048.000	08-Nov-21	22-Dec-21	185.048.000	98,34	100%	
	15	Peningkatan Jalan Lamuk - Kwadungan Ruas No. 156	BM		188.180.000	CV.TERATAI MAS	08-Nov-21	050/5980/BM.PUPR/PPKOM/2021	184.688.000	08-Nov-21	22-Dec-21	184.688.000	98,14	100%	
	16	Aspal Jalan Ruas Argopeni - Kalibeber di Kalibeber Kecamatan Mojotengah	BM		0										Tidak Dikerjakan
	17	Aspal jalan Kedalon menuju Perboto	BM		194.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	08-Nov-21	050/5983/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.732.000	08-Nov-21	22-Dec-21	189.732.000	97,80	100%	
	18	Pembangunan Aspal Jalan Wonobungkah - Jlamprang Kec. Wonosobo	BM		194.000.000	CV. GUNUNG JATI	08-Nov-21	050/5986/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.342.000	08-Nov-21	22-Dec-21	190.342.000	98,11	100%	
	19	Pembangunan Peningkatan Jalan Poros Desa Kelurahan Kadipaten menuju Pagedangan Tumenggungan Kec. Selomerto	BM		0										Tidak Dikerjakan
	20	Aspal Jalan Kabupaten Ruas Wringinamon - Damaraksian di Dukuh Kaliurip Ruas No. 60	BM		186.240.000	CV. TEGUH KARYA	08-Nov-21	050/5989/BM.PUPR/PPKOM/2021	182.842.000	08-Nov-21	22-Dec-21	182.842.000	98,18	100%	
	21	Pemel Berkala Jalan Kyai Mansyur (6)	BM		194.000.000	CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA	08-Nov-21	050/5992/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.639.000	08-Nov-21	22-Dec-21	189.639.000	97,75	100%	
	22	Pemel Berkala Jalan T. Soerjohadinegoro (11)	BM		194.000.000	CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA	08-Nov-21	050/5995/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.308.000	08-Nov-21	22-Dec-21	189.308.000	97,58	100%	
	23	Pemel Berkala Jalan R Mangoenkusumo (3)	BM		194.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN	08-Nov-21	050/5998/BM.PUPR/PPKOM/2021	189.580.000	08-Nov-21	22-Dec-21	189.580.000	97,72	100%	
	24	Pemel Berkala Jalan Merdeka (7)	BM		158.640.686	CV. BERKAH SEKAWAN	08-Nov-21	050/6001/BM.PUPR/PPKOM/2021	154.969.000	08-Nov-21	22-Dec-21	154.969.000	97,69	100%	
	25	Pemel Berkala jalan Mataraman (25)	BM		175.000.000	CV. AL-BAROKAH	08-Nov-21	050/6004/BM.PUPR/PPKOM/2021	171.089.000	08-Nov-21	22-Dec-21	171.089.000	97,77	100%	
	26	Penanganan cor bahu jalan R Singih Hadipuro (9)	BM		190.000.000	CV. ROWO MAKMUR	08-Nov-21	050/6007/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.756.000	08-Nov-21	22-Dec-21	0	-	100%	Penyelesaian Pembayaran Di Tahun 2022
	27	Pemel Berkala Jalan Setjonegoro	BM		1.200.000.000	CV. SAKA MANUNGGAL	7 Des 2021	050/8235/BM.PUPR/PPKOM/2021	1.224.641.000	7 Des 2021	31 Des 2021	1.224.641.000	102,05	100%	
	28	Pembangunan jalan ruas Butuh - bawongso Dusun Butuh Desa Butuh Lor Kec. Kalikajar Ruas jalan No. 150	BM		194.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	08-Nov-21	050/6010.1/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.418.000	08-Nov-21	22-Dec-21	190.418.000	98,15	100%	
	29	Pembangunan Ruas Jalan Kalibeber - Silandak Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah	BM		145.500.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	08-Nov-21	050/6013/BM.PUPR/PPKOM/2021	142.700.000	08-Nov-21	22-Dec-21	142.700.000	98,08	100%	
	30	Peningkatan Jalan Ruas 180 Gadingrejo-Rejosari Desa Gadingrejo Kec. Kepil	BM		200.000.000	CV. RIMAY KARYA UTAMA	08-Nov-21	050/6016/BM.PUPR/PPKOM/2021	195.375.000	08-Nov-21	22-Dec-21	195.375.000	97,69	100%	
		Pemeliharaan Berkala Jalan (BANPROV)		23.800.000.000	23.800.000.000							4.674.992.400	19,64	52%	
	1	Pembangunan Jalan Garung Boralan	BM	3.000.000.000	3.000.000.000	CV. DIENG ARTHA MAS	01-Nov-21	050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2021	2.962.165.000	01-Nov-21	30 DES 2021	592.433.000	19,75	100,00%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	2	Pembangunan jalan Sapen - Sambek Ruas no 36	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. MAHARDHIKA	01-Nov-21	050/5513/BM.PUPR/PPKOM/2021	963.576.000	01-Nov-21	30 DES 2021	963.576.000	96,36	100%	
	3	Pembangunan Jalan Selomerto Leksono	BM	6.000.000.000	6.000.000.000	CV. MUSTIKA PERSADA	01-Nov-21	050/5516/BM.PUPR/PPKOM/2021	5.785.947.000	01-Nov-21	30 DES 2021	1.157.189.400	19,29	100%	Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	4	Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal (No Ruas 152) Kabupaten Wonosobo	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	04-Nov-21	050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021	1.961.794.000	04-Nov-21	18 DES 2021	1.961.794.000	98,09	100,00%	

