

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2020**

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN : DESEMBER 2020

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020				MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	136.114.291.000	141.242.686.453						122.968.754.016	87,06	93,26%		
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.200.000.000	1.905.631.450						1.754.625.400	92,08	100,00%		
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.200.000.000	1.762.000.000						1.754.625.400	99,58	100,00%		
	1 Lanjutan Pembangunan Gedung Pertanian Sariaili (Rintisian Agropark)	CK	1.183.000.000										
	2 Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pertanian Sariaili	CK	200.000.000	200.000.000	CV. BANYU URIP	197.918.000	23-Jan-20	050/00386/DPUPR/2020	23-Jan-20	12-Mar-20	200.000.000	99%	100,00%
	3 Pembangunan Gedung PKK	CK	910.000.000										
	4 Lanjutan Pembangunan Gedung PKK	CK	147.500.000	147.500.000	CV PUTRA PELANGI	145.514.423	20-Nov-20	050/04970/XI/DPUPR/2020	20-Nov-20	19-Dec-20	147.500.000	99%	100,00%
	5 Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah Wonosobo	CK	455.000.000										
	6 Penataan Lingkungan dan Pembangunan Gapura Kantor UPT Wilayah Garung	CK	182.000.000	195.000.000	CV. HIKMAH FAMILY	188.249.363	17-Nov-20	050/04703/XI/DPUPR/2020	17-Nov-20	22-Dec-20	195.000.000	97%	100,00%
	7 Penataan Lingkungan dan Gapura UPT Wilayah Garung	CK											
	8 Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	CK	88.000.000										
	9 Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	CK	118.000.000										
	10 Penataan Lingkungan Gedung Diskominfo	CK											
	11 Penataan Lingkungan Kantor UPTD PU Wilayah II Wonosobo	CK	97.500.000	97.500.000	CV. GOLDEN BRAVE	94.069.770	20-Nov-20	050/04966/XI/DPUPR/2020	20-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	96%	100,00%
	12 Rehabilitasi Gedung Keajaiban Negeri	CK	195.000.000	195.000.000	CV. Harsya Putra Java	189.901.700	20-Nov-20	050/04972/XI/DPUPR/2020	20-Nov-20	19-Dec-20	189.901.700	97%	100,00%
	13 Rehabilitasi Gedung Kodim	CK	490.000.000	490.000.000	CV. BANYU URIP	476.469.000	3-Nov-20	050/04471/XI/DPUPR/2020	3-Nov-20	18-Dec-20	490.000.000	97%	100,00%
	14 Penyusunan DED Gedung Keajaiban Negeri	CK	97.500.000	97.500.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	96.772.000	27-Oct-20	050/04446/XI/CK/2020	27-Oct-20	25-Dec-20	97.500.000	99%	100,00%
	15 Penataan Lingkungan Kantor Posmil Kecamatan Kalibawang	CK	97.500.000	97.500.000	CV. BAHANA KARVA UTAMA	95.573.302	19-Nov-20	050/04968/XI/DPUPR/2020	19-Nov-20	19-Dec-20	97.500.000	98%	100,00%
	16 Pembangunan Lingkungan Polsek Leksono	CK	197.500.000	197.500.000	CV. TONGGAR AMPUIH	188.295.238	17-Nov-20	050/04691/XI/DPUPR/2020	17-Nov-20	21-Dec-20	197.500.000	95%	100,00%
	Biaya Umum	CK	64.000.000	44.500.000							42.223.700	95%	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		45.000.000	45.000.000									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		45.000.000	45.000.000									
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum		98.631.450	98.631.450									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum		98.631.450	98.631.450									
B	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		70.523.264.000	48.494.120.000					37.704.677.879	77,75	85,64%		
1	Pembangunan Jalan	BM	7.660.000.000	0									
	Pembangunan Lingkar Waduk Wadasiwang	BM	3.920.000.000	0									
	2 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Karangkuhur - Kertek)	BM	2.938.200.000	0									
	Biaya Umum	BM	141.800.000	0									
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	BM	22.260.594.000	0									
	1 Pembangunan Jalan Depok - Mergolang (255)	BM	8.796.296.000	0									
	2 Pembangunan Jalan Sempol - Wonosroyo (234)	BM	1.079.948.000	0									
	3 Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	11.000.000.000	0									
	Penunjang DAK	BM	984.350.000	0									
	Penunjang APBD	BM	400.000.000	0									
3	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)	BM	10.337.670.000	0									
	1 Pembangunan Jalan Spogardjo Rutzani (Andonggali - Madukoro) (39)	BM	5.537.670.000	0									
	2 (R. 105) Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Pikatan (Kejajar - Wates)	BM	4.500.000.000	0									
	Penunjang DAK	BM	100.000.000	0									
	Penunjang APBD	BM	200.000.000	0									
4	Penataan Pedestrian Jalan	BM	1.000.000.000	600.000.000							299.443.425	49,91	
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan	BM	29.925.000.000	9.034.120.000							1.892.131.600	20,94	
	1 Pendamping Banprov	BM	1.000.000.000	0									
	2 Pembangunan Jalan Kembaran - Banyumudal	BM	1.940.000.000	200.000.000	CV. Kharisma Indonesia	197.297.000	17 November 2020	050/2955/BM.PUPR/2020	17 November 2020	16 Desember 2020	197.297.000	98,65	100,00%
	3 Pembangunan Jalan Sapuran - Ngadikero (132)	BM	1.940.000.000	200.000.000	CV. Kharisma Indonesia	197.147.000	17 November 2020	050/2952/BM.PUPR/2020	17 November 2020	16 Desember 2020	197.147.000	98,57	100,00%
	4 Pembangunan Jalan Banyumudal - Marongari (130)	BM	4.850.000.000	2.455.000.000									
	5 Pembangunan Jalan Sempol - Wonosroyo (234)	BM	350.000.000	0								TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	6 Pembangunan Jalan Bolasari - Adiwarno	BM	970.000.000	200.000.000	CV.SATRIO KINAYUNGA	193.030.000	18 November 2020	050/2994/BM.PUPR/2020	18 November 2020	17 Desember 2020	193.030.000	96,52	100,00%
	7 Peningkatan Jalan Rake Garung (Garung - Kejajar) (89)	BM	970.000.000	0									
	8 Peningkatan Jalan Rake Watuhumalang (Campursari - Sikunang)	BM	1.528.000.000	970.000.000								TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	9 Pembangunan Jalan Luncar - Kalligowong (208) - DID	BM	9.850.000.000	0									
	10 Pembangunan Jalan Kuripan - Binangun (266) - DID	BM	2.955.500.000	200.000.000	CV. Hidayah	197.465.000	18 November 2020	050/2992/BM.PUPR/2020	18 November 2020	17 Desember 2020	197.465.000	98,73	100,00%
	11 Aspal Jalan Kapulogo Kalliwuluh Kecamatan Kepil	BM	970.000.000	0									
	12 Pembangunan/Rehabilitasi Sendiran dan Aspal Ruas Jalan No.172 (Gadingrejo - Bener) dari ngumpul Desa Bener menuju Gadingrejo Kec. Kepil	BM	970.000.000	0									
	13 Perbaikan aspal jalan Diengk. Siterus - Sikunang	BM	970.000.000	0									
	14 Peningkatan Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates) (R. 105)	BM		970.000.000								TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	15 Pembangunan Jalan Depok - Mergolang (255)	BM		2.500.000.000								TIDAK SELESAI, TIDAK CUKUP WAKTU	
	16 Pemeliharaan berkala Jl. Sidojoyo - Bangsri	BM	200.000.000	200.000.000	CV. LANGIT BIRU	196.824.000	17 November 2020	050/2950/BM.PUPR/2020	17 November 2020	16 Desember 2020	196.824.000	98,41	100,00%
	17 Pemeliharaan berkala Jl. Wonosobo - Kalibeber	BM	200.000.000	200.000.000	CV. Bagamaya Chakti	197.123.000	17 November 2020	050/2946/BM.PUPR/2020	17 November 2020	16 Desember 2020	197.123.000	98,56	100,00%
	18 Peningkatan Jalan Ruas Winongasari - Kalibawang (Desa Kallialang)	BM	200.000.000	200.000.000	CV. LANGIT BIRU	196.452.000	17 November 2020	050/2948/BM.PUPR/2020	17 November 2020	16 Desember 2020	196.452.000	98,23	100,00%
	19 Perencanaan DPT Longsor Ruas Kuripan - Binangun	BM	60.000.000	60.000.000	CV. TIGA DIMENSI	57.915.000	19 November 2020	050/3044/BM.PUPR/2020	19 November 2020	18 Desember 2020	57.915.000	96,53	100,00%
	20 Perencanaan DPT Longsor Pacarmulyo - Umbangan	BM	60.000.000	60.000.000	CV. HASTA DAYA M	56.012.000	19 November 2020	050/3042/BM.PUPR/2020	19 November 2020	18 Desember 2020	56.012.000	93,35	100,00%
	21 Perencanaan Jembatan Kali Jali	BM	60.000.000	60.000.000	CV. WAHANA KARVA P	57.942.000	19 November 2020	050/3040/BM.PUPR/2020	19 November 2020	18 Desember 2020	57.942.000	96,57	100,00%
	22 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan-Godang-Kuripan (Pembayaran Kewajiban Tahun 2014)	BM		49.120.000									
	Biaya Umum	BM	661.500.000	510.000.000							344.924.600	67,63	

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)				REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
		PENETAPAN APBD 2020		APBD PERUBAHAN 2020					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%
		4	5	6	7									
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	BM	4.750.000.000	1.000.000.000							917.045.500	91,70	100,00%	
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah I	UPTD 1		750.000.000							692.402.994	92,32	100,00%	
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah II	UPTD 2		750.000.000							646.647.335	86,22	100,00%	
4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah III	UPTD 3		750.000.000							652.978.225	87,06	100,00%	
5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah IV	UPTD 4		750.000.000							710.395.000	94,72	100,00%	
6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah V	UPTD 5		750.000.000							700.770.000	93,44	100,00%	
7	Penataan Pedestrian Jalan (Bantuan Provinsi)	BM		1.720.000.000										
1	Penataan Pedestrian Jalan HOS Cokroaminoto	BM		1.650.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN, GAGAL LELANG	
2	Penunjang APBD	BM		70.000.000							24.551.000	35,07		
12	Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)	BM		33.390.000.000							31.192.863.800	93,42	99,61%	
1	Pembangunan Drainase dan Pengaspalan Jalan Ruas Mboto - Pacarmulyo Leksone (Ruas 252)	BM	0	6.000.000.000	PT.TRISULA BANGUN NUSANTARA	11/9/2020	050/2649/BM.PUPR/PPKOM/2020	5.874.693.000	11/9/2020	20des2020	6.000.000.000	98%	98,00%	
2	Pengaspalan Jalan Ruas Mendolo - Windusari - Trenggiling (No Ruas 44)	BM	0	3.000.000.000	PT. SAKTI INDAH PROPERTI LAND	26okt2020	050/2372/BM.PUPR/PPKOM/2020	2.941.000.000	26okt2020	19des2020	3.000.000.000	98%	100,00%	
3	Peningkatan Jalan Binangun Sumberwulan Kec Kertek Kab Wonosobo	BM	0	7.900.000.000	PT. SATWIKA MITRA PRATAMA	26okt2020	050/2369/BM.PUPR/PPKOM/2020	7.748.882.000	26okt2020	19des2020	7.900.000.000	98%	100,00%	
4	Peningkatan Jalan Leksone - Kuripan	BM	0	3.010.000.000	PT. SAKTI INDAH PROPERTI LAND	23okt2020	050/2336/BM.PUPR/PPKOM/2020	2.965.818.000	23okt2020	16des2020	3.010.000.000	99%	100,00%	
5	Peningkatan Jalan Rake Panangkaran	BM	0	3.000.000.000	PT.TRISULA BANGUN NUSANTARA	26okt2020	050/2366/BM.PUPR/PPKOM/2020	2.938.606.000	26okt2020	6des2020	3.000.000.000	98%	100,00%	
6	Peningkatan Jalan Rake Sanjaya	BM	0	2.000.000.000	CV ALBA MAS	23okt2020	050/2342/BM.PUPR/PPKOM/2020	1.984.150.000	23okt2020	16des2020	2.000.000.000	98%	100,00%	
7	Peningkatan Jalan Wonokerto - Sempol Kec Sukoharjo Kab. Wonosobo	BM	0	6.000.000.000	PT. SATWIKA MITRA PRATAMA	23okt2020	050/2338/BM.PUPR/PPKOM/2020	5.880.878.000	23okt2020	16des2020	6.000.000.000	98%	100,00%	
8	Peningkatan Jalan Depok - Mergolangu Kec Kalibawang Kab Wonosobo	BM	0	2.000.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN, GAGAL LELANG	
	Biaya Umum			480.000.000							282.863.800	58,93		
C	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	SDA	500.000.000	900.000.000							860.602.325	95,62		
1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	SDA	500.000.000	900.000.000							860.602.325	95,62		
E	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		0	50.000.000							2.133.150	4,27		
1	Pensertifikatan Tanah Aset Pemda dan Penyelesaian Permasalahan Tanah	BP		50.000.000							2.133.150	4,27		
D	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		0	22.439.000.000							20.301.647.406	90,47	92,32%	
1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah I	UPTD 1		4.010.000.000							3.772.700.000	94,08	76,01%	
1	Pengerasan jalan Lingkar Desa Kreo - Serang Kecamatan Keajar	UPTD 1		0							0	0		
2	Pembangunan Drainase Jl. Lingkar Utara Kelurahan Andongsili Kec. Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
3	Aspal Jalan Rowojali - Surengede Keajar Nomor rus 107	UPTD 1		194.000.000	CV. HEKMAH FAMILI	18 - 11 - 2020	050/04800/2020	191.922.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
4	Peningkatan jalan petir- Ndeles Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. DIENG PERKASA	18 - 11 - 2020	050/04801/2020	192.636.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
5	Sendaran Jalan Keajar - Telaga Menjer	UPTD 1		0							0	0		
6	Peningkatan jalan Krasak - Mudal Di krasak Mojotengah	UPTD 1		174.600.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	18 - 11 - 2020	050/04802/2020	172.639.000,00	11/18/2020	12/17/2020	174.600.000	99%	80%	
7	Peningkatan Jalan Kuripan - Kayugyang di Kuripan Garung	UPTD 1		0							0	0		
8	Sendaran Jembatan Dusun Bumen Desa Bumirejo Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
9	Peningkatan Jalan Pada ruas Jalan Bumiroso-Sukorejo Larangan Kulon Kec. Mojotengah	UPTD 1		97.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	18 - 11 - 2020	050/04803/2020	95.955.000,00	11/18/2020	12/17/2020	97.000.000	99%	80%	
10	Peningkatan Jalan Kalibeber - Slukatan Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
11	Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Jawar Kalibeber Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. JALA SUTRA	18 - 11 - 2020	050/04804/2020	191.671.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
12	Peningkatan jalan miandi kec garung - desa sembugan kecamatan keajar (sikarim)	UPTD 1		0							0	0		
13	Sendaran dan Aspal Jalan Keseneng - Candirejo Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
14	Sendaran Jalan Tlogo-Jengkol Kec Garung	UPTD 1		0							0	0		
15	Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
16	Pengaspalan dan sendaran jalan kabupaten(desa Sthharjo-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec.Garung	UPTD 1		0							0	0		
17	Pengaspalan dan sendaran jalan kabupaten(desa Sthharjo-desa Tegalsari-desa Mlandi) Kec.Garung	UPTD 1		145.500.000	CV. DAYA MANUNGAL	18 - 11 - 2020	050/04805/2020	144.068.000,00	11/18/2020	12/17/2020	145.500.000	99%	80%	
18	Pembangunan pagar pengaman tralis dan sendaran tepi saluran lahan Desa Sendangsari Kec. Garung	UPTD 1		0							0	0		
19	Pembangunan /pemeliharaan aspal jalan kabupaten ruas Jalan Gemblengan Kayu Giyang Sendangsari Kec.Garung	UPTD 1		145.500.000	CV. HAKASA	18 - 11 - 2020	050/04806/2020	143.839.000,00	11/18/2020	12/17/2020	145.500.000	99%	80%	
20	Peningkatan jalan dusun Kandangan Pringapus Desa Tegalsari Kec. Garung	UPTD 1		194.000.000	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11 - 2020	050/04807/2020	192.289.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
21	Sendaran jalan antar desa Kreo-Serang Kec. Keajar	UPTD 1		194.000.000	CV. WIRA CAKTI	18 - 11 - 2020	050/04808/2020	191.929.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
22	Peningkatan Jalan Dusun Arangan Desa Mlandi Kec Garung	UPTD 1		0							0	0		
23	Renovasi Jembatan Belik-Bakalan Boralan Desa Siwaran Kecamatan Garung	UPTD 1		194.000.000	CV. BAGAS BAGUS MANDIRI	18 - 11 - 2020	050/04809/2020	192.332.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
24	Betonisasi Dawuan Kalilang Desa Kayugyang Kec Garung	UPTD 1		0							0	0		
25	Pembangunan Trotoar Jalan Munggang Atas Depan SMP 1 Mojotengah Kec. Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. PUTRI PERMATA SARI	18 - 11 - 2020	050/04810/2020	191.990.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
26	Sendaran dan Drainase jalan Rejosari-Tambi Keajar	UPTD 1		194.000.000	CV. HEKMAH FAMILI	18 - 11 - 2020	050/04811/2020	191.779.000,00	11/18/2020	12/17/2020	194.000.000	99%	80%	
27	Perbaikan Aspal Jalan Argoeni-Kalibeber	UPTD 1		194.000.000							0	0		
28	Aspal Jalan Poros Sendangsari Kec. Garung	UPTD 1		145.500.000	CV. MUTIARA	18 - 11 - 2020	050/04813/2020	144.387.000,00	11/18/2020	12/17/2020	145.500.000	99%	80%	
29	Peningkatan Jalan Wonoyoso-Kebondan Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. SUMBER BUMI	19 - 11 - 2020	050/04856/2020	192.981.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%	
30	Aspal Jalan Sendangsari Garung Menuju Wonokromo ruas Jalan stiharjo-Wonokromo	UPTD 1		97.000.000	CV. HAKASA	19 - 11 - 2020	050/04858/2020	95.934.000,00	11/19/2020	12/18/2020	97.000.000	99%	80%	
31	Betonisasi Jalan Tlogo-Jengkol Kec. Garung	UPTD 1		194.000.000	CV. SEKAR ARUM	19 - 11 - 2020	050/04862/2020	191.266.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%	
32	Betonisasi Jalan Petir Wanayasa Kec. Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. SEKAR ARUM	19 - 11 - 2020	050/04865/2020	191.211.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%	
33	Betonisasi Dawuan Dusun Kalilang Desa Kayugyang Kec Garung	UPTD 1		0							0	0		
34	Peningkatan Jalan Slukatan Kalibeber Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		0							0	0		
35	Aspal Jalan Mojisari -Lumajang Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		184.300.000	CV. SUMBER BUMI	19 - 11 - 2020	050/04868/2020	183.430.000,00	11/19/2020	12/18/2020	184.300.000	99%	80%	
36	Aspal Jalan Wonoyoso-Gondana Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		194.000.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	19 - 11 - 2020	050/04871/2020	191.804.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%	
37	Pembangunan Sendaran Jalan Sojopuro - Candirejo Kecamatan Mojotengah	UPTD 1		184.300.000	CV. ANDALAN KONTRUKSI	19 - 11 - 2020	050/04874/2020	182.308.000,00	11/19/2020	12/18/2020	184.300.000	99%	80%	
38	Peningkatan Jalan Campursari - Sikunang Ruas Mutisari Sikunang Kecamatan Keajar	UPTD 1		194.000.000	CV. TRISULA PUTRA	19 - 11 - 2020	050/04877/2020	192.668.000,00	11/19/2020	12/18/2020	194.000.000	99%	80%	
39	Konsultansi Pengawas UPTD Wil. I (22 Paket Pekerjaan)	UPTD 1		77.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18 - 11 - 2020	050/04719/2020	75.864.000,00	11/18/2020	12/28/2020	77.000.000	99%	80%	
	Biaya Umum	UPTD 1		43.300.000										
3	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II	UPTD 2		4.880.000.000							4.063.694.406	83,27	86,07%	
1	Peningkatan jalan dan Pekerjaan Talud Ruas jalan Selomerto - Tunggoro	UPTD 2		0										
2	Aspal Jalan Kabupaten Dusun Sayangan Sudung Dewo Kertek menuju Dusun Banjaran Ngadimulyo Selomerto	UPTD 2		195.000.000	CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04747/DPU/2020	193.371.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.371.000	99%	100,00%	

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)				REKAMAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU			REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020		5	6				7	8	9	10	11		12	13
		4	3													
3	Aspal Jalan Bejarum-Desa Banjar Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04750/DPUPR/2020	194.255.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.255.000	100%	100,00%		
4	Aspal Jalan Kabupaten di Dusun Cangkringan Paerejo-Kasemen Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Mahardhika	18 Nov 2020	050/04753/DPUPR/2020	194.202.000,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.202.000	100%	100,00%		
5	Peningkatan Ruas Jalan Bojarsari - Purwojati Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Bintang Terang Nusantara	19 Nov 2020	050/04756/DPUPR/2020	193.275.000,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.275.000	99%	100,00%		
6	Aspal jalan solumbum desa brumituro - bendungan desa simbarejo kec selomerto	UPTD 2		0	0											
7	Peningkatan jalan Purwojati-Tilogodalem Kecamatan Kertek	UPTD 2		0	0											
8	Aspal Jalan Desa Kedis ke Desa Krasak Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Hidayah	18 Nov 2020	050/04759/DPUPR/2020	193.799.466,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.799.466	99%	100,00%		
9	Aspal jalan poros desa Adiwerno ke desa Ngadimulyo Kec. Selomerto	UPTD 2		146.250.000	0	CV. Sekar Arum	18 Nov 2020	050/04762/DPUPR/2020	145.051.309,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	145.051.309	99%	100,00%		
10	Peningkatan jalan purwojati Tilogomulyo desa Paerejo kertek	UPTD 2		0	0											
11	Pembangunan jembatan jalan Kabupaten Arah Binangun-Kaliurang	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Hidayah	24 Nov 2020	050/05106/DPUPR/2020	193.383.333,00	24 Nov 2020	23 Des 2020	193.383.333	99%	100,00%		
12	Aspal jalan dusun pondang desa candimulyo menuju desa kapencar (ruas 66)	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Gerak Maju	19 Nov 2020	050/04880/DPUPR/2020	193.828.060,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.828.060	99%	100,00%		
13	Betonisasi Jalan (Kabupaten) Pageratan	UPTD 2		97.500.000	0	CV. Gerak Maju	18 Nov 2020	050/04765/DPUPR/2020	95.679.835,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	95.679.835	98%	100,00%		
14	Betonisasi tinggiring menuju sentral Kel. Kalianger	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Bina Karsa Utama	19 Nov 2020	050/04883/DPUPR/2020	193.289.618,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.289.618	99%	100,00%		
15	Pembangunan sendiran jalan dusun Ponggoyudan Sindupatan Kertek	UPTD 2		0	0											
16	Sendiran jalan Dusun Ponggoyudan desa Sindupatan Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Duta Karya Group	18 Nov 2020	050/04768/DPUPR/2020	193.291.621,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.291.621	99%	100,00%		
17	Aspal Jalan Nglukusuman ke Dusun Brengosan Desa Beliarum Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Naora Sejati	18 Nov 2020	050/04771/DPUPR/2020	194.120.495,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	194.120.495	100%	100,00%		
18	Aspal Jalan Neadikusuman Menuju Desa Tilogodalem Kec. Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Ziputra Jaya	18 Nov 2020	050/04774/DPUPR/2020	193.606.384,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.606.384	99%	100,00%		
19	Peningkatan jalan Selomerto-Leksono di Desa Gunungwangke Kec. Selomerto	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Abhisaka Karya Putra	18 Nov 2020	050/04777/DPUPR/2020	193.885.816,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.885.816	99%	100,00%		
20	Aspal Jalan Desa Beliarum-Desa Banjar Kecamatan Kertek	UPTD 2		0	0											
21	Aspal Jalan Penghubung Kampung Mekarsari Kelurahan Jaraksari Menuju Kampung Bumi Godean Desa Wonolelo Kec. Wonosobo	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Putra Watumalang	18 Nov 2020	050/04780/DPUPR/2020	192.585.127,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	192.585.127	99%	100,00%		
22	Aspal Jalan Dusun Pangempem Desa Suren Gede Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Duta Karya Group	18 Nov 2020	050/04783/DPUPR/2020	193.863.066,00	18 Nov 2020	17 Des 2020	193.863.066	99%	100,00%		
23	BETON DAN SENDIRAN JALAN TEMBUS Kp. JAMBUSARI Ke Kp. KENJER, KERTEK	UPTD 2		146.250.000	0	CV. Langgeng Jaya	19 Nov 2020	050/04886/DPUPR/2020	144.379.528,00	19 Nov 2020	18 Des 2020	144.379.528	99%	100,00%		
24	Peningkatan Jalan Tembus Sambon Sumberdalem Gondang Candimulya Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	0											
25	Pembangunan Sendiran dan Betonisasi Jalan Lingkungan Ngariman Desa Purwojati Kecamatan Kertek	UPTD 2		195.000.000	0											
26	Aspal jalan kabupaten ruas 73 banjarrede arah kasivan	UPTD 2		195.000.000	0											
27	Aspal jalan siddodadi menuju ngaribowo desa sindupatan kecamatan kertek	UPTD 2		0	0											
28	Aspal jalan kiwunan menuju marong desa karang luhur kecamatan kertek	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Maju Jaya	23 Nov 2020	050/05036/DPUPR/2020	193.975.900,00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.975.900	99%	100,00%		
29	Aspal Jalan Desa Karangrejo-Dusun Wedi Asin Desa Krasak Kecamatan Selomerto	UPTD 3		195.000.000	0	CV. ASA	19 Nov 2020	050/04892/DPUPR/2020	193.882.474,34	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.882.474	99%	100,00%		
30	Aspal Jalan Selomerto menuju Pakuncen Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Bhavana	19 Nov 2020	050/04895/DPUPR/2020	193.737.273,01	19 Nov 2020	18 Des 2020	193.737.273	99%	100,00%		
31	Aspal Jalan Suci Wulung Desa Wulungari Menuju Desa Plochanan Kec. Selomerto	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Mutiara	23 Nov 2020	050/05039/DPUPR/2020	193.756.400,00	23 Nov 2020	22 Des 2020	193.756.400	99%	100,00%		
32	Pembangunan Drainase Dusun Tawangsanu Desa Krasak Kec. Selomerto	UPTD 2		78.000.000	0											
33	Pembangunan Ruas jalan Kesenejo Sinduqung-Sumberwulan Kecamatan Selomerto	UPTD 2		195.000.000	0	CV. Gunungjati	19 Nov 2020	050/04898/DPUPR/2020	192.475.704,08	19 Nov 2020	18 Des 2020	192.475.704	99%	100,00%		
	Biaya Umum	UPTD 2		122.000.000	0											
4	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III	UPTD 3		3.130.000.000	0							3.044.650.000	97,27	100,00%		
1	Aspal Jalan desa Surovudun-Desa Garung Lor Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	0	CV ZIPUTRAJAYA	12-Nov-20	050/1079/UPTD.III/2020	193.453.000	11-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
2	Aspal Jalan Wonorejo - Tlogo Block Tlogo kec Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	0	CV MULYA JAYA	13-Nov-20	050/1087/UPTD.III/2020	193.742.000	13-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
3	Peningkatan Jalan Mergosari - Kupanen Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	0	CV MULYA JAYA	12-Nov-20	050/1081/UPTD.III/2020	193.606.000	12-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
4	Peningkatan Jalan Pucungkerop - Kalitering Kec. Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	0	CV BERKAH SARI	16-Nov-20	050/1097/UPTD.III/2020	193.800.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
5	Peningkatan Jalan Bata - Selotomo Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		194.000.000	0	CV SAKA MANUNGKAL	16-Nov-20	050/1099/UPTD.III/2020	192.621.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	99%	100,00%		
6	Betonisasi Jalan Desa Kurijan Blok Lesgeranng Kec. Watumalang	UPTD 3		194.000.000	0	CV BERKAH LESTARI	12-Nov-20	050/1077.1/UPTD.III/2020	193.776.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
7	Aspal Jalan Desa Limbangan Pacarmulyo Blok Mbowongso Kec Watumalang	UPTD 3		194.000.000	0	CV BERKAH JAYA	13-Nov-20	050/1089/UPTD.III/2020	193.761.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
8	Pengaspalan Jalan Pasar-Lawas Batas Kab Banjarnegara	UPTD 3		194.000.000	0	CV PUTRA SENJA	13-Nov-20	050/1091/UPTD.III/2020	193.878.000	17-Nov-20	16-Dec-20	194.000.000	100%	100,00%		
9	Pembangunan Sendiran Ruas Jalan Gumiwang, Desa Krijning Menuju Dsn. Salam, Desa Lumajang, Kec. Watumalang	UPTD 3		194.000.000	0	CV WAHYU KAMULYAN	12-Nov-20	050/1083/UPTD.III/2020	192.657.000	17-Nov-20	21-Dec-20	194.000.000	99%	100,00%		
10	Aspal Jalan Ruas Pacarmulyo - Gondang Kec. Watumalang	UPTD 3		195.000.000	0	CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1093/UPTD.III/2020	194.757.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%		
11	Peningkatan Jalan Paseran-Nlajoneg Kecamatan Sukoharjo	UPTD 3		195.900.000	0	CV MULYA JAYA	12-Nov-20	050/1085/UPTD.III/2020	195.518.000	17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%		
12	Sendiran Dukuh Depok Desa Krijning ruas jalan Krijning ke Moistengah	UPTD 3		196.000.000	0	CV BAHIMAS	13-Nov-20	050/1085.2/UPTD.III/2020	194.465.000	17-Nov-20	16-Dec-20	196.000.000	99%	100,00%		
13	Aspal Jalan Desa Pulus Ruas Iweli - Tlogo Kec. Sukoharjo	UPTD 3		195.000.000	0	CV BAHANA KARYA UTAMA	13-Nov-20	050/1095/UPTD.III/2020	194.358.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	100%	100,00%		
14	Aspal Jalan Ruas Wonokamir - Mutisari (Ruas 271)	UPTD 3		146.250.000	0	CV LINTANG ABADI	13-Nov-20	050/1095.2/UPTD.III/2020	146.065.000	17-Nov-20	16-Dec-20	146.250.000	100%	100,00%		
15	Sendiran Ruas Jalan Wonokastihan - Timbang kec Leksono	UPTD 3		195.000.000	0	CV TONGGAK AMPUHI	12-Nov-20	050/1077/UPTD.III/2020	193.361.000	17-Nov-20	21-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
16	Aspal Jalan Dk Kandangan - Dk Baturan Desa Gumiwang Ruas Jlan Puntuk Gandu - Kletak ruas 236	UPTD 3		176.400.000	0	CV NAORA SEJATI	16-Nov-20	050/1101/UPTD.III/2020	176.250.000	17-Nov-20	16-Dec-20	176.400.000	100%	100,00%		
	Biaya Umum	UPTD 3		84.450.000	0											
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV	UPTD 4		5.120.000.000	0							4.916.000.000	96,03	100,00%		
1	Pembangunan jalan Desa Winongari ke Desa Kauman	UPTD 4		195.000.000	0	CV DWI PUTRA	17-Nov-20	050/137/SPPB/II/2020	192.643.000	18-Nov-20	17-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
2	Lanjutan Aspal jalan Kepudang - Serang -Kalkaras Desa Ngalan Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4		195.000.000	0	CV SAMUDRA KENCANA	13-Nov-20	050/122/SPPB/II/2020	192.615.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
3	Aspal jalan Penerusan Pamihan Purworejo Ruas 214	UPTD 4		195.000.000	0	CV AMAN KENDALI SEJAHTERA	13-Nov-20	050/127/SPPB/II/2020	192.289.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
4	Pembangunan aspal Skipal Beuki Ruas 218	UPTD 4		146.500.000	0	CV JALA SULTRA	16-Nov-20	050/136/SPPB/II/2020	144.560.000	17-Nov-20	16-Dec-20	146.500.000	99%	100,00%		
5	Aspal jalan Pucungkerop ke Gambatan Kaliwro	UPTD 4		195.000.000	0	CV BERKAH SARI	13-Nov-20	050/125/SPPB/II/2020	192.145.096	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
6	Aspal jalan Pucungkerop ke Ngasnan Kaliwro	UPTD 4		195.000.000	0	CV LINGGIL KARYA	16-Nov-20	050/136/SPPB/II/2020	192.680.000	17-Nov-20	16-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
7	Pembangunan jalan ruas no 188 Ngadisono - Pasuruan - Gambaran Kec. Kaliwro	UPTD 4		195.000.000	0	CV JALA SULTRA	13-Nov-20	050/117/SPPB/II/2020	192.646.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
8	Aspal jalan Desa Gugur menuju Purwosari Kaliwro Kecamatan Kaliwro (Ruas 192)	UPTD 4		195.000.000	0	CV DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/118/SPPB/II/2020	192.602.563	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
9	Aspal jalan Kedung Tumpang Ngalan Kecamatan Kaliwro	UPTD 4		195.000.000	0	CV DONI WIJAYA PRATAMA	13-Nov-20	050/133/SPPB/II/2020	192.597.000	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
10	Sendiran jalan Somogede menuju Luncar Iokasi Dusun Kajiran Desa Somogede Kec. Wadaslintang	UPTD 4		195.000.000	0	CV HAKASA	13-Nov-20	050/128/SPPB/II/2020	192.163.439	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
11	Pembangunan jembatan Desa Besuki menuju Desa Penerusan Kec. Wadaslintang	UPTD 4		98.000.000	0	CV JAGAD SATRIA	13-Nov-20	050/121/SPPB/II/2020	95.633.750	16-Nov-20	15-Dec-20	98.000.000	98%	100,00%		
12	Aspal jalan Ertedig - Wridusan menuju Somogede Perbatasan Purworejo	UPTD 4		195.000.000	0	CV JAGAD SATRIA	13-Nov-20	050/123/SPPB/II/2020	192.724.487	16-Nov-20	15-Dec-20	195.000.000	99%	100,00%		
13	Pembangunan sendiran dan irigasi Damai Dan Bongkolan Desa Karangambung Kecamatan Wadaslintang	UPTD 4		195.000.000	0	CV JIRO	13-Nov-20	050/116/SPPB/II/2020								

NO	JENIS PEKERJAAN	AMNGGARAN (Rp)				REKAMAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK
		PENETAPAN APBD 2020		6	7				8	9	10	11	12	
		4	5											
4	Aspal Jalan Kalipuru - Rogoh	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. MAYA SENSTOSA	11/25/2020	050 / 118 / UPTD.V / 2020	192.960.000	11/25/2020	12/19/2020	192.960.000	99%	100.00%	
5	Pembangunan Sederahan Beran - Surolovo	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. SAKURA MAS	11/25/2020	050 / 122 / UPTD.V / 2020	192.567.000	11/25/2020	12/19/2020	192.567.000	99%	100.00%	
6	Aspal Jalan Ngadisalam Tempuran Duwur Sapuran	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. MAYA SENSTOSA	11/18/2020	050 / 058 / UPTD.V / 2020	193.550.000	11/18/2020	12/17/2020	193.550.000	99%	100.00%	
7	Peningkatan Jalan Serang - Tanggek Gunung Kec. Kalikajar Ruas 150	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. TERATAI MAS	11/18/2020	050 / 062 / UPTD.V / 2020	193.601.000	11/18/2020	12/17/2020	193.601.000	99%	100.00%	
8	Peningkatan Jalan Gandok - Kewengen Kecamatan Kalikajar	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. TERATAI MAS	11/18/2020	050 / 066 / UPTD.V / 2020	193.536.000	11/18/2020	12/17/2020	193.536.000	99%	100.00%	
9	Peningkatan Jalan Butuh - Bowongso Kec. Kalikajar	UPTD 5	97.500.000	97.500.000	CV. KHARISMA INDONESIA	11/23/2020	050 / 078 / UPTD.V / 2020	96.568.000	11/23/2020	12/17/2020	96.568.000	99%	100.00%	
10	Aspal Jalan Sedayu - Bogoran Kecamatan Sapuran	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. SUMBER BUMI	11/18/2020	050 / 070 / UPTD.V / 2020	193.494.000	11/18/2020	12/17/2020	193.494.000	99%	100.00%	
11	Aspal Jalan Tegalgot Rimpak	UPTD 5	146.250.000	146.250.000	CV. SAKURA MAS	11/25/2020	050 / 126 / UPTD.V / 2020	144.951.000	11/25/2020	12/19/2020	144.951.000	99%	100.00%	
12	Aspal Jalan Bakalan - Bowongso Ruas Jalan Lamuk-Bowongso/ Ruas Jalan Luwian Bowongso	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. LABDA JAYA	11/23/2020	050 / 086 / UPTD.V / 2020	192.127.000	11/23/2020	12/22/2020	192.127.000	99%	100.00%	
13	Peningkatan Jalan Ruas No 176 Jangrikan-Gondowilan Desa Gondowulan Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	11/25/2020	050 / 130 / UPTD.V / 2020	192.234.000	11/25/2020	12/19/2020	192.234.000	99%	80.00%	
14	Peningkatan Jalan Antar Desa Di Dusun Melina Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	11/27/2020	050 / 138 / UPTD.V / 2020	193.211.000	11/27/2020	12/21/2020	193.211.000	99%	100.00%	
15	Aspal Jalan Gading Sukuh Teges Wetan Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	11/27/2020	050 / 142 / UPTD.V / 2020	193.451.000	11/27/2020	12/21/2020	193.451.000	99%	100.00%	
16	Aspal Jalan Ruas 183 Warangan-Kaliwuluh Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. JAGAD SATRIA	11/27/2020	050 / 146 / UPTD.V / 2020	193.520.000	11/27/2020	12/21/2020	193.520.000	99%	100.00%	
17	Aspal Jalan Kaliwuluh ke Desa Kagungan	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. LAWANG EMAS	11/27/2020	050 / 150 / UPTD.V / 2020	193.175.000	11/27/2020	12/21/2020	193.175.000	99%	80.00%	
18	Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangrikan-Bojongan di Desa Jangrikan Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	11/23/2020	050 / 090 / UPTD.V / 2020	192.640.000	11/23/2020	12/22/2020	192.640.000	99%	100.00%	
19	Ruas Jalan bakalan senong menuju banyumudan Desa Bakalan Senong Kec. Sapuran	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. ABHISAKA KARYA P	11/23/2020	050 / 094 / UPTD.V / 2020	193.549.000	11/23/2020	12/17/2020	193.549.000	99%	100.00%	
20	Aspal Jalan Marongari menuju Sapuran di Desa Marongari Kecamatan Sapuran Ruas 131	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. NAORA SEJATI	11/26/2020	050 / 134 / UPTD.V / 2020	193.880.000	11/26/2020	12/20/2020	193.880.000	99%	100.00%	
21	Peningkatan Jalan Pencil Desa Lamuk Menuju Kalikuning Kec.Kalikajar ruas 162 Pencil - Kalikuning	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. ZI PUTRA JAYA	11/23/2020	050 / 098 / UPTD.V / 2020	192.456.000	11/23/2020	12/17/2020	192.456.000	99%	95.00%	
22	Sederahan jalan perboto menuju sukoreno (lokasi pasar pahing Mangunrejo) Kecamatan Kalikajar	UPTD 5	146.250.000	146.250.000	CV. SEKAR ARUM	11/23/2020	050 / 102 / UPTD.V / 2020	144.770.000	11/23/2020	12/17/2020	144.770.000	99%	95.00%	
23	Peningkatan Jalan Ropoh - Banyumudal Kecamatan Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. Satrio KINAYUNGAN	11/25/2020	050 / 110 / UPTD.V / 2020	193.794.000	11/25/2020	12/19/2020	193.794.000	99%	100.00%	
24	Peningkatan / Pembangunan Jalan Beran - Rimpak ruas 173 Kec. Kepil	UPTD 5	195.000.000	195.000.000	CV. ARDHITA INVESTAMA	11/25/2020	050 / 114 / UPTD.V / 2020	193.684.000	11/25/2020	12/19/2020	193.684.000	99%	95.00%	
25	Konsultansi Pengawas Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Wilayah V (24 Paket)	UPTD 5	64.000.000	64.000.000	CV. HASTA DAYA. M	11/23/2020	050 / 106 / UPTD.V / 2020	62.931.000	11/23/2020	12/22/2020	62.931.000	98%	100.00%	
29	Biaya Umum	UPTD 5	750.000.000	750.000.000										
E	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		340.000.000	535.064.003							519.600.303	97,11	100,00%	
1	Inspeksi Kondisi Jalan	BP		535.064.003							519.600.303	97,11	100,00%	
1	Survey Kondisi Jalan Wilayah I	BP	80.000.000	80.000.000	CV. Wabana Karya Putratama	16-Nov-20	050/04671/DPUKR/2020	78.460.140	16-Nov-20	23 Des 2020	78.460.140	98%	100.00%	
2	Survey Kondisi Jalan Wilayah II	BP	80.000.000	80.000.000	CV. Tiga Dimensi	16-Nov-20	050/04672/DPUKR/2020	78.515.140	16-Nov-20	23 Des 2020	78.515.140	98%	100.00%	
3	Survey Kondisi Jalan Wilayah III	BP	80.000.000	80.000.000	CV. Casa Reka Matra	16-Nov-20	050/04673/DPUKR/2020	78.501.940	16-Nov-20	23 Des 2020	78.501.940	98%	100.00%	
4	Survey Kondisi Jalan Wilayah IV	BP	80.000.000	80.000.000	CV. Mulya Syandana Konsultan	16-Nov-20	050/04674/DPUKR/2020	78.337.640	16-Nov-20	23 Des 2020	78.337.640	98%	100.00%	
5	Survey Kondisi Jalan Wilayah V	BP	80.000.000	80.000.000	CV. Harapan Karya Konsultan	17-Nov-20	050/04675/DPUKR/2020	77.203.940	17-Nov-20	23 Des 2020	77.203.940	97%	100.00%	
6	Biaya Umum		135.064.003								128.581.503	95%	100.00%	
F	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebumargaan		870.000.000	0										
1	Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870.000.000	0										
	Pengadaan Alat-alat Berat	BP	870.000.000	0										
G	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		9.442.076.000	21.837.076.000							20.559.899.834	94,15	95,57%	
1	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan irigasi	SDA	3.205.000.000	3.880.000.000							3.786.033.900	97,58	100,00%	
27	Rehabilitasi Di Kedung Turonggo	SDA	0	0										
28	Rehabilitasi Di Aji Paedangan	SDA	292.000.000	189.000.000	CV. MAJU BERSAMA	20 NOVEMBER 2020	050/04976/SDA/2020	187.551.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.551.000	99,23	100,00%	
29	Rehabilitasi Di Tandu	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. PUTRA WATUMALANG	20 NOVEMBER 2020	050/05020/SDA/2020	186.714.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.714.000	98,79	100,00%	
13	Sederahan Irigasi Pregelalek di Dusun Besani , Desa Besani	SDA	194.000.000	0										
14	Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sedraya Desa Sojopuro Kec. Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV.ALAM SEJAHERA	20 NOVEMBER 2020	050/04978/SDA/2020	186.179.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.179.000	96,51	100,00%	
15	Pembangunan Saluran Irigasi Wangan Sibengang Desa Menjer Kec. Garung	SDA	194.000.000	0										
10	Rehabilitasi Di Wangan Aji Maduretno Kecamatan Kalikajar	SDA	194.000.000	0										
11	Perbaikan Saluran Irigasi Kalisampang Desa Blederan Kecamatan Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. JALA SUTRA	20 NOVEMBER 2020	050/04982/SDA/2020	187.253.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.253.000	99,08	100,00%	
12	Pembangunan Saluran Irigasi Mata Air Siwuru Dusun Kasiman Desa Gembengan Kecamatan Garung	SDA	194.000.000	185.000.000	CV.ANDALAN KONSTRUKSI	20 NOVEMBER 2020	050/04984/SDA/2020	183.321.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	183.321.000	99,09	100,00%	
7	Pembangunan irigasi Siwuluh Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek	SDA	98.000.000	0										
8	Perbaikan Saluran Irigasi Kp. Sarimulyo Kelurahan Kalibebur	SDA	194.000.000	0										
9	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Sederhan Kali Putih Desa Serang Kejajar Kecamatan Kejajar	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. PUTRI PERMATASARI	20 NOVEMBER 2020	050/04986/SDA/2020	187.029.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.029.000	98,96	100,00%	
5	Perbaikan Saluran Irigasi Wangan aji HM. 0 Desa Sendangseri	SDA	194.000.000	0										
6	Perbaikan irigasi wangan Kopen desa kebrengan Kecamatan Mojotengah	SDA	194.000.000	189.000.000	CV. INDO TUHING	20 NOVEMBER 2020	050/04988/SDA/2020	186.980.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.980.000	98,93	100,00%	
2	Bendungan dan Irigasi Kedung Kencil Dusun Jebengan Desa Trimulyo Kecamatan Wadaslanting	SDA	194.000.000	0										
3	Pembangunan Irigasi Niumbleng Desa Sumber Sari Kecamatan Wadaslanting	SDA	194.000.000	148.000.000	CV. CEMPAKA CIPTA PRATAMA	20 NOVEMBER 2020	050/04990/SDA/2020	146.346.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	146.346.000	98,88	100,00%	
4	Saluran irigasi wangan tikilan Din. Ngawen Ds. Pancurwening Kec. Wonosobo	SDA	147.000.000	189.000.000	CV. TITIS TEMATA	20 NOVEMBER 2020	050/04992/SDA/2020	177.418.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	177.418.000	93,87	100,00%	
1	Sederahan Irigasi Wangan Aji Blok Signtung Kelurahan Kalikwan Kec Wonosobo	SDA	98.000.000	0										
16	Rehab Di Bubu Bojarsari Kecamatan Kertek	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. ERAK MAJU	20 NOVEMBER 2020	050/05018/SDA/2020	99.038.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	99.038.000	99,04	100,00%	
17	Pembangunan Saluran Irigasi Kalipengung Desa Kemiriombo Kecamatan kalikawo	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. EKA MUKTI	20 NOVEMBER 2020	050/04994/SDA/2020	187.091.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.091.000	98,99	100,00%	
18	Pembangunan Sederhan Plat Beton dan Saluran Irigasi Slatas Kel Mudal Kecamatan Mojotengah	SDA	135.000.000	135.000.000	CV.AMANDA JAYA	20 NOVEMBER 2020	050/04980/SDA/2020	132.769.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	132.769.000	98,35	100,00%	
19	Bronjong Kalimiri dan Drainase Wangan Kyai Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar Kec. Kalikajar	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. GEMA CANDI	20 NOVEMBER 2020	050/04998/SDA/2020	186.670.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.670.000	98,77	100,00%	
20	Pembangunan Saluran Irigasi Di Sikidang Desa Ropoh Kecamatan Kepil	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. ARDHITA INVESTAMA	20 NOVEMBER 2020	050/05008/SDA/2020	98.412.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	98.412.000	98,41	100,00%	
21	Rehabilitasi Di Wangan Aji Madusari Maduretno Kecamatan Kalikajar	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	20 NOVEMBER 2020	050/05022/SDA/2020	187.027.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.027.000	98,96	100,00%	
	sederhan irigasi wangan aji di bumen bumirejo mojotengah	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. TEGUH KARYA	20 NOVEMBER 2020	050/05010/SDA/2020	98.891.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	98.891.000	98,89	100,00%	
22	Rehabilitasi Di Kedung Nonoko	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. MAWAR BIRU	20 NOVEMBER 2020	050/05000/SDA/2020	187.193.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	187.193.000	99,04	100,00%	
23	Rehabilitasi Di Geblok	SDA	0	0										
24	Rehabilitasi Di Aji Singamada	SDA	189.000.000	189.000.000	CV. MAJU BERSAMA	20 NOVEMBER 2020	050/05002/SDA/2020	186.620.000,00	20 NOVEMBER 2020	19 DESEMBER 2020	186.620.000	98,74		

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)			REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				11.300.000.000							10.133.938.750	89,68	92,13%	
4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)	SDA	0	1.500.000.000	CV. Michrileo	18 November 2020	050/04701/SDA/2020	1.196.575.000,00	18 November 2020	22 Desember 2020	506.031.000	80%	42,29%	
1	Pembangunan Infrastruktur Di Kaligede Kelurahan Kadipaten Kec Selomerto Kab Wonosobo	SDA	-	1.000.000.000	CV. Dieng Artha Mas	9 November 2020	050/04451/SDA/2020	993.067.000,00	9 November 2020	18 Desember 2020	993.067.000	99%	100,00%	
2	Pembangunan Infrastruktur Di Siwaru Petir Bumirot Selomerto Kab Wonosobo	SDA	-	500.000.000	CV. Berkah Sari	21 Oktober 2020	050/04364/SDA/2020	493.747.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	493.747.000,00	99%	100,00%	
3	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Asem Desa Siwaran, Garung	SDA	-	500.000.000	CV. Serayu Jaya Abadi	20 Oktober 2020	050/04341/SDA/2020	496.171.000,00	20 Oktober 2020	13 Desember 2020	496.171.000,00	99%	100,00%	
4	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Lanang Desa Siwaran Garung	SDA	-	500.000.000	CV. Tonggak Ampuh	15 Oktober 2020	050/04278/SDA/2020	489.809.000,00	15 Oktober 2020	8 Desember 2020	489.809.000,00	98%	100,00%	
5	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Preng Desa Besani Kec Leksono Kab Wonosobo	SDA	-	500.000.000	CV. Berkah Sari	22 Oktober 2020	050/04381/SDA/2020	497.597.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	497.597.000,00	100%	100,00%	
6	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Sinangka Desa Tegalsari Garung	SDA	-	1.000.000.000	CV. Dieng Perkasa	21 Oktober 2020	050/04361/SDA/2020	979.191.000,00	21 Oktober 2020	14 Desember 2020	979.191.000,00	98%	100,00%	
7	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Wangan Aji Kel Kallangit Kec Wonosobo Kab Wonosobo	SDA	-	500.000.000	CV. Duta Kencana	23 Oktober 2020	050/04405/SDA/2020	491.997.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	491.997.000,00	98%	100,00%	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Asem	SDA	-	500.000.000	CV. Tonggak Ampuh	23 Oktober 2020	050/04407/SDA/2020	489.158.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	489.158.000,00	98%	100,00%	
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Blembang	SDA	-	500.000.000	CV. Duta Kencana	19 Oktober 2020	050/04318/SDA/2020	486.925.000,00	19 Oktober 2020	12 Desember 2020	486.925.000,00	97%	100,00%	
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Grogak	SDA	-	1.400.000.000	CV. Bina Reka Murni	23 Oktober 2020	050/04401/SDA/2020	1.385.840.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	1.385.840.000,00	99%	100,00%	
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kedung tumpang	SDA	-	1.600.000.000	CV. Bina Reka Murni	23 Oktober 2020	050/04403/SDA/2020	1.579.682.000,00	23 Oktober 2020	16 Desember 2020	1.579.682.000,00	99%	100,00%	
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pingit	SDA	-	500.000.000	CV. Dieng Perkasa	15 Oktober 2020	050/04277/SDA/2020	485.845.000,00	15 Oktober 2020	8 Desember 2020	485.845.000,00	97%	100,00%	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Watulawang	SDA	-	500.000.000	CV. Karva Muda	22 Oktober 2020	050/04383/SDA/2020	492.500.000,00	22 Oktober 2020	15 Desember 2020	492.500.000,00	99%	100,00%	
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wringin	SDA	-	300.000.000							266.378.750	88,79		
	Penunjang APBD	SDA	-											
				49.108.951.000							39.973.798.134	92,11	100,00%	
H	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			43.298.276.000										
1	Facilitas Peminaan Teknik Pengelolaan Air Limbah	CK		200.000.000									REFOCUSING	
2	Facilitas Peminaan Teknik Pengelolaan Air Minum	CK		250.000.000									REFOCUSING	
3	Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	CK		200.000.000							164.483.050	99,69		
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	CK		7.786.400.000							10.179.375			
1	Rehab SAB Dusun Karangobar Desa Kedes Kec. Selomerto	CK		163.800.000										
2	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sarana Kecamatan Keajar	CK		182.000.000										
3	Pengadaan Sarana Air Bersih Kelurahan Keajar	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
4	Pengadaan Air Bersih Dusun Tempuran Desa Paperejo Kec. Kertek	CK		182.000.000										
5	Pengaluan SAB Dusun Dempel Desa Paperejo	CK		182.000.000										
6	Irigasi dan Pipa Air Bersih Dusun Grenggeng Desa Purwojati Kec Kertek	CK		182.000.000										
7	Pengaluan Sarana Air Bersih Dusun Candimulyo Desa Candimulyo	CK		182.000.000										
8	Pengaluan SAB Dusun Candiroto Desa Candimulyo	CK		182.000.000										
9	Pengadaan Air Bersih RT 11 RW II Anggrungondok Reco Kec Kertek	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
10	Rehab SAB Dusun Anggrungondok RW.1	CK		182.000.000										
11	Perbaikan Air Bersih Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek	CK		91.000.000										
12	Rehab SAB Dusun Ngelo Desa Sudungdewo	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
13	Pembangunan SAB Dusun Jurangrejo Desa Candivasan	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
14	Pengadaan Air Bersih Lorkali Lempong Desa Kallikarung Kec. Kalibawang	CK		136.500.000										
15	SAB Dsn Karang Sambung Desa Depok Kalibawang	CK		182.000.000										
16	Pengaluan SAB Dsn Sabrana Kidul Desa Karangambung	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
17	SPAM Dusun Sragapan Desa Soliguro Kecamatan Mojotengah	CK		182.000.000										
18	Rehab SAB Dusun Mendusari Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
19	Rehab Saluran Air Bersih Dusun Tlogowera Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo	CK		182.000.000										
20	Pembangunan SAB Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
21	Rehab SAB Dusun Bomerto Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
22	Saluran Air Bersih Desa Tanjunganom Kecamatan kecil	CK		182.000.000										
23	Pengadaan Air Bersih Dsn Striyan Desa Warangan	CK		182.000.000										
24	Pembangunan SAB Dusun Kalkuning Desa Kalkuning	CK		182.000.000										
25	Pembangunan SAB Dusun Garung Desa Butuh	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
26	Pengaluan SAB Dusun Jenggeran Desa Butuh Kidul	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
27	Rehab Air Bersih Dusun Sidimulyo Desa Butuh Kidul	CK		182.000.000										
28	Pengaluan SAB Dsn Larangan Ds. Maduretno	CK		182.000.000	182.000.000									
29	Pengaluan SAB Dsn Kwadungan Desa Kwadungan	CK		182.000.000									TIDAK DILAKSANAKAN	
30	Sarana Air Bersih Dusun Garung Cangkak Desa Garung Lor Kec Sukoharjo	CK		91.000.000										
31	Saluran Air Bersih Dusun Karang tengah Desa Desa Randusari Kecamatan kecil	CK		182.000.000										
32	Saluran Air Bersih Desa Ropoh Krajan Kecamatan kecil	CK		182.000.000										
33	Pengaluan Sarana Air Bersih Dusun Pencil Desa Lamuk	CK		182.000.000										
34	Peningkatan Air Bersih Kampung Panggrungan Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah	CK		182.000.000										
35	Peningkatan Sarana Air Bersih Dusun Lemirne Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah	CK		182.000.000										
36	Peningkatan Sarana Air Bersih Dusun Wonosobo desa mojosari Kecamatan Mojotengah	CK		182.000.000										
38	REHAB SAB DUSUN ANGGRUNGONDOK DESA RECO KEC KERTEK	CK		182.000.000	182.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
39	PEMBANGUNAN REHAB SAB DUSUN SUMBERIATI DESA TLOGOJATI KEC. WONOSOBO	CK		182.000.000										
40	Pembangunan Rehab Sarana Air Bersih Dusun Ponien Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK		182.000.000										
41	Rehab SAB dusun Karangobar desa Kedes Kecamatan Selomerto	CK		182.000.000										
42	Bantuan sarana Air Bersih dusun Penerusan Desa Penerusan Kecamatan Wadaslantang	CK		72.800.000	72.800.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
	Konsultansi Perencanaan	CK		74.400.000										
	Konsultansi Pengawas	CK		89.200.000										
	Biaya Umum	CK		515.700.000	59.600.000									
5	Pembangunan IPAL	CK		1.920.000.000	1.300.000.000						228.035.084	17,54		
1	Pengadaan Bahan / Material Pabrikasi	CK		665.000.000										
2	Penggantian Ulah Pembangunan Septictank	CK		285.000.000										
3	Pembangunan Septictank Komunal di Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo	CK		172.900.000										
4	Jambanisasi Desa Sariyoso Kec Wonosobo	CK		172.900.000										
5	Pengadaan Septictank Komunal Desa Bomerto	CK		172.900.000	182.000.000	CV. MUTIARA	23 November 2020	050/03.A/PPK/CK.04/2020	179.509.000	23 November 2020	22 Desember 2020	179.509.000	98,63	
6	Pembangunan Sanitasi Desa Pacekelan Kec Sapuran	CK		182.000.000										
7	Pengadaan Septictank Komunal Desa Wonolelo Kec Wonosobo	CK		136.500.000										
8	Konsultansi Perencana	CK		27.600.000	36.000.000									
9	Konsultansi Pengawas	CK		36.800.000	46.000.000						35.000.000	76,09	TIDAK DILAKSANAKAN	
10	Penanganan COVID-19 melalui Penyediaan Sanitasi Pesantren	CK			910.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1 Sanitasi Pesantren	CK			95.000.000								TIDAK DILAKSANAKAN	
	Biaya Umum	CK		68.400.000	31.000.000						13.526.084	43,63		
6	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	CK		5.935.675.000	7.150.000.000						7.140.712.575	99,87	100,00%	
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Leksono, Kec. Leksono	CK		404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SEJAHTERA LEKSONO	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kallikajar, Kec.Kallikajar	CK		404.775.000	404.775.000	KSM PERMATA	23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kertek, Kec.Kertek	CK		404.775.000	404.775.000	KSM PERAK	23 Maret 2020	050/05/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Wringinanom, Kec.Kertek	CK		404.775.000	404.775.000	KSM RAPI SEHAT	23 Maret 2020	050/11/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Jaraksari, Kec.Wonosobo	CK		404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SENTOSA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Bumirosso, Kec.Wonosobo	CK		404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT JAYA	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK													

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)			REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KUDANGAN		REALISASI FISIK	
		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Garung, Kec. Garung	CK	404.775.000	404.775.000	KSM SEHAT SEJAHTERA GARUNG	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.01/2020	404.775.000	23 Maret 2020	18 September 2020	404.775.000	100%	100%
8	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kepil, Kec. Kepil	CK	404.775.000	809.550.000	KSM BERLIAN	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
9	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro	CK	404.775.000	809.550.000	KSM BERKAH SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
10	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel. Selomerto, Kec. Selomerto	CK	404.775.000	809.550.000	KSM SEHAT MANFAAT	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.01/2020	809.550.000	23 Maret 2020	18 September 2020	809.550.000	100%	100%
11	Penunjang APBN	CK	323.600.000	323.600.000							323.600.000	0%	
12	Penunjang APBD	CK	350.000.000	350.000.000							340.712.575	97,35	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penguasaan)	CK	17.406.876.000	17.406.876.000							17.390.705.225	99,91	100,00%
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sumbersari, Kec. Wadaslintang	CK	250.000.000	250.000.000	KSM NAGA MAS	24 Maret 2020	050/01/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren, Kec. Kepil	CK	250.000.000	250.000.000	KSM SUMBING MAKMUR	24 Maret 2020	050/02/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Purwojiwo, Kec. Kalikajar	CK	250.000.000	250.000.000	KSM ANUGRAH	24 Maret 2020	050/03/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotakan Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEHAT ABADI	24 Maret 2020	050/04/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotakan Kel. Sapuran, Kec. Sapuran	CK	500.000.000	500.000.000	KSM BAKALAN	24 Maret 2020	050/05/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotakan Kel. Wonorojo, Kec. Watumalang	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SUMBER SEHAT	24 Maret 2020	050/06/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gumelar, Kec. Wadaslintang	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BAROKAH	24 Maret 2020	050/07/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SIDO DADI	24 Maret 2020	050/15/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kaliwuluh, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANGKIT	24 Maret 2020	050/16/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalot, Kec. Kepil	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SICEMPLONG	24 Maret 2020	050/17/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Surojojo, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM GEMULUNG ASRI	24 Maret 2020	050/11/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Talunombo, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM TUNAS MAJU	24 Maret 2020	050/12/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempursari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PERMATA	24 Maret 2020	050/19/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER ALAM	24 Maret 2020	050/23/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tempuranduwur, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PULO SEHAT	24 Maret 2020	050/24/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Marongsari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MULUS MUJUR	24 Maret 2020	050/25/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batusari, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI SEHAT	24 Maret 2020	050/26/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadikerso, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI MULYA	24 Maret 2020	050/13/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
19	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rimpak, Kec. Sapuran	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERKARYA	24 Maret 2020	050/14/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
20	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUKA MAJU	24 Maret 2020	050/09/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
21	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pucungkerep, Kec. Kaliwiro	CK	425.000.000	425.000.000	KSM AMANAH	24 Maret 2020	050/08/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
22	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	CK	425.000.000	425.000.000	KSM TOYA GESANG	24 Maret 2020	050/18/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
23	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BERKAH LESTARI	24 Maret 2020	050/10/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
24	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LESTARI	24 Maret 2020	050/20/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
25	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kembaran, Kec. Kalikajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANDIRI	24 Maret 2020	050/21/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
26	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Purwojati, Kec. Kertek	CK	425.000.000	425.000.000	KSM KARYA JATI SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/22/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
27	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Derongisor, Kec. Mojotengah	CK	425.000.000	425.000.000	KSM BANYU SEHAT	24 Maret 2020	050/27/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
28	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tegalsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SADAR SEHAT	24 Maret 2020	050/28/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
29	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sitiharjo, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM AL-AMIN	24 Maret 2020	050/29/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
30	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sendangsari, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MERGI GESANG	24 Maret 2020	050/30/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
31	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gemblengan, Kec. Garung	CK	250.000.000	250.000.000	KSM JAMBA SEHAT	24 Maret 2020	050/31/SPK/CK.02/2020	250.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	250.000.000	100%	100%
32	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kayugiyang, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM PENUH SEMANGAT	24 Maret 2020	050/35/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
33	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kuripan, Kec. Garung	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER WARAS	24 Maret 2020	050/32/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
34	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Menjer, Kec. Garung	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEMOGA BERKAH	24 Maret 2020	050/33/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
35	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mlandi, Kec. Garung	CK	500.000.000	500.000.000	KSM SEJAHTERA	24 Maret 2020	050/34/SPK/CK.02/2020	500.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	500.000.000	100%	100%
36	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Serang, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM SUMBER SIRANCAH	24 Maret 2020	050/36/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tieng, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM MANUNGAL	24 Maret 2020	050/37/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%
38	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jojogan, Kec. Kejajar	CK	425.000.000	425.000.000	KSM LEMBAH SEMBUNG	24 Maret 2020	050/38/SPK/CK.02/2020	425.000.000	24 Maret 2020	19 September 2020	425.000.000	100%	100%

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
		PENETAPAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020				MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Pembangunan APBN	731.876.000	731.876.000						731.640.000	100%	100%		
	Pembangunan APBD	850.000.000	850.000.000						834.065.225	98%			
8	Pembangunan SPAM (DAK Reguler)		25.410.150										
1	Pembayaran Kewajiban Pembangunan SPAM (DAK Reguler) TA 2019		25.410.150										
9	Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	CK	15.060.000.000	15.060.000.000					15.039.682.825	99,87	100,00%		
1	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalligowong, Kec. Wadaslintang	CK	750.000.000	750.000.000	KKM KALI MADU	23 Maret 2020	050/01/SPK/CK.03/2020	750.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	750.000.000	100%	100%
2	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kumejing, Kec. Wadaslintang	CK	492.000.000	580.000.000	KKM TIRTA JAYA KUMEJING	23 Maret 2020	050/02/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
3	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kagungan, Kec. Kepil	CK	430.000.000	380.000.000	KKM TIRTO LANCAR	23 Maret 2020	050/05/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
4	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalipuru, Kec. Kepil	CK	280.000.000	500.000.000	KKM TIRTA MULIA	23 Maret 2020	050/06/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
5	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tegalgot, Kec. Kepil	CK	578.000.000	550.000.000	KKM AJI LANCAR	23 Maret 2020	050/07/SPK/CK.03/2020	550.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	550.000.000	100%	100%
6	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Warangan, Kec. Kepil	CK	446.000.000	600.000.000	KKM SENDANG MAKMUR	23 Maret 2020	050/08/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
7	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surojoyo, Kec. Sapuran	CK	500.000.000	560.000.000	KKM TIRTA AJI	23 Maret 2020	050/09/SPK/CK.03/2020	560.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	560.000.000	100%	100%
8	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Talunombo, Kec. Sapuran	CK	480.000.000	512.000.000	KKM Sapuran	23 Maret 2020	050/10/SPK/CK.03/2020	512.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	512.000.000	100%	100%
9	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempursari, Kec. Sapuran	CK	482.000.000	630.000.000	KKM LINTAS TIRTA	23 Maret 2020	050/11/SPK/CK.03/2020	630.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	630.000.000	100%	100%
10	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Ngadisalam, Kec. Sapuran	CK	510.000.000	250.000.000	KKM TIRTA ASRI	23 Maret 2020	050/12/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
11	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Dempel, Kec. Kalibawang	CK	330.000.000	330.000.000	KKM TIRTA BUANA	23 Maret 2020	050/13/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%
12	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang	CK	630.000.000	640.000.000	KKM TIRTA PANJI	23 Maret 2020	050/14/SPK/CK.03/2020	640.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	640.000.000	100%	100%
13	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangambung, Kec. Kalibawang	CK	390.000.000	420.000.000	KKM BANYU MILI	23 Maret 2020	050/15/SPK/CK.03/2020	420.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	420.000.000	100%	100%
14	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang	CK	870.000.000	870.000.000	KKM TIRTA LANCAR ABADI	23 Maret 2020	050/16/SPK/CK.03/2020	870.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	870.000.000	100%	100%
15	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro	CK	330.000.000	440.000.000	KKM GUNA TIRTA	23 Maret 2020	050/03/SPK/CK.03/2020	440.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	440.000.000	100%	100%
16	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Cledok, Kec. Kaliwiro	CK	290.000.000	380.000.000	KKM SUMBER MAKMUR	23 Maret 2020	050/04/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
17	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Garunglor, Kec. Sukoharjo	CK	750.000.000	580.000.000	KKM TOYA GESANG	23 Maret 2020	050/21/SPK/CK.03/2020	580.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	580.000.000	100%	100%
18	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Rejosari, Kec. Kalikajar	CK	300.000.000	160.000.000	KKM TIRTA BENING	23 Maret 2020	050/17/SPK/CK.03/2020	160.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	160.000.000	100%	100%
19	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Karangduwur, Kec. Kalikajar	CK	450.000.000	450.000.000	KKM KALI BERKAH	23 Maret 2020	050/18/SPK/CK.03/2020	450.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	450.000.000	100%	100%
20	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Butuh Kidul, Kec. Kalikajar	CK	450.000.000	352.000.000	KKM TIRTA AJI BUTUKIDUL	23 Maret 2020	050/19/SPK/CK.03/2020	352.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	352.000.000	100%	100%
21	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Gumawang Kidul, Kec. Watumalang	CK	310.000.000	380.000.000	KKM TIRTA MAKMUR	23 Maret 2020	050/22/SPK/CK.03/2020	380.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	380.000.000	100%	100%
22	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Banyukembar, Kec. Watumalang	CK	270.000.000	250.000.000	KKM TIRTA SETYA DAMAI	23 Maret 2020	050/23/SPK/CK.03/2020	250.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	250.000.000	100%	100%
23	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Mutisari, Kec. Watumalang	CK	642.000.000	330.000.000	KKM SARI BISMA	23 Maret 2020	050/24/SPK/CK.03/2020	330.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	330.000.000	100%	100%

NO	JENIS PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO / TGL KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEDANGAN		REALISASI FISIK	
		PENETAPAN APBD 2020			7			MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	%
		4	5		6	8		9	10				
24	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Slukatan, Kec. Mojotengah	CK	500.000.000	500.000.000	KKM TIRTA BERKAH MANFAAT	23 Maret 2020	050/20/SPK/CK.03/2020	500.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	500.000.000	100%	100%
25	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Lengkong, Kec. Garung	CK	320.000.000	320.000.000	KKM TIRTA KUSUMA	23 Maret 2020	050/25/SPK/CK.03/2020	320.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	320.000.000	100%	100%
26	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Serang, Kec. Kejajar	CK	260.000.000	460.000.000	KKM SUMBER SIRANCAH	23 Maret 2020	050/26/SPK/CK.03/2020	460.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	460.000.000	100%	100%
27	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Surengede, Kec. Kejajar	CK	754.000.000	600.000.000	KKM TIRTA ARDHI	23 Maret 2020	050/27/SPK/CK.03/2020	600.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	600.000.000	100%	100%
28	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau) Desa Patakbanteng, Kec. Kejajar	CK	930.000.000	950.000.000	KKM BANYU AJI SEJAHTERA	23 Maret 2020	050/28/SPK/CK.03/2020	950.000.000	23 Maret 2020	18 September 2020	950.000.000	100%	100%
	Penunjang APBN	CK	686.000.000	686.000.000							685.534.000	100%	
	Penunjang APBD	CK	650.000.000	650.000.000							630.148.825	97%	
10	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten		350.000.000	0									
1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	CK	350.000.000										
11	Pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Wonosobo		0	0									
1	Bantuan Provinsi	CK		0									
2	Penunjang APBD	CK		0									
I	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	BP	1.050.000.000	509.519.000							478.867.085	93,98	
1	Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur	BP	200.000.000	53.019.000							39.498.350	74,50	
2	Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka	BP	150.000.000	0									
3	Peningkatan Kapasitas Penediia Barang dan Jasa	BP	50.000.000										
4	Pendamping Tenaga Teknis AHSP	BP	100.000.000	46.500.000							31.894.000	68,59	100,00%
5	Monev Bidang Infrastruktur	BP	250.000.000										
6	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan	BP	300.000.000	410.000.000							407.474.735	99,38	
J	Program Perencanaan Tata Ruang		594.000.000	594.000.000							294.002.500	49,50	100,00%
1	Fasilitasi BKPRD	TR	594.000.000	594.000.000							294.002.500	49,50	100,00%
1	Belanja Jasa Pihak Ketiga	TR	297.000.000	297.000.000									
2	Belanja Kajian dan Zonasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Tata Nusa Consultant			97.790.000	6-Nov-20	12/10/2020	97.790.000	99%	100,00%
3	Study Pemanfaatan Kawasan Ex Gallian C	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Karangluhur Lima Pilar	6-Nov-20	050/04549/DPU/PR/2020	98.147.500	6-Nov-20	12/10/2020	98.147.500	99%	100,00%
4	Study Pemanfaatan Aset Pembkab di Kelurahan Jaraksari	TR	99.000.000	99.000.000	PT. Karangluhur Lima Pilar	6-Nov-20	050/04561/DPU/PR/2020	98.065.000	6-Nov-20	12/10/2020	98.065.000	99%	100,00%
	Biaya Umum												
K	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		486.000.000	580.000.000							518.900.000	89,47	100,00%
1	Belanja Modal Tanah, Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	TR	486.000.000	580.000.000							518.900.000	89,47	100,00%
1	Pengadaan Tanah	TR	441.000.000	535.000.000				416.490.000		12/3/2020	474.650.000	88,72	100,00%
2	Apprecial	TR	45.000.000	45.000.000		2 juni 2020		43.505.000	2 juni 2020	7/29/2020	44.250.000	98,33	100,00%