

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BULAN : OKTOBER 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>245.011.850.753</b>	<b>236.766.480.524</b>							<b>231.389.523.698</b>	<b>97,73</b>	<b>148.750.012.073</b>	<b>62,83</b>	<b>64,29</b>	<b>47,04%</b>		
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>11.190.556.505</b>	<b>11.539.830.402</b>							<b>9.959.159.663</b>	<b>86,30</b>	<b>8.613.080.581</b>	<b>74,64</b>	<b>86,48</b>	<b>74,64%</b>		
a	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>147.971.980</b>	<b>127.507.630</b>							<b>126.619.250</b>	<b>99,30</b>	<b>69.846.725</b>	<b>54,78</b>	<b>55,16</b>	<b>54,78%</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		BP	20.000.000	59.400.000							35.000.000	58,92	30.125.915	50,72	86,07	50,72%		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BP	127.971.980	68.107.630							91.619.250	134,52	39.720.810	58,32	43,35	58,32%		
b	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>9.160.644.301</b>	<b>9.280.382.548</b>							<b>8.066.037.178</b>	<b>86,91</b>	<b>7.093.774.525</b>	<b>76,44</b>	<b>87,95</b>	<b>76,44%</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		SEK	9.160.644.301	9.280.382.548							8.066.037.178	86,91	7.093.774.525	76,44	87,95	76,44%		
c	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>358.000.000</b>	<b>387.210.000</b>							<b>314.708.491</b>	<b>81,28</b>	<b>273.860.231</b>	<b>70,73</b>	<b>87,02</b>	<b>70,73%</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		SEK	10.000.000	10.000.000							9.989.828	99,90	7.878.400	78,78	78,86	78,78%		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		SEK	50.000.000	50.000.000							25.541.440	51,08	48.205.803	96,41	188,74	96,41%		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		SEK	60.000.000	60.360.000							47.881.223	79,33	36.146.750	59,89	75,49	59,89%		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		SEK	20.000.000	20.000.000							18.927.000	94,64	11.959.924	59,80	63,19	59,80%		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		SEK	3.000.000	2.250.000							2.500.000	111,11	1.680.000	74,67	67,20	74,67%		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		SEK	215.000.000	244.600.000							209.869.000	85,80	167.989.354	68,68	80,04	68,68%		
d	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70.940.224</b>	<b>218.800.000</b>							<b>105.940.224</b>	<b>48,42</b>	<b>75.114.000</b>	<b>34,33</b>	<b>70,90</b>	<b>34,33%</b>		
1	Pengadaan Mebel		SEK	25.000.000	135.000.000							25.000.000	18,52	-	-	-	0,00%		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		SEK	45.940.224	83.800.000							80.940.224	96,59	75.114.000	89,63	92,80	89,63%		
e	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.003.000.000</b>	<b>1.012.280.000</b>							<b>879.834.454</b>	<b>86,92</b>	<b>722.699.270</b>	<b>71,39</b>	<b>82,14</b>	<b>71,39%</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		SEK	3.000.000	2.250.000							3.000.000	133,33	2.054.500	91,31	68,48	91,31%		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		SEK	100.000.000	91.000.000							103.333.330	113,55	77.271.426	84,91	74,78	84,91%		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		SEK	900.000.000	919.030.000							773.501.124	84,16	643.373.344	70,01	83,18	70,01%		
f	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>450.000.000</b>	<b>513.650.224</b>							<b>466.020.066</b>	<b>90,73</b>	<b>377.785.830</b>	<b>73,55</b>	<b>81,07</b>	<b>73,55%</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEK	300.000.000	331.440.224							294.907.500	88,98	256.447.387	77,37	86,96	77,37%		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		SEK	50.000.000	37.210.000							49.250.000	132,36	9.244.025	24,84	18,77	24,84%		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		SEK	100.000.000	145.000.000							121.862.566	84,04	112.094.418	77,31	91,98	77,31%		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>17.020.663.000</b>	<b>16.173.083.000</b>				<b>9.810.200.000</b>			<b>15.658.745.092</b>	<b>96,82</b>	<b>10.828.406.021</b>	<b>66,95</b>	<b>69,15</b>	<b>68,11%</b>		
a	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>175.000.000</b>	<b>160.520.000</b>									<b>72.188.010</b>	<b>44,97</b>				
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		SDA	100.000.000	100.000.000							100.000.000	100,00	43.906.810	43,91	43,91	43,91%		
2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		BP	75.000.000	60.520.000							56.546.752	93,43	28.281.200	46,73	50,01	46,73%		
b	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>16.845.663.000</b>	<b>16.012.563.000</b>				<b>9.810.200.000</b>			<b>15.502.198.340</b>	<b>96,81</b>	<b>10.756.218.011</b>	<b>64,00</b>				
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		SDA	100.000.000	100.000.000							100.000.000	100,00	-	-	-	0,00%		
2	Pemungkakan Jaringan Irigasi Permukaan			<b>2.757.000.000</b>	<b>2.757.000.000</b>							<b>2.757.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.636.224.000</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>WILAYAH 1</b>																		
1	Pemungkakan Jaringan Irigasi D.I TANDU		DAK	SDA	1.500.000.000	1.500.000.000	CV. LINTANG ABADI	16 Mei 2023	050/0364.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.460.875.000	16 Mei 2023	12 September 2023	1.022.612.500	1.460.875.000	97,39			100,00%	
	<b>WILAYAH 3</b>																		
2	Pemungkakan Jaringan Irigasi D.I TIMBANG		DAK	SDA	1.250.000.000	1.250.000.000	CV. SIMBAR AGUNG	13 Juni 2023	050/0532.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.168.349.000	13 Juni 2023	10 Oktober 2023	817.844.300	1.168.349.000	93,47			100,00%	
3	Biaya Umum (Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa)				7.000.000	7.000.000								7.000.000					
	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>			<b>10.738.663.000</b>	<b>10.085.563.000</b>				<b>9.034.140.000</b>			<b>10.044.265.100</b>	<b>99,59</b>	<b>6.414.013.572</b>	<b>63,60</b>			<b>86,12%</b>	
	<b>WILAYAH 1</b>																		
1	Pembangunan Irigasi Sikuwok Jawa Desa Blederan		APBD	SDA	150.000.000	-													
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dawuhan		APBD	SDA	170.000.000	170.000.000	CV.HASTAMA PARAMESTI	21 Agustus 2023	050/01080.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	165.230.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023						100,00%	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wangan Aji		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. KEKAR ABADI	27 September 2023	050/03105.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	175.496.000	27 September 2023	25 November 2023						40,68%	
	<b>WILAYAH 2</b>																		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok		DAK	SDA	750.000.000	750.000.000	CV. MAYA SENTOSA	16 Mei 2023	050/0361.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	716.896.000	16 Mei 2023	12 September 2023		716.896.000	95,59			100,00%	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungupit		DAK	SDA	1.046.663.000	1.046.663.000	CV. RIEA	16 Mei 2023	050/0362.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.000.382.000	16 Mei 2023	12 September 2023		1.000.382.000	95,58			100,00%	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli		DAK	SDA	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. MAHIRA BERJAYA	22 Juni 2023	050/0601.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	782.552.000	27 Juni 2023	24 Oktober 2023		588.202.050	58,82			61,62%	
4	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Bancet Desa, Candimulyo Kec. Kertek		APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. Tiga Bersaudara	28 Agustus 2023	050/01177.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	172.870.000	28 Agustus 2023	26 oktober 2023		86.435.000	49,39			100,00%	
5	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Gembong Dusun Kalikuto Desa. Candimulyo		APBD	SDA	175.000.000	175.000.000													0,00%
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan		APBD	SDA	150.000.000	-													
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dukuh Kebondalem RT 01/ Rw 07 Dukuh Kebondalem Desa Karangrejo Kec. Selomerto		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. CATUR TUNGGAL PERKASA	22 Agustus 2023	050/01095.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	178.155.000	22 Agustus 2023	20 Oktober 2023						100,00%	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalitulang		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. MAYA SENTOSA	23 Agustus 2023	050/01125.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.687.000	23 Agustus 2023	21 Oktober 2023		88.843.500	49,36			100,00%	
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kancil		APBD	SDA	100.000.000	-													
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sicangkir - Singas Dusun Kawista Desa Adiwarno Kec. Selomerto		APBD	SDA	180.000.000	-													
11	Rehabilitasi Sederan Irigasi Bejukduh dan Bejjurang Anyer Hulu		APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. BHAVANA	15 Agustus 2023	050/01047.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	98.553.000	15 Agustus 2023	28 September 2023		98.553.000	98,55			100,00%	
12	Sederan Irigasi Sikomahan Dusun Sayangan Desa Sudungdewo Kec.Kertek		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. BHAVANA	15 Agustus 2023	050/01045.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.784.000	15 Agustus 2023	13 Oktober 2023		-	-			100,00%	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pahat Kampung Campursari Kel. Kertek		APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. REJEKI ULTRA	11 September 2023	050/02075.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	173.080.000	11 September 2023	9 November 2023		86.540.000	49,45			100,00%	
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikramat		APBD	SDA	170.000.000	170.000.000	CV.HASTAMA PARAMESTI	18 Agustus 2023	050/01065.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	164.575.000	18 Agustus 2023	16 Oktober 2023						100,00%	
	<b>WILAYAH 3</b>																		
1	Perbaikan Jaringan Irigasi Lor Dukuh Wonolobo Desa Manggis Kecamatan Leksono		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV BER												

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%	
4	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Kalimiri KP Seprih Kelurahan Kallikajar Kec. Kallikajar	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. Tiga Bersaudara	28 Agustus 2023	050/01175.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.869.000	28 Agustus 2023	26 Oktober 2023	177.869.000	98,82		100,00%			
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mungkung	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. KEKAR ABADI	21 Agustus 2023	050/01077.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	147.405.000	21 Agustus 2023	4 Oktober 2023				100,00%			
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simonigo	APBD	SDA	160.000.000	160.000.000	CV. PULUNG MUKTI	10 Agustus 2023	050/01015.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	157.585.000	10 Agustus 2023	8 Oktober 2023	78.792.500	49,25		100,00%			
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Si Gentung desa Maduretno	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. KEKAR ABADI	18 September 2023	050/03025.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	146.890.000	18 September 2023	1 November 2023				95,74%			
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicurus	APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. KEKAR ABADI	21 Agustus 2023	050/01079.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	97.939.000	21 Agustus 2023	4 Oktober 2023	97.939.000	97,94		100,00%			
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwewe	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. NAORA SEATI	10 Agustus 2023	050/01016.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.784.000	10 Agustus 2023	8 Oktober 2023	148.003.000	98,67		100,00%			
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibakung	APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. DIGDAYA JAYA	11 Agustus 2023	050/01026.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	98.191.000	11 Agustus 2023	24 September 2023				100,00%			
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikjang	APBD	SDA	100.000.000	-										0,00%			Tidak Dikerjakan
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemblok	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. SAKURA MAS	1 September 2023	050/02015.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	144.491.000,00	1 September 2023	15 Oktober 2023	72.245.500	48,16		100,00%			
	<b>Konsultan (DAK)</b>																	
1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. SUMINAR JAYA	16 Mei 2023	050/0365.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.584.000	16 Mei 2023	12 Oktober 2023				100,00%			
2	Konsultan Survey dan Penyusunan e-PAKSI Paket 1	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	PT. GEO SURVEY PERSADA INDONESIA	17 Juli 2023	050/0741.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.233.000	17 Juli 2023	14 Oktober 2023	99.233.000	99,23		100,00%			
3	Konsultan Survey dan Penyusunan e-PAKSI Paket 2	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	PT. GEO SURVEY PERSADA INDONESIA	17 Juli 2023	050/0742.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.410.000	17 Juli 2023	14 Oktober 2023	99.410.000	99,41		100,00%			
	<b>Konsultan (APBD)</b>																	
1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	APBD	SDA	75.000.000	75.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	30 Agustus 2023	050/01196.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	74.053.000	30 Agustus 2023	28 Oktober 2023				25,00%			
2	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (APBD)	APBD	SDA	75.000.000	75.000.000	CV. SUMINAR JAYA	30 Agustus 2023	050/01197.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	74.675.000	30 Agustus 2023	28 Oktober 2023				25,00%			
3	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	APBD	SDA	60.000.000	60.000.000	CV. GLOBAL INSPIRE	13 Juni 2023	050/0531.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	59.478.000	13 Juni 2023	12 Juli 2023	59.478.000	99,13		100,00%			
4	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (APBD)	APBD	SDA	60.000.000	60.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	6 Juni 2023	050/0481.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	59.725.000	6 Juni 2023	5 Juli 2023	59.725.000	99,54		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
	<b>Biaya Umum</b>			282.000.000	303.900.000							151.607.142						
	<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																	
1	Pembangunan Dam Irigasi Sirang Blok Watu Kelir No Di 540 Dusun Karangarsi Ds.Somogede Kec.Wadasiintang	APBD	SDA	-	180.000.000	CV. HAKASA	21 Agustus 2023	050/01075.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.870.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023	177.870.000	98,82		100,00%			
2	Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat	APBD	SDA	-	175.000.000							152.000.000	86,86		100,00%			Cair 100%
3	Konsultan Penilai Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat	APBD	SDA		60.000.000	KIPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan Ca	19 Juni 2023	050/0571.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	59.496.000	19 Juni 2023	16 Juli 2023	59.496.000	99,16		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
4	<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>			<b>2.500.000.000</b>	<b>2.490.000.000</b>				<b>776.060.000</b>			<b>2.270.933.240</b>	<b>91,20</b>	<b>1.686.666.949</b>	<b>67,74</b>	<b>100,00%</b>		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. WIDYA KARYA	10 April 2023	050/0225.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	199.386.000	10 April 2023	9 Mei 2023	199.386.000	99,69		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1	APBD	SDA	125.000.000	120.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	29 Juni 2023	050/0631.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	119.551.000	29 Juni 2023	28 Juli 2023	119.551.000	99,63		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2	APBD	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. ASHERA NASTARI	23 Mei 2023	050/0401.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	128.710.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	128.710.000	99,01		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	23 Mei 2023	050/0403.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	109.713.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	-	-		100,00%			
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4	APBD	SDA	125.000.000	110.000.000	CV. TEGUH KARYA	23 Mei 2023	050/0404.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	109.298.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	-	-		100,00%			
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	CV. ANINDA	13 Juli 2023	050/0722.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	109.402.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023	109.402.000	99,46		100,00%			
	<b>Biaya Umum</b>			1.660.000.000	1.610.000.000							884.852.761						
	<b>PERUBAHAN</b>																	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo	APBD	SDA		100.000.000													
5	<b>Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi</b>			<b>750.000.000</b>	<b>580.000.000</b>							<b>330.000.000</b>	<b>56,90</b>	<b>19.313.490</b>	<b>3,33</b>	<b>5,85</b>	<b>100,00%</b>	
1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 1	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TEGUH KARYA	13 Juli 2023	050/0721.A/PPK_SDA/DPUPR/2023	199.323.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023				100,00%			Tidak Dikerjakan
2	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 2	APBD	SDA	200.000.000	-													Tidak Dikerjakan
3	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 3	APBD	SDA	200.000.000	-													Tidak Dikerjakan
	<b>Biaya Umum</b>			150.000.000	180.000.000							16.343.490						
	<b>PERUBAHAN</b>																	
1	Rehabilitasi Bendung dan Banenung Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo (Tambahan)	APBD	SDA		200.000.000													
C	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				<b>11.949.000.000</b>	<b>11.762.525.000</b>						<b>11.779.032.620</b>	<b>100,14</b>	<b>11.198.767.146</b>	<b>95,21</b>	<b>95,07</b>	<b>25,25%</b>	
a	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/kota</b>				<b>11.949.000.000</b>	<b>11.762.525.000</b>						<b>11.198.767.146</b>						
1	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>				<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>						<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.885.720</b>	<b>7,77</b>	<b>7,77</b>	<b>0,00%</b>	
1	Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum	APBD	CK	44.750.000	44.750.000													0,00%
	<b>Biaya Umum</b>			5.250.000	5.250.000													
2	<b>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>				<b>180.000.000</b>	<b>-</b>						<b>180.000.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	Air Bersih Dusun Wanakria Desa Kembaran Kecamatan Kallikajar	APBD	CK	176.000.000	-													0,00%
	<b>Biaya Umum</b>			4.000.000	-													
3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat</b>				<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>						<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>946.330</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>5,00%</b>	
1	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	APBD	CK	62.600.000	47.750.000													5,00%
	<b>Biaya Umum</b>			37.400.000	52.250.000									946.330				
4	<b>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>				<b>11.619.000.000</b>	<b>11.612.525.000</b>				<b>10.575.000.000</b>		<b>11.449.032.620</b>	<b>98,59</b>	<b>11.193.935.096</b>	<b>96,40</b>	<b>97,77</b>	<b>96,00%</b>	
	<b>DAK</b>																	
	<b>WILAYAH 1</b>																	
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gembलग Kecamatan Garung	DAK	CK	480.000.000	480.000.000	TPS KKM XIWURU TIRTA LANGGENG	18 April 2023	050/01.AM/SPK/CK/2023	480.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	480.000.000	100,00		100,00%			
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kayugiyang Kecamatan Garung	DAK	CK	600.000.000	600.000.000	PENUH SEMANGAT	18 April 2023	050/02.AM/SPK/CK/2023	600.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	600.000.000	100,00		100,00%			
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Lengkong Kecamatan Garung	DAK	CK	570.000.000	570.000.000	TIRTA KUSUMA	18 April 2023	050/03.AM/SPK/CK/2023	570.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	570.000.000	100,00		100,00%			
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kreo Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	ANUGERAH TIRTA ALAM	18 April 2023	050/10.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00		100,00%			
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tieng Kecamatan Kejajar	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	BANYU LANGGENG	18 April 2023	050/11.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	330.000.000	100,00		100,00%			
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	BENDUNG TIRTO	18 April 2023	050/09.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00		100,00%			
7	Per																	

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
<b>WILAYAH 5</b>																			
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	BANYU LANGIT	18 April 2023	050/05.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		100,00%		
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kaluwuh Kecamatan Kepil	DAK	CK	345.000.000	345.000.000	TIRTA KEDU	18 April 2023	050/12.AM/SPK/CK/2023	345.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			345.000.000	100,00		100,00%		
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ropoh Kecamatan Kepil	DAK	CK	345.000.000	345.000.000	BERKAH TIRTA	18 April 2023	050/13.AM/SPK/CK/2023	345.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			345.000.000	100,00		100,00%		
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tanjungnom Kecamatan Kepil	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	TIRTA LESTARI	18 April 2023	050/14.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			330.000.000	100,00		100,00%		
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tegalgot Kecamatan Kepil	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	SRI RANCAH INDAH	18 April 2023	050/15.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			540.000.000	100,00		100,00%		
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Glagah Kecamatan Sapuran	DAK	CK	525.000.000	525.000.000	MULYO MUKTI	18 April 2023	050/19.AM/SPK/CK/2023	525.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			525.000.000	100,00		100,00%		
<b>Konsultansi (DAK)</b>																			
1	Perencanaan T-1 DAK Air Minum		CK	36.500.000	33.150.000									-	-		0,00%		
	Biaya Umum			1.007.500.000	1.004.375.000									524.704.711					
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>22.679.000.000</b>	<b>22.473.000.000</b>									<b>22.303.706.710</b>	<b>99,25</b>	<b>21.322.888.922</b>	<b>94,88</b>	<b>95,60</b>	<b>57,40%</b>
<b>a</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>22.679.000.000</b>	<b>22.473.000.000</b>									<b>21.322.888.922</b>					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000									50.000.000	100,00	-	-	-	0,00%
1	Peningkatan kapasitas pengelola aplikasi Soko Kolamsusu	APBD	CK	47.445.000	47.795.000														0,00%
	Biaya Umum			2.555.000	2.205.000														
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	APBD	CK	350.000.000	350.000.000									350.000.000	100,00	2.403.820	0,69	0,69	0,00%
1	Operasional Pengolahan Air Limbah di IPLT Wonorejo	APBD	CK	-	34.000.000											2.403.820			0,00%
	Biaya Umum			350.000.000	316.000.000														
3	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			7.723.000.000	7.723.000.000				6.930.000.000					7.712.763.050	99,87	7.504.992.645	97,18	97,31	96,77%
<b>HALS</b>																			
<b>WILAYAH 1</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Jengkol Kec. Garung	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	CIPTA KARYA SEHAT	18 April 2023	050/01.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Desa Sendangseri Kec. Garung	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MERGI GESANG	18 April 2023	050/02.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Desa Mojosari Kec. Mojotengah	HALS	CK	300.000.000	330.000.000	SEHAT SEJAHTERA	18 April 2023	050/14.HALS/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			330.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Kel. Andongsili Kec. Mojotengah	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	ANDONGSILI SEHAT	18 April 2023	050/12.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	KALIBEBER SEHAT	18 April 2023	050/13.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Kel. Mudal Kec. Mojotengah	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	PANDANSARI SEHAT	18 April 2023	050/15.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan septiktank komunal (Gandoran) Kab. Wonosobo	APBD	CK	98.000.000	98.000.000														0,00%
<b>WILAYAH 2</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Kapencar Kec. Kertek	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	SOKA BERSIH	18 April 2023	050/09.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kertek Kec. Kertek	HALS	CK	240.000.000	270.000.000	56 KERTEK SEHAT	18 April 2023	050/10.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Kel. Wringinanom Kec. Kertek	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	MAJU BERSAMA	18 April 2023	050/11.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Desa Bomerto Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	270.000.000	BOMERTO SEHAT	18 April 2023	050/21.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Desa Rojojimo Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	ROJOJIMO SEHAT LESTARI	18 April 2023	050/28.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Sariyoso Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	270.000.000	BERSIH WANGI	18 April 2023	050/29.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan Tangki Septik Kel. Bumirejo Kec. Wonosobo	HALS	CK	270.000.000	210.000.000	BINA SEHAT	18 April 2023	050/22.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
8	Pembangunan Tangki Septik Kel. Jlamprang Kec. Wonosobo	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	MANDIRI	18 April 2023	050/24.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		100,00%		
9	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kaliajeng Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	AMANAH	18 April 2023	050/23.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
10	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	MENTARI SEHAT	18 April 2023	050/25.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			150.000.000	100,00		100,00%		
11	Pembangunan Tangki Septik Kel. Milipak Kec. Wonosobo	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	ADHI DAYA	18 April 2023	050/26.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		100,00%		
12	Pembangunan Tangki Septik Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	KUKUH SEJAHTERA	18 April 2023	050/27.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
13	Pembangunan Tangki Septik Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MITRA ABADI	18 April 2023	050/30.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
<b>WILAYAH 4</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Mergolang Kecamatan Kalibawang	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	MERGO LESTARI	18 April 2023	050/03.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		100,00%		
<b>WILAYAH 5</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Kwadungan Kec. Kalikajar	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MANUNGAL SEHAT	18 April 2023	050/05.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Desa Tegalombo Kec. Kalikajar	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	TEGAL BANGKIT	18 April 2023	050/06.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			150.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Desa Wonosari Kec. Kalikajar	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	WONOSARI SEHAT	18 April 2023	050/07.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	BERLIAN	18 April 2023	050/04.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kepil Kec. Kepil	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	MENTARI	18 April 2023	050/08.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Banyumudal Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	SUMBING LANCAR	18 April 2023	050/16.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan Tangki Septik Desa Batusari Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	PRANGGI SEHAT	18 April 2023	050/17.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		100,00%		
8	Pembangunan Tangki Septik Desa Ngadikerso Kec. Sapuran	HALS	CK	300.000.000	180.000.000	NGADIKERSO BERSATU	18 April 2023	050/18.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		100,00%		
9	Pembangunan Tangki Septik Desa Rimpak Kec. Sapuran	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	JIWA KORSA	18 April 2023	050/19.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		100,00%		
10	Pembangunan Tangki Septik Desa Tempuranduwur Kec. Sapuran	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	GRIYO SEHAT	18 April 2023	050/20.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		100,00%		
	Biaya Umum			695.000.000	695.000.000											553.695.145			
<b>4</b>	<b>Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>			<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>									<b>75.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>21.579.170</b>	<b>28,77</b>	<b>28,77</b>	<b>5,00%</b>
1	Fasilitasi Pembinaan KPP	APBD	CK	25.500.000	25.500.000														5,00%
	Biaya Umum			49.500.000	49.500.000											21.579.170			
<b>5</b>	<b>Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</b>			<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>				<b>1.500.000.000</b>					<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WILAYAH 1</b>																			
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	500.000.000	500.000.000	TPS KSM GEMASS	18 April 2023	050											

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	THD RENKAS %	%		
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Sluktan Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM LANCAR BERKAH	18-April-2023	050/18.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM DERO SEHAT	18-04-2023	050/29.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Krasak Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MURTI RAHAYU	18-04-2023	050/30.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SEHAT BERSATU	18-04-2023	050/31.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MAPAN SEHAT	18-04-2023	050/32.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SEJAHTERA	18-04-2023	050/33.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
<b>WILAYAH 2</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Candimulyo Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MANUNGGAL	18-April-2023	050/15.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pagerejo Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM GEMA SEHAT	18-April-2023	050/16.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Purbosono Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM LANCAR	18-April-2023	050/17.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bejarum Kecamatan Kertek	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM BEJIARUM SEHAT	18-04-2023	050/28.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Plobangan Kecamatan Selomerto	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM WAJASE	18-04-2023	050/34.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
<b>WILAYAH 4</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SUKA MAJU	18-April-2023	050/03.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Dempel Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SUMBER WARAS	18-04-2023	050/23.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MANDIRI LESTARI	18-04-2023	050/24.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
<b>WILAYAH 5</b>																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM BOWONGSO SEHAT BERSAMA	18-April-2023	050/04.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SIGAM	18-April-2023	050/09.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MAJU MAKMUR	18-April-2023	050/10.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kalliwuluh Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM BERKAH	18-April-2023	050/11.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pulosaren Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SUMBING MAKMUR LESTARI	18-April-2023	050/12.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Ropoh Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MANUNGGAL	18-April-2023	050/13.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tanjungnom Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM TANJUNG RESIK	18-April-2023	050/14.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18-April-2023	14-Oktober-2023	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00		100,00%		
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kapulogo Kecamatan Kepil	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM PERDANA	18-04-2023	050/27.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-Oktober-2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
	Biaya Penunjang DAK	DAK		588.000.000	588.000.000									215.884.400	36,72				
	Biaya Umum	APBD		592.000.000	561.000.000									362.196.082					
7	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			400.000.000	225.000.000							224.790.600	99,91	199.870.300	88,83	88,91	100,00%		
<b>WILAYAH 2</b>																			
1	Peningkatan prasarana IPLT Wonorejo	APBD	CK	199.000.000	197.054.000	CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI	25/05/2023	050/01-spk/IPLT/2023	197.054.000	25-May-23	8-Jul-23	197.054.000	100,00	197.054.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
	Biaya Umum			201.000.000	27.946.000									2.816.300					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>																			
				550.000.000	925.000.000							709.262.480	71,43	506.594.368	54,77	71,43	53,47%		
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000	925.000.000							709.262.480	76,68	506.594.368					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	APBD	SDA	50.000.000	-							50.000.000	-	-	-	-	0,00%		
	1	Konsultansi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	APBD		50.000.000													0,00%	
2	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	APBD	SDA	100.000.000	420.000.000							297.800.000	70,90	201.460.000	47,97	67,65	100,00%		
<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																			
1	Rehabilitasi Jaringan Drainase Kecamatan Kejajar	APBD	SDA		200.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	4 Juli 2023	050/0651.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	198.960.000	4 Juli 2023	2 Agustus 2023	198.960.000	99,48	198.960.000	99,48		100,00%		
	Biaya Umum			100.000.000	100.000.000									2.500.000					
<b>PERUBAHAN</b>																			
1	Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan (Arpusda)				120.000.000														
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	APBD	SDA	400.000.000	505.000.000							361.462.480	71,58	305.134.368	60,42	84,42	60,42%		
	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor			118.466.200													60,42%	
	Biaya Umum				386.533.800														
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>																			
				833.320.000	814.896.800							701.321.291	86,06	503.039.206	61,73		61,73%		
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			833.320.000	814.896.800									503.039.206					
	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	APBD	BP	833.320.000	814.896.800							701.321.291	86,06	503.039.206	61,73		61,73%	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>																			
				11.050.000.000	11.579.263.000							11.274.263.000	97,37	5.998.269.790	51,80	-	20,97%		
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			11.050.000.000	11.579.263.000									5.998.269.790					
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			350.000.000	235.000.000								235.000.000	100,00	10.253.980	4,36	-	0,00%
	1	Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Menjer	APBD	CK	55.000.000	-													Tidak Dikerjakan
	2	Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Wadasiintang	APBD	CK	55.000.000	-													Tidak Dikerjakan
	3	Penyusunan RTBL Kawasan Menjer	APBD	CK	92.500.000	92.500.000													0,00%
	4	Penyusunan RTBL Kawasan Wadasiintang	APBD	CK	92.500.000	-													Tidak Dikerjakan
	Biaya Umum			55.000.000	142.500.000														
	2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	APBD		10.700.000.000	11.344.263.000									10.077.356.000				
	1	Konsultansi Pengawas Pembangunan MPP	APBD	CK	300.000.000	200.949.000	PT. MULTI CITRA GRAHA	13/07/2023	050/01342/CK/2023	200.949.000	13/07/2023	30 Desember 2023	200.949.000	100,00	60.284.700	30,00	-	41,95%	
	2	Konsultansi Perencana Pembangunan MPP	APBD	CK	100.000.000	99.778.000	PT. CIPTA KREASINDO CONSULTANT	31-Jan-23	050/02111/CK/2023	99.667.000	31-Jan-23	16 Maret 2023	99.667.000	99,89	99.667.000	99,89		100,00%	Kontrak sudah cair 100%
	3	Pembangunan Gedung Parkir DPUPR Wonosobo	APBD	CK	199.000.000	-													Tidak Dikerjakan
	4	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	APBD	CK	9.500.000.000	9.353.163.000	CV. WARNA INDAH	11-Aug-23	050/01540/CK/2023	9.353.163.000	11-Aug-23	24 Desember 2023	9.353.163.000	98,35	4.154.674.60				

NO	JENIS PEKERJAAN			SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENCANA	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
						PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
		4	Penataan Ruang Terbuka Alunun Habiebie	APBD	CK		198.000.000											-		0,00%	
		5	Konsultansi Pengawasan	APBD	CK		31.250.000	CV. TIGA DIMENSI	26-Sep-23	050/01822/CK/2023	30.800.000	26-Sep-23	10-Dec-23					-		9,80%	
		6	Penataan Lingkungan Masjid Al Khikmah Dsn Candiroto Desa Candimulyo Kec. Kertek	APBD	CK		99.000.000											-		0,00%	
			<b>PERUBAHAN</b>																		
		1	Penataan Maposek Wadasiintang	APBD	CK		199.000.000														0,00%
		2	Konsultansi Pengawasan	APBD	CK		31.150.000														0,00%
		3	Pembangunan Sederhan Lingkungan Kelurahan Mlipak	APBD	CK		180.000.000														0,00%
		4	Penataan Lingkungan Mal Pelayanan Publik	APBD	CK		145.888.000														0,00%
<b>H</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				<b>168.549.311.248</b>	<b>160.407.082.322</b>							<b>157.875.158.342</b>	<b>98,42</b>	<b>89.480.655.448</b>	<b>55,78</b>	<b>56,68</b>	<b>52,04%</b>	
	<b>a</b>		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>168.549.311.248</b>	<b>160.407.082.322</b>							<b>89.480.655.448</b>						
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	APBD	BP		450.000.000	480.000.000							450.000.000	93,75	40.859.822	8,51	9,08	8,51%	
		2	Pengelolaan Leger Jalan	APBD	BP		471.261.760	357.226.510							391.981.070	109,73	256.511.370	71,81	65,44	71,81%	
		3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	APBD	BP		531.506.036	336.374.786							281.681.080	83,74	191.765.603	57,01	68,08	57,01%	
		4	Pembangunan Jalan	APBD	CK		5.250.000.000	5.186.508.850							5.189.708.850	100,06	69.467.000	1,34	1,34	26,25%	
			<b>WILAYAH 2</b>																		
		1	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Aspal)	BANPROV	BM		5.000.000.000	1.980.552.000	CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO	18-Sep-23	050/7741/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.980.211.000	18-Sep-23	16 Des 23							5,00%
			Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Non Aspal)				-	3.019.448.000													0,00%
			<b>Konsultansi</b>																		
		1	Konsultansi Pengawas 1	APBD	BM		55.000.000	50.000.000													0,00%
		2	Konsultansi Perencana 1	APBD	BM		55.000.000	50.000.000	CV. TIGA DIMENSI	01-Feb-23	050/331/BM.PUPR/PPKOM/2023	49.417.000	01-Feb-23	17-Mar-23			49.417.000	98,83			100,00%
			Biaya Umum				140.000.000	86.508.850									15.550.000				
		5	<b>Rekonstruksi Jalan</b>				<b>69.231.286.900</b>	<b>64.739.897.850</b>							<b>64.894.147.850</b>	<b>100,24</b>	<b>32.752.377.696</b>	<b>50,59</b>	<b>50,47</b>	<b>69,10%</b>	
			<b>WILAYAH 1</b>																		
		1	Rekonstruksi Jalan Ruas 97 Kalliang - Bulu	APBD	BM		1.904.813.280	989.920.000	CV. PILAR MAS	29-Sep-23	050/8535/BM.PUPR/PPKOM/2023	989.920.000	29-Sep-23	13 Des 23			296.976.000	30,00			10,83%
			<b>WILAYAH 2</b>																		
		1	Penanganan Long Segment Kertek - Selomerto (Aspal)	DAK	BM		18.119.309.000	14.980.412.000	CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO	12-Jul-23	050/3685/BM.PUPR/PPKOM/2023	14.974.258.000	12-Jul-23	9 Okt 23			4.492.277.400	29,99			100,00%
			Penanganan Long Segment Kertek - Selomerto (Non Aspal)				-	3.138.897.000									2.162.635.500	68,90			89,52%
		2	Rehabilitasi Jalan Sayangan - Plobangan (62) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM		1.250.000.000	1.060.000.000	CV. SAGARA TIRTA	18-Sep-23	050/7737/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.058.820.000	18-Sep-23	1 Des 23							98,00%
			Rehabilitasi Jalan Sayangan - Plobangan (62) KAB. WONOSOBO (non Aspal)				-	190.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA PUTRA	13 Okt 23	050/9410/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.581.000	13 Okt 23	11 Des 23							25,00%
		3	Rekonstruksi Jalan Ruas 66 Candimulyo - Kapencar	APBD	BM		829.154.016	795.205.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	11/07/2023	050/3574/BM.PUPR/PPKOM/2023	795.205.000	11/07/2023	09/08/2023			795.205.000	100,00			100,00%
		4	Rekonstruksi Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	APBD	BM		448.191.360	412.127.000	CV. LANGIT BIRU	27-Sep-23	050/8458/BM.PUPR/PPKOM/2023	412.127.000	27-Sep-23	11 Des 23			123.638.100	30,00			44,00%
			<b>WILAYAH 3</b>																		
		1	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Jl. Rake Watuhumalang (Mutsirari - Sikunang) (269) Kecamatan Watuhumalang/Kejajar KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM		1.000.000.000	850.000.000	CV. UNGGUL KARYA	29-Sep-23	050/8533/BM.PUPR/PPKOM/2023	991.911.000	29-Sep-23	13 Des 23			297.573.300	35,01			15,00%
			Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Jl. Rake Watuhumalang (Mutsirari - Sikunang) (269) Kecamatan Watuhumalang/Kejajar KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				-	150.000.000									-				0,00%
		2	Rehabilitasi Jalan Wonokerto - Tlogo (258) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM		2.500.000.000	2.034.270.000	CV. TRISULA PUTRA	14-Sep-23	050/7533/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.033.357.000	14-Sep-23	12 Des 23			610.007.100	29,99			26,00%
			Rehabilitasi Jalan Wonokerto - Tlogo (258) KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				-	465.730.000	CV. PUTRI SIDOJOYO	27-Sep-23	050/8435/BM.PUPR/PPKOM/2023	458.432.000	27-Sep-23	11 Des 23			137.529.600	29,53			28,30%
		3	Rekonstruksi Jalan ruas 234 Sempol - Wonosroyo	APBD	BM		1.344.574.080	-													
		4	Rekonstruksi Jalan Ruas 244 Prumasan - Lamuk	APBD	BM		560.239.200	543.681.000	CV. BINA REKA MURNI	25-Sep-23	050/8253/BM.PUPR/PPKOM/2023	543.681.000	25-Sep-23	9 Des 23			163.104.300	30,00			22,50%
			<b>WILAYAH 4</b>																		
		1	Penanganan Long Segment Depok - Mergolangu (Aspal)	DAK	BM		3.204.681.000	2.252.233.000	CV. SAFIRA DITA SAKTI	10-Jul-23	050/3494/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.249.571.000	10-Jul-23	06-Nov-23			2.249.571.000	99,88			100,00%
			Penanganan Long Segment Depok - Mergolangu (Non Aspal)				-	952.448.000	CV. BERKAH SARI	12-Jul-23	050/3664/BM.PUPR/PPKOM/2023	952.448.000	12-Jul-23	08-Nov-23			938.415.000	98,53			97,00%
		2	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo) (215) Kecamatan Wadasiintang KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM		2.750.000.000	2.550.000.000	CV. TRISULA PUTRA	18-Sep-23	050/7735/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.548.570.000	18-Sep-23	16-Nov-23			-				17,50%
			Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo) (215) Kecamatan Wadasiintang KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				-	200.000.000									-				
		3	Rekonstruksi Jalan Ruas 225 Depok - Mergolangu	APBD	BM		1.120.478.400	-	CV. MAKMUR LANGGENG JAYA	25-Sep-23	050/8229/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.040.000	25-Sep-23	23-Nov-23			-				25,70%
		4	Rekonstruksi Jalan Ruas 128 Tempurejo - Kyuni (Aspal)	APBD	BM		784.334.880	526.767.000	CV. KHARISMA INDONESIA	11-Jul-23	050/3563/BM.PUPR/PPKOM/2023	526.767.000	11-Jul-23	9 Agu 23			526.767.000	100,00			100,00%
			Rekonstruksi Jalan Ruas 128 Tempurejo - Kyuni (Non Aspal)				-	-									-				
		5	Rekonstruksi Jalan Ruas 201 Pucungkerap - Kalligo	APBD	BM		1.904.813.280	1.473.657.000	CV. Generasi Baru Harsya	29-Sep-23	050/8531/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.473.657.000	29-Sep-23	13 Des 23			442.097.100	30,00			53,70%
			<b>WILAYAH 5</b>																		
		1	Penanganan Long Segment Pringapus - Bowongso (Aspal)	DAK	BM		7.095.994.000	4.816.237.000	CV. BINA KARSA UTAMA	14-Jul-23	050/3863/BM.PUPR/PPKOM/2023	4.811.684.000	14-Jul-23	11-Okt-23			3.464.412.200	71,93			100,00%
			Penanganan Long Segment Pringapus - Bowongso (Non Aspal)				-	2.279.757.000	CV. BINA KARSA UTAMA	14-Jul-23	050/3865/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.269.581.000	14-Jul-23	10-Nov-23			680.874.300	29,87			90,00%
		2	Penanganan Long Segment Lamuk - Kwadungan (Aspal)	DAK	BM		2.359.355.000	1.636.505.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	12-Jul-23	050/3683/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.636.006.000	12-Jul-23	29-Okt-23			1.308.804.000	79,98			100,00%
			Penanganan Long Segment Lamuk - Kwadungan (Non Aspal)				-	722.850.000	CV. KARYA SENTOSA	12-Jul-23	050/3666/BM.PUPR/PPKOM/2023	607.353.000	12-Jul-23	08-Nov-23			182.205.900	25,21			94,12%
		3	Penanganan Long Segment Kembaran - Banyumudal (Aspal)	DAK	BM		7.389.402.000	4.317.455.000	CV. BANYU URIP	21-Jun-23	050/2824/BM.PUPR/PPKOM/2023	4.317.132.000	21-Jun-23	19 Agustus 23			4.317.332.000	99,99			100,00%
			Penanganan Long Segment Kembaran - Banyumudal (Non Aspal)				-	3.071.947.000	CV. WARNA INDAH	14-Jul-23	050/3851/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.041.123.000	14-Jul-23	10-Nov-23			912.336.290	29,70			82,22%
		4	Penanganan Long Segment Ruas Ropoh - Banyumudal (Aspal)	DAK	BM		6.520.263.000	3.925.546.000	CV. WARNA INDAH	11-Jul-23	050/3861/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.923.966.000	11-Jul-23	28-Sep-23			3.923.966.000	99,96			100,00%
			Penanganan Long Segment Ruas Ropoh - Banyumudal (Non Aspal)				-	2.594.717.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	14-Jul-23	050/3849/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.584.507.000	14-Jul-23	10-Nov-23			775.352.100	29,88			62,56%
		5	Rekonstruksi Jalan Ruas 149 Pringapus - Bowongso	APBD	BM		480.000.000	-													
		6	Rekonstruksi Jalan Ruas 154 Kedalon - Banyumudal	APBD	BM		448.191.360	423.878.000	CV. LINTANG ABADI	4 Okt 23	050/8814/BM.PUPR/PPKOM/2023	423.878.000	4 Okt 23	18 Des 23			-				0,00%
		7	Rekonstruksi Jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal	APBD	BM		448.191.360	-													
		8	Rekonstruksi Jalan Ruas																		

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
18	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 2	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	29 Mei 2023	050/2147/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.228.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023			99.228.000	99,23		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
19	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 3	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	CV. TIGA DIMENSI	29 Mei 2023	050/2150/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.222.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023							100,00%	
20	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 4	APBD	BM	100.000.000	-														Tidak Dikerjakan
21	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 5	APBD	BM	100.000.000	-														Tidak Dikerjakan
	Biaya Umum			959.308.404	281.109.850									508.123.850					
	<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																		
1	Rekonstruksi Jalan Ruas 132 Sapuran - Ngadikerso	APBD	BM	500.000.000	-	CV. BUMI HIJAU	24 Okt 23	050/10023/BM.PUPR/PPKOM/2023	499.165.000	24 Okt 23	12 Des 23								3,00%
2	Rekonstruksi Jalan Ruas 140 Rimpak - Ropoh	APBD	BM	1.318.180.000	-	TRISULA PUTRA	23 Okt 23	050/9946/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.314.918.000	23 Okt 23	16 Des 23								3,00%
3	Rekonstruksi Jalan Ruas 208 Lancar - Kalligowong	APBD	BM	749.638.000	-	CV. BHUMI MITRA REZEKI	27 Okt 23	050/10321/BM.PUPR/PPKOM/2023	674.864.000	27 Okt 23	15 Des 23								3,00%
4	Rekonstruksi Jalan Ruas 252 Mboti - Pacarmulyo (Wonokasih)	APBD	BM	750.000.000	-	CV. NAORA SEIATI	13-Jul-23	050/3763/BM.PUPR/PPKOM/2023	749.638.000	13-Jul-23	11 Agu 23				749.638.000	99,95			100,00%
	<b>PERUBAHAN</b>																		
1	Cor Bahu Jalan di Jalan Abdurrahman Wahid (Kallanget)				123.500.000														
3	Rekonstruksi Jalan Tempurejo - Kyuni				198.000.000														
6	<b>Rehabilitasi Jalan</b>			<b>24.934.000.000</b>	<b>24.304.413.850</b>									<b>23.589.413.850</b>	<b>97,06</b>	<b>14.803.605.450</b>	<b>60,91</b>	<b>62,76</b>	<b>86,80%</b>
	<b>WILAYAH 1</b>																		
1	Peningkatan Jalan Ruas No. 119 Sojopuro - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	189.202.000	CV JALA SUTRA	25-Jul-23	050/4415/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.202.000	25-Jul-23	22-Sep-23			189.202.000	100,00				100,00%
2	Sendiran dan Drainase Jalan Poros Sendangarsi no. 95	APBD	BM	142.500.000	141.832.000	CV. KLIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3672/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.832.000	12-Jul-23	09-Sep-23			141.832.000	100,00				100,00%
3	Peningkatan Jalan Kalibeber - Slukatan No 112	APBD	BM	142.500.000	141.632.000	CV. KLIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3674/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.632.000	12-Jul-23	09-Sep-23			141.632.000	100,00				100,00%
4	Peningkatan Jalan Ruas 97 Kalliang - Bulu	APBD	BM	200.000.000	-														Tidak Dikerjakan
5	PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN SITHARIO- WONOKROMO RUAS 91	APBD	BM	142.500.000	141.399.000	CV. BINA REKA MURNI	14 Agu 23	050/5621/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.399.000	14 Agu 23	12 Okt 23			141.399.000	100,00				100,00%
6	PENINGKATAN JALAN SEMBUNG MENUJU JAWARAN RUAS 153	APBD	BM	190.000.000	187.561.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	19-Sep-23	050/7840/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.561.000	19-Sep-23	17-Nov-23			187.561.000	100,00				100,00%
7	PENGASPALAN JALAN RUAS102 SITHARIO MLANDI	APBD	BM	95.000.000	93.856.000	CV. DUTA KARYA GROUP	13-Jul-23	050/3779/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.856.000	13-Jul-23	10-Sep-23			93.856.000	100,00				100,00%
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 93 Garung - Boralan	APBD	BM	190.000.000	188.977.000	CV. SEKAR ARUM	13-Jul-23	050/3787/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.977.000	13-Jul-23	10-Sep-23			188.977.000	100,00				100,00%
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 109 Buntu - Gunungalang	APBD	BM	95.000.000	94.019.000	CV. KALIGARA	18 Agu 23	050/5869/BM.PUPR/PPKOM/2023	94.019.000	18 Agu 23	16 Okt 23			94.019.000	100,00				100,00%
10	Rehabilitasi Berkala No Ruas 43 Jl. Kyai Abdul Fakh (Kejiwan - Sukorejo)(PENGASPALAN JALAN J.L.KYAI FAKIH KALIBEBER MENUJU DESA SUKOREJO MOJOTENGAH)	APBD	BM	171.000.000	169.739.000	CV. PULUNG MukTI	25-Jul-23	050/4406/BM.PUPR/PPKOM/2023	169.739.000	25-Jul-23	22-Sep-23			169.739.000	100,00				100,00%
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang	APBD	BM	200.000.000	198.757.000	CV. KARYA EFFECTIVE	25-Jul-23	050/4408/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.757.000	25-Jul-23	22-Sep-23			198.757.000	100,00				100,00%
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 114 Mojosari - Gondang	APBD	BM	100.000.000	-														Tidak Dikerjakan
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 122 Mudal - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 127 Wonoyoso - Kebondalem	APBD	BM	190.000.000	188.298.000	CV. SUMBER BUMI	25-Jul-23	050/4410/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.298.000	25-Jul-23	22-Sep-23			188.298.000	100,00				100,00%
15	Pembangunan Aspal Ruas 42 Kalibeber - Wonosobo di Kalibeber Kecamatan Mojotengah	APBD	BM	190.000.000	-														ganti paket
16	Peningkatan jalan Keseneh- Candirejo Kec. Mojotengah	APBD	BM	95.000.000	-														Tidak Dikerjakan
	<b>WILAYAH 2</b>																		
1	Aspal Jalan Ruas 82 Kecept - Plobangan	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
2	Peningkatan Jalan Ruas 64 Pagerejo Tlogomulyo	APBD	BM	175.000.000	173.402.000	CV. CAHAYA PELANGI	29 Agu 23	050/6478/BM.PUPR/PPKOM/2023	173.402.000	29 Agu 23	27 Okt 23								0,00%
3	Aspal Jalan Banjarsari - Kasihan Ruas 73	APBD	BM	190.000.000	188.865.000	CV. DIGDA JAYA	11 Agu 23	050/5543/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.865.000	11 Agu 23	9 Okt 23			188.865.000	100,00				100,00%
4	Pengaspalan Jalan Siyono - Semayu Ruas 169	APBD	BM	95.000.000	93.134.000	CV. BERKAH LESTARI	21-Jul-23	050/4240/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.134.000	21-Jul-23	18-Sep-23			93.134.000	100,00				100,00%
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 63 Tlogodalem - Ngadikusuman	APBD	BM	175.000.000	174.803.000	CV. CAHAYA PELANGI	28/08/2023	050/6480/BM.PUPR/PPKOM/2023	174.803.000	28/08/2023	26/10/2023			-	-				0,00%
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	APBD	BM	175.000.000	174.569.000	CV. CAHAYA PELANGI	28/08/2023	050/6482/BM.PUPR/PPKOM/2023	174.569.000	28/08/2023	26/10/2023			-	-				44,00%
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 71 Kertek - Pongoyudan	APBD	BM	190.000.000	188.763.000	CV. LANGIT BIRU	2 Agu 23	050/4978/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.763.000	2 Agu 23	30-Sep-23			188.763.000	100,00				100,00%
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 74 Karangluhur - Marong	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 76 Binangun - Kaliunjar	APBD	BM	190.000.000	188.436.000	BINA REKA MURNI CV.	31/08/2023	050/6625/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.436.000	31/08/2023	29 Okt 23			188.436.000	100,00				100,00%
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 62 Sayangan - Plobangan	APBD	BM	200.000.000	-														Tidak Dikerjakan
11	Aspal Jalan Ngadimulyo Kec. Selomerto	APBD	BM	200.000.000	197.379.000	CV. PULUNG MukTI	20-Jul-23	050/4121/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.379.000	20-Jul-23	17-Sep-23			197.379.000	100,00				100,00%
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 44 Mendolo - Windusari	APBD	BM	190.000.000	-														ganti paket
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 47 Kejiwan - Kuripan	APBD	BM	190.000.000	93.863.000	CV. TIRTA MULYO	13-Jul-23	050/3785/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.863.000	13-Jul-23	10-Sep-23			93.863.000	100,00				100,00%
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 49 Mendolo - Ngaglik	APBD	BM	190.000.000	188.964.000	CV. MUTIARA	2 Agu 23	050/4976/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.964.000	2 Agu 23	30-Sep-23			188.964.000	2,00				100,00%
15	Pembangunan Peningkatan Jalan Jlamprang - Wonosori Kecamatan Wonosobo Ruas	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
16	Rehabilitasi Jalan Wonoyojo Boemto Ruas 45 Rojoimo - SariyosoBoemto Kec. Wonosobo	APBD	BM	142.500.000	141.733.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	28 Juli 2023	050/4686/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.733.000	28 Juli 2023	25-Sep-23			141.733.000	100,00				100,00%
	<b>WILAYAH 3</b>																		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watumatang KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	3.500.000.000	2.750.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	18-Sep-23	050/7743/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.748.401.000	18-Sep-23	16 Des 23			223.653.300	8,13				3,00%
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watumatang KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				750.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	27-Sep-23	050/8449/BM.PUPR/PPKOM/2023	745.511.000	27-Sep-23	11 Des 23			-	-				uitzet
2	Peningkatan Jalan JALAN PUNTUKGANDU - KLETAK (236) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	2.000.000.000	1.800.000.000	CV. ARIFLLA JAYA PUTRA	12-Sep-23	050/7354/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.798.850.000	12-Sep-23	10 Des 23			539.655.000	29,98				9,13%
	Peningkatan Jalan JALAN PUNTUKGANDU - KLETAK (236) KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				200.000.000	CV. ABIATZKA	10 Okt 23	050/9164/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.897.000	10 Okt 23	8 Des 23								25,14%
3	Rehabilitasi Jalan Ruas 230 Mergosari - Kupangan	APBD	BM	190.000.000	187.500.000	CV. MULYA JAYA	21-Jul-23	050/4253/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.500.000	21-Jul-23	18-Sep-23			187.500.000	100,00				100,00%
4	Rehabilitasi Jalan Ruas 246 Manggis - Banyukembar	APBD	BM	190.000.000	188.052.000	CV. LANGGEG KAHURIPAN	20-Jul-23	050/4126/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.052.000	20-Jul-23	17-Sep-23			188.052.000	100,00				100,00%
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 247 Pacarmulyo - Gondang	APBD	BM	190.000.000	188.147.000	CV. TIRTA MULYO	14-Jul-23	050/3856/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.147.000	14-Jul-23	11-Sep-23			188.147.000	100,00				100,00%
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 251 Kalimendong - Tlogo	APBD	BM	185.250.000	183.014.000	CV. NAORA SEIATI	14-Jul-23	050/3858/BM.PUPR/PPKOM/2023	183.014.000	14-Jul-23	11-Sep-23			183.014.000	100,00				100,00%
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 252 Mboti - Pacarmulyo	APBD	BM	185.250.000	182.142.000	CV. KELAPA MAS	1 Agu 23	050/4883/BM.PUPR/PPKOM/2023	182.142.000	1 Agu 23	29-Sep-23			182.142.000	100,00				100,00%
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 255 Manggis - Tlogogundung	APBD	BM	179.550.000	177.350.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Jul-23	050/3755/BM.PUPR/PPKOM/2023	177.350.000	13-Jul-23	10-Sep-23			177.350.000	100,00				100,00%
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 258 Wonokerto - Tlogo	APBD	BM	190.000.000	186.695.000	CV. MULYA JAYA	20-Jul-23	050/4128/BM.PUPR/PPKOM/2023	186.695.000	20-Jul-23	17-Sep-23			186.695.000	100,00				100,00%
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 261 Krasak - Durensawit	APBD	BM	142.500.000	140.653.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Jul-23	050/3757/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.653.000	13-Jul-23	10-Sep-23			140.653.000	100,00				100,00%
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 265 Wonoroto - Cepekan	APBD	BM	95.000.000	-														Tidak Dikerjakan
12	Pengaspalan Jalan Ruas 263 Krasak-Selokromo	APBD	BM	190.000.000	188.779.000	CV. SIDOMULYO	18-Jul-23	050/4043/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.779.000	18-Jul-23	15-Sep-23			188.779.000	100,00				100,00%
13	Peningkatan Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang di Dusun Larangan Onie	APBD	BM	150.000.000	-														Tidak Dikerjakan
14	Aspal Jalan dan Sendiran Ruas Sukoharjo- Gumiwang	APBD	BM	142.500.000	140.897.000	CV. BERKAH LESTARI	27 Juli 2023	050/4598/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.897.000	27 Juli									

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
	13	Rehabilitasi Jalan Ruas 217 Ereorej - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)	APBD	BM	190.000.000	187.699.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	24-Agu-23	050/6210/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.699.000	24-Agu-23	22-Okt-23			187.699.000	100,00	100,00%		
	14	Rehabilitasi Jalan Ruas 222 Kedungtumpang - Larangan	APBD	BM	142.500.000	139.661.000	CV. DIENG ARTHA MAS	17-Jul-23	050/3953/BM.PUPR/PPKOM/2023	139.661.000	17-Jul-23	14-Sep-23			139.661.000	100,00	100,00%		
	15	Rehabilitasi Jalan Ruas 224 Ngallan - Gumelar	APBD	BM	95.000.000	93.083.000	CV. UNGGUL KARYA	25/08/2023	050/6296/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.083.000	25/08/2023	23/10/2023			93.083.000	100,00	100,00%		
	16	Rehabilitasi Jalan Ruas 226 Pengarengan - Kalikarung	APBD	BM	142.500.000	140.564.000	CV. KHARISMA INDONESIA	17-Jul-23	050/3955/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.564.000	17-Jul-23	14-Sep-23			140.564.000	100,00	100,00%		
	17	Rehabilitasi Jalan Ruas 229 Tempurejo - Kemiriombo	APBD	BM	190.000.000	187.521.000	CV. PUTRA BANGKIT	27-Jul-23	050/4603/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.521.000	27-Jul-23	24-Sep-23			187.521.000	100,00	100,00%		
	18	Rehabilitasi Jalan Ruas 254 Cumbering - Kaliwiro	APBD	BM	185.250.000	181.850.000	CV SAKA MANUNGAL	1-Agu-23	050/4885/BM.PUPR/PPKOM/2023	181.850.000	1-Agu-23	29-Sep-23			181.850.000	100,00	100,00%		
	19	Pengaspalan Jalan Pucungroto-Kemiriomba Kalibawang Ruas 288	APBD	BM	142.500.000	-													Tidak Dikerjakan
	20	Aspal jalan ruas jalan no.190 Desa Bendungan, Kec. Kaliwiro	APBD	BM	190.000.000	189.166.000	CV. ASTA BIMA	17-Jul-23	050/3957/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.166.000	17-Jul-23	14-Sep-23			189.166.000	100,00	100,00%		
	21	Peningkatan Jalan Cungur Petruk - Kayubima Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Ruas 193	APBD	BM	185.250.000	184.592.000	CV. GERAK MAJU	1-Agu-23	050/4893/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.592.000	1-Agu-23	29-Sep-23			184.592.000	100,00	100,00%		
	22	Peningkatan Jalan ruas Kauman Winongsari Ruas 202 Dusun Kedurejo Desa Kauman Kec. Kaliwiro	APBD	BM	185.250.000	184.495.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4421/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.495.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.495.000	100,00	100,00%		
	23	Peningkatan Jalan ruas Kaligowo - Lamuk Desa Ngasinan Kec. Kaliwiro Ruas 185	APBD	BM	185.250.000	184.197.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4430/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.197.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.197.000	100,00	100,00%		
	24	Peningkatan Jalan Ruas Kayubima-Banjarnegara Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro Ruas 196	APBD	BM	185.250.000	184.585.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4424/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.585.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.585.000	100,00	100,00%		
	25	ASPAL JALAN DUSUN PONGGOTAN MEDONO LEWAT PENCIL KALIWIRO RUAS 205	APBD	BM	190.000.000	188.731.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Jul-23	050/3779/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.731.000	13-Jul-23	10-Sep-23			188.731.000	100,00	100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
	26	Peningkatan Jalan sikapat - Besuki No.218 Dusun. Besuki Kec. Wadaslintang	APBD	BM	180.500.000	179.631.000	CV. ABHISAKHA KARYA PUTRA	28-Agu-23	050/6221/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.631.000	28-Agu-23	27-Okt-23			179.631.000	100,00	100,00%		
	27	Aspal Jalan Ngallan - Kalidada Kecamatan Wadaslintang Ruas 212	APBD	BM	190.000.000	188.616.000	CV. PERMATA HIJAU	21-Jul-2023	050/4242/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.616.000	21-Jul-2023	18-Sep-23			188.616.000	100,00	100,00%		
	28	Aspal Jalan Kemlaka Sumberbari-Desa Kaligowong Desa Sumberbari Kec. Wadaslintang	APBD	BM	200.000.000	-													Tidak Dikerjakan
		<b>WILAYAH 5</b>																	
	1	Rehabilitasi Jalan Ruas 135 Karangarsi - Kalikarung	APBD	BM	190.000.000	190.000.000													0,00%
	1	Rehabilitasi Jalan Ruas 143 Secantik - Talunombo	APBD	BM	171.000.000	170.118.000	CV RIMAY KARYA UTAMA	27-Sep-23	050/8453/BM.PUPR/PPKOM/2023	170.118.000	27-Sep-23	25-Nov-23			170.118.000	100,00	100,00%		
	2	Rehabilitasi Jalan Ruas Desa Tempuranduwur menuju Ngadisalam Ruas 144	APBD	BM	171.000.000	170.114.000	CV. ARTHA PUTRA MANDIRI	13-Jul-23	050/3789/BM.PUPR/PPKOM/2023	170.114.000	13-Jul-23	10-Sep-23			170.114.000	100,00	100,00%		
	3	Pembangunan Jalan Jlamprang - Cuadi Desa Simbang Kecamatan Kalikajar	APBD	BM	100.000.000	-													
	4	Rehabilitasi Jalan Ruas 154 Kedalon - Banyumudal	APBD	BM	190.000.000	189.161.000	CV SEKAR ARUM	24-Jul-23	050/4325/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.161.000	24-Jul-23	21-Sep-23			189.161.000	100,00	100,00%		
	5	Rehabilitasi Jalan Ruas 156 Lamuk - Kwadungan	APBD	BM	190.000.000	190.000.000													0,00%
	6	Rehabilitasi Jalan Ruas 159 Serang - Tanggegunung	APBD	BM	190.000.000	189.253.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	21-Jul-23	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.392.000	21-Jul-23	18-Sep-23			179.392.000	94,79	100,00%		
	7	Rehabilitasi Jalan Ruas 161 Sadan - Butuh Kidul	APBD	BM	190.000.000	189.253.000	CV. DIGDAYA JAYA	8-Agu-23	050/5313/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.253.000	8-Agu-23	6-Okt-23			189.253.000	100,00	100,00%		
	8	Rehabilitasi Jalan Ruas 163 Tegalombo - Begaluh	APBD	BM	190.000.000	180.051.000	CV. TERATAI MAS	25-Jul-23	050/4412/BM.PUPR/PPKOM/2023	180.051.000	25-Jul-23	22-Sep-23			180.051.000	100,00	100,00%		
	9	Rehabilitasi Jalan Ruas 177 Tegeswetan - Bener	APBD	BM	190.000.000	-													
	10	Rehabilitasi Jalan Ruas 179 Kagungan - Tegalgot	APBD	BM	190.000.000	189.241.000	CV. MAKMUR LANGGENG JAYA	11-Okt-23	050/9246/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.241.000	11-Okt-23	09-Des-23			-	-	-	0,00%	
	11	Rehabilitasi Jalan Ruas 181 Jangkrikan - Bojongan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000													0,00%
	12	Rehabilitasi Jalan Ruas 146 Karangarsi - Kyuni	APBD	BM	190.000.000	189.485.000	KARYA EFFECTIVE	26-Sep-23	050/8357/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.485.000	26-Sep-23	24-Nov-23			-	-	-	85,00%	
	13	Peningkatan Jalan Tegalgot - Rimpak	APBD	BM	190.000.000	189.293.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	25-Jul-23	050/4418/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.293.000	25-Jul-23	22-Sep-23			189.293.000	100,00	100,00%		
	14	Rehabilitasi Jalan Ruas Gandok - Kewengon	APBD	BM	200.000.000	184.157.000	CV. TERATAI MAS	12-Jul-23	050/3678/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.157.000	12-Jul-23	09-Sep-23			184.157.000	100,00	100,00%		
	15	Peningkatan Jalan Mungkung-Karanganyar Ruas Jalan 133	APBD	BM	190.000.000	179.921.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	14-Jul-23	050/3845/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.921.000	14-Jul-23	11-Sep-23			179.921.000	100,00	100,00%		
	16	Peningkatan jalan Tempurejo - Kyuni No Ruas 128	APBD	BM	200.000.000	-													
	17	Pengaspalan Jalan Kalikajar - Perbotok Blok Bakulan Ruas 147	APBD	BM	142.500.000	140.649.000	CV. MUTIARA	12-Jul-23	050/3680/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.649.000	12-Jul-23	09-Sep-23			140.649.000	100,00	100,00%		
	18	Peningkatan Jalan Ruas 158 Luwiyang - Bakalan	APBD	BM	166.250.000	165.793.000	CV. CAHAYA PELANGI	28-Agu-23	050/6298/BM.PUPR/PPKOM/2023	165.793.596	28-Agu-23	27-Okt-23			-	-	-	100,00%	
	19	Aspal Jalan Ruas 150 Butuh - Bowongso	APBD	BM	190.000.000	-													
	20	Peningkatan Jalan Ruas 173 Beran-Rimpak Desa. Warangan Kec. Kepil	APBD	BM	180.500.000	179.172.000	CV. PUTRA MOZANDA	7-Agu-23	050/5135/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.172.000	7-Agu-23	6-Okt-23			179.172.000	100,00	100,00%		
	21	Peningkatan Jalan Ruas 178 Tegeswetan - Gadingsokeh Kecamatan Kepil	APBD	BM	142.500.000	139.873.000	CV. PUTRA MOZANDA	1-Agu-23	050/4887/BM.PUPR/PPKOM/2023	139.873.000	1-Agu-23	29-Sep-23			139.873.000	100,00	100,00%		
	22	Peningkatan Jalan Ruas 183 Warangan - Kaliwuluh Kecamatan Kepil	APBD	BM	95.000.000	92.715.000	CV. PUTRA MOZANDA	1-Agu-23	050/4889/BM.PUPR/PPKOM/2023	92.715.000	1-Agu-23	29-Sep-23			92.715.000	100,00	100,00%		
	23	Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangkrikan - Bojongan Kecamatan Kepil	APBD	BM	150.000.000	-													
	24	Senderan jalan ruas No. 171 Desa Gondowulan Kec. Kepil	APBD	BM	180.500.000	177.650.000	CV. DEENANDAA	06-Okt-23	050/8990/BM.PUPR/PPKOM/2023	177.650.000	06-Okt-23	04-Des-23			-	-	-	3,00%	
	25	Rehabilitasi Jalan Ruas 131 Sapuran Marongsari di Sabrang Kec Sapuran	APBD	BM	190.000.000	-													
		<b>Konsultansi</b>																	
	1	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas Banprov	APBD	BM	60.000.000	75.000.000	CV. TIGA DIMENSI	25-Sep-23	050/8266/BM.PUPR/PPKOM/2023	74.209.000	25-Sep-23	23-Des-23							3,00%
	2	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas I	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA	13-Jul-23	050/3771/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.257.000	13-Jul-23	09-Nov-23							80,00%
	3	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas II	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	13-Jul-23	050/3773/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.279.000	13-Jul-23	09-Nov-23			76.279.000	99,06	80,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
	4	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas III	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	13-Jul-23	050/3775/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.356.000	13-Jul-23	09-Nov-23							80,00%
	5	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas IV	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. SUMINAR JAYA	01/07/2023	050/3777/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.212.000	01/07/2023	09/11/2023							80,00%
	7	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana Banprov	APBD	BM	60.000.000	75.000.000	CV. SUMINAR JAYA	01/02/2023	050/328/BM.PUPR/PPKOM/2023	74.375.000	01/02/2023	17/03/2023			74.375.000	99,17	100,00%		
	8	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana I	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	14-Apr-23	050/1380/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.440.000	14-Apr-23	28-May-23			76.440.000	99,27	100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
	9	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana II	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	14-Apr-23	050/1363/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.534.000	14-Apr-23	28 Mei 23			76.534.000	99,39	100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
	10	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana III	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	14/04/2023	050/1372/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.218.000	14/04/2023	28/05/2023			76.218.000	98,98	100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
	11	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana IV	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	14/04/2023	050/1366/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.401.000	14/04/2023	28/05/2023			76.401.000	99,22	100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
		Biaya Umum			312.950.000	84.550.850									76.450.000				
		<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																	

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS %	REALISASI FISIK %	KETERANGAN		
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%					
	Selisih Lebih Karena Terbitnya SPHH 5 Mei 2023 ( Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Keseneng - Candiyanan (118) (Aspal) dan Biaya Umum )				215.986.703															
	<b>WILAYAH 1</b>																			
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Garung ( Garung - Kejajar (89) (Aspal)	PHJD	BM	5.746.600.000	3.858.250.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	23-Jun-23	050/2924/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.857.639.000	23-Jun-23	22-Jul-23			3.857.639.000	99,98			Berdasar ND 16 Juni 2023 Mengacu SPHH Tanggal 5 Mei 2023 dan Akan di Sesuaikan Pada Perubahan APBD	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Garung ( Garung - Kejajar (89) (Non Aspal)				1.888.350.000	CV. SEKAR ARUM	12/07/2023	050/3651/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.880.343.000	12/07/2023	08/11/2023			1.485.473.700	78,67				
	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 116 Kalibeber - Depok	APBD	BM	1.734.180.500	1.500.000.000	CV. BINA KARSA UTAMA	14-Jul-23	050/3853/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.498.473.000	12/07/2023	10/08/2023			1.288.686.500	85,91				
	3	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 269 JI Rake Watuhumalng	APBD	BM	1.893.937.500	-														
	<b>WILAYAH 2</b>																			
	1	Rehab Gedung Pemeliharaan Jalan	PHJD	BM	459.577.611	-												0,00%	Berdasar ND 16 Juni 2023 Mengacu SPHH Tanggal 5 Mei 2023 dan Akan di Sesuaikan Pada Perubahan APBD	
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Keseneng - Candiyanan (118) (Aspal)	PHJD	BM	10.648.201.115	6.841.057.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	12/07/2023	050/3649/BM.PUPR/PPKOM/2023	6.834.834.000	12/07/2023	08/11/2023			2.050.450.200	29,97			Berdasar ND 16 Juni 2023 Mengacu SPHH Tanggal 5 Mei 2023 dan Akan di Sesuaikan Pada Perubahan APBD	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Keseneng - Candiyanan (118) (Non Aspal)				3.610.792.545	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	14-Jul-23	050/3847/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.527.134.000	14-Jul-23	10-Nov-23			2.169.151.500	60,07				
	3	Penanganan Long Segment Jl. Resimen 18 ( Aspal)	DAK	BM	3.426.200.000	2.300.000.000	CV. BANYU URIP	11/04/2023	050/1381/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.272.220.000	11/04/2023	10 Mei 23			2.272.220.000	98,79			Kontrak sudah cair 100%	
		Penanganan Long Segment Jl. Resimen 18 (non aspal)	DAK	BM		1.126.200.000	CV. CIPITA KARYA	12/07/2023	050/3662/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.121.170.000	12/07/2023	08/11/2023			336.351.000	29,87				
	4	Penanganan Long Segment Jl. Soekarno - Hatta (Aspal)	DAK	BM	5.600.917.800	3.462.500.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	11/04/2023	050/1285/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.440.087.000	11/04/2023	10 Mei 23			3.440.087.000	99,25			Kontrak sudah cair 100%	
		Penanganan Long Segment Jl. Soekarno - Hatta (non aspal)	DAK	BM		2.138.417.800	CV. ROWO MAKMUR	12/07/2023	050/3660/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.113.163.000	12/07/2023	08/11/2023			633.948.900	29,65				
	5	Penanganan Long Segment Jl. Veteran	DAK	BM	1.493.550.200	1.493.550.200	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	11/04/2023	050/1283/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.490.820.000	11/04/2023	10 Mei 23			1.490.820.000	99,82			Kontrak sudah cair 100%	
	6	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 75 Bejarum - seringin	APBD	BM	200.000.000	200.000.000									-			0,00%	Persiapan Pengadaan	
	7	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 63 Ngadikusuman - Tlogodalem	APBD	BM	466.866.000	450.000.000	CV. GEMA CANDI	27-Sep-23	050/8433/BM.PUPR/PPKOM/2023	445.812.000	27-Sep-23	11 Des 23							90,00%	pekerjaan fisik sudah selesai, kura
	<b>WILAYAH 3</b>																			
	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo (Aspal)	APBD	BM	1.734.180.500	1.375.000.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	12-Jul-23	050/3647/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.373.951.500	12-Jul-23	10 Agu 23			1.373.951.500	99,92			100,00%	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo (Non Aspal)				125.000.000	CV. PUTRA BINANGUN	08-Sep-23	050/7162/BM.PUPR/PPKOM/2023	123.953.000	08-Sep-23	06-Nov-23							97,00%	
	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 260 Durensawit - Manggis	APBD	BM	1.734.180.500	-														Tidak Dikerjakan
	<b>WILAYAH 4</b>																			
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadasintang (191) (Aspal)	PHJD	BM	16.148.925.000	11.468.155.000	CV. PUTRA MANDIRI	21-Jun-23	050/2822/BM.PUPR/PPKOM/2023	11.466.067.000	21-Jun-23	03-Sep-23			3.439.820.100	29,99			100,00%	Berdasar ND 16 Juni 2023 Mengacu SPHH Tanggal 5 Mei 2023 dan Akan di Sesuaikan Pada Perubahan APBD
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadasintang (191) (Non Aspal)				4.680.770.000	CV. BHUMI MITRA REJEKI	23 Agu 23	050/6134/BM.PUPR/PPKOM/2023	4.665.235.000	23 Agu 23	10-Nov-23			1.399.570.500	29,90			78,00%	
	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 210 Trimulyo - lancar (Aspal)	APBD	BM	1.734.180.500	1.315.000.000	CV. SIMBAR AGUNG	12-Jul-23	050/3641/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.313.937.000	12-Jul-23	10 Agu 23			1.139.182.700	86,63			100,00%	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 210 Trimulyo - lancar (Non Aspal)				185.000.000	CV. BUMI HIJAU	06-Okt-23	050/8441/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.196.000	06-Okt-23	04-Des-23							20,00%	
	<b>Konsultasi</b>																			
	1	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 210 Trimulyo - Lancar, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 75 Bejarum Seringin dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 63 Ngadikusuman - Tlogodalem	APBD	BM	90.000.000	70.000.000	CV. TIGA DIMENSI	12-Jul-23	050/3696/BM.PUPR/PPKOM/2023	69.361.000	12-Jul-23	24 Okt 23								60,00%
	2	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 116 Kalibeber - Depok dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 256 Pacarmulyo - Umbangan	APBD	BM	90.000.000	70.000.000	CV. SUMINAR JAYA	12-Jul-23	050/3693/BM.PUPR/PPKOM/2023	68.975.000	12-Jul-23	24 Okt 23								80,00%
	3	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 269 JI Rake Watuhumalng	APBD	BM	60.000.000	-														Tidak Dikerjakan
	4	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 75 Bejarum - seringin, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 63 Ngadikusuman - Tlogodalem, Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 269 JI Rake Watuhumalng	APBD	BM	60.000.000	-														Tidak Dikerjakan
	5	Konsultan Pengawas Penanganan Long Segment Jl. Resimen 18 dan Penanganan Long Segment Jl. Veteran	APBD	BM	99.000.000	99.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	11-Apr-23	050/1289/BM.PUPR/PPKOM/2023	98.495.000	11-Apr-23	07-Sep-23								100,00%
	6	Konsultan Pengawas Penanganan Long Segment Jl. Soekarno - Hatta	APBD	BM	99.000.000	99.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	11-Apr-23	050/1291/BM.PUPR/PPKOM/2023	98.495.000	11-Apr-23	07-Sep-23								100,00%
	7	Konsultan perencanaan 1	APBD	BM	90.000.000	90.000.000	CV. SUMINAR JAYA	23-Feb-23	050/589/BM.PUPR/PPKOM/2023	89.388.000	23-Feb-23	23-Apr-23			89.388.000	99,32			100,00%	
	8	Konsultan perencanaan 2	APBD	BM	90.000.000	90.000.000	CV. TIGA DIMENSI	23-Feb-23	050/583/BM.PUPR/PPKOM/2023	89.366.000	23-Feb-23	23-Apr-23			89.366.000	99,30			100,00%	
	9	Konsultan perencanaan 3	APBD	BM	90.000.000	-														Tidak Dikerjakan
	10	Konsutan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadasintang (191)	APBD	BM	484.467.000	484.467.000	CV. CAHAYA KONSULTAN	3 Mei 23	050/1557/BM.PUPR/PPKOM/2023	421.578.000	3 Mei 23	12/11/2023			126.473.400	26,11			90,00%	
	11	Konsutan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Keseneng - Candiyanan (118)	APBD	BM	313.555.000	313.555.000	CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	3 Mei 23	050/1558/BM.PUPR/PPKOM/2023	269.397.000	17 Mei 23	12/11/2023			80.819.100	25,78			80,00%	
	12	Konsutan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Garung ( Garung - Kejajar (89)	APBD	BM	172.398.000	172.398.000	CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	18-Apr-23	050/1410/BM.PUPR/PPKOM/2023	150.460.000	2 Mei 23	28/09/2023			45.138.000	26,18			97,00%	
	13	Konsultan DED T-1 paket 1	APBD	BM	100.000.000	95.000.000													0,00%	Perubahan Nota Dinas 16 juni
	14	Konsultan DED T-1 paket 2	APBD	BM	100.000.000	95.000.000													0,00%	Perubahan Nota Dinas 16 juni
	15	Konsultan DED T-1 paket 3	APBD	BM	100.000.000	95.000.000													0,00%	Perubahan Nota Dinas 16 juni
	16	Konsultan DED T-1 paket 4	APBD	BM	100.000.000	55.000.000													0,00%	Perubahan Nota Dinas 16 juni
	17	Konsultan DED T-1 paket 5	APBD	BM	100.000.000	-													0,00%	Perubahan Nota Dinas 16 juni
		Biaya umum			1.735.031.926	1.624.579.812									714.257.709				Tidak Dikerjakan	
	<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																			
	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 256 Pacarmulyo - Umbangan	APBD	BM		750.000.000	CV. GIAT PERKASA	13-Jul-23	050/3765/BM.PUPR/PPKOM/2023	747.993.000	13-Jul-23	11 Agu 23			747.993.000	99,73			100%	Kontrak sudah cair 100%
	<b>PERUBAHAN</b>																			
	1	Rehabilitasi Gudang Pemeliharaan Jalan				200.000.000														
	2	Pembangunan Gedung Pemeliharaan jalan				200.000.000														
	<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan</b>			<b>6.940.000.000</b>	<b>7.549.504.000</b>								<b>5.186.545.166</b>	<b>68,70</b>	<b>3.762.350.909</b>	<b>49,84</b>	<b>72,54</b>	<b>70,00%</b>	
	1	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V	APBD	BM	1.100.000.000	-														
	1	Pengadaan Beton Readymix	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	CV. GIAT PERKASA	10/07/2023	050/3690/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.368.000	10/07/2023	07/09/2023			198.368.000	99,18			20,00%	Kontrak sudah cair 100%
	2	Pengadaan Hotmix	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	CV. ABIAZKA	01-Mar-23	050/663/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.289.000	01-Mar-23	29 Mei 23			199.289.000	99,64			100,00%	Kontrak sudah cair 100%
	3	Pengadaan Material Pelengkap Pasangan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	CV. BINA SEJAHTERA	13-Jan-23	050/148/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.503.000	13-Jan-23	12 Mei 23			197.503.000	98,75			100,00%	Kontrak sudah cair 100%
	4	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	CV. SOEMGA BERKAH BERSAMA	13-Jan-23	050/146/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.250.000	13-Jan-23	12 Mei 23			199.250.000	99,63			100,00%	Kontrak sudah cair 100%
		Biaya Umum			5.040.000.000	2.729.504.000									703.352.309					
	<b>PERUBAHAN PENJABARAN</b>																			
	1	Pemeliharaan Rutin Jalan Ngadikusuman - Tlogalem	APBD	BM	-	150.000.000	CV. GERAK MAJU	12/06/2023	050/2506/BM.PUPR/PPKOM/2023	149.398.000	12/06/2023	10/08/2023			149.398.000	99,60			100,00%	Kontrak sudah cair 100%
	2	Pengadaan Bahan AsButon	APBD	BM	-	200.000.000													0,00%	
	<b>PERUBAHAN</b>																			
	1	Pemeliharaan Rutin Jalan Dana Insentif Fiskal Tahun 2023	APBD	BM		1.000.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	09-Jun-23	050/2450/BM.PUPR/PPKOM/2023	999.380.000	09-Jun-23	05-Nov-23			299.814.000	29,98			40,00%	
	2	Pemeliharaan Rutin jalan Kyuni - Tempurejo				180.000.000														
	3	Pengadaan Hotmix Perubahan				200.000.000														



NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	TMD RENKAS %	FISIK %	
9	Penggantian Jembatan			746.307.400	1.696.127.400				238.217.000			2.033.027.400	119,86	31.424.400	1,85		43,75%	
	WILAYAH 4																	
	1 Pembangunan Jembatan Katilampa Dusun Katilampa Desa Karangsembung	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GERAK MAJU	20/09/2023	050/7943/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.231.000	20/09/2023	18/11/2023						65,00%	
	WILAYAH 5																	
	1 Rehabilitasi Jembatan di Ruas 97 Lamuk Bowongso	APBD	BM	380.000.000	380.000.000												0,00%	tender ulang
	Konsultansi																	
	1 (Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas Jembatan	APBD	BM	30.000.000	75.000.000	CV TIGA DIMENSI	08-Sep-23	050/7176/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.444.000	08-Sep-23	21-Nov-23						10,00%	
	2 (Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana Jembatan	APBD	BM	30.000.000	25.000.000	CV SUMINAR JAYA	04-May-23	050/1602/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.542.000	04-May-23	02-Jun-23			24.542.000	98,17		100,00%	
	Biaya Umum			116.307.400	16.127.400									300.000				
	PERUBAHAN PENJABARAN																	
	1 Rehabilitasi Jembatan Grenjeng Ruas 118 Kesengeng - Candiyanan				-												0,00%	Tender Ulang
	PERUBAHAN																	
	Penggantian Jembatan Bonegoro Ruas Sapuran - Kaliwiro				200.000.000													
	Penggantian Jembatan di Ruas Kajeksan - Sukoharjo				200.000.000													
	Penggantian Jembatan di Ruas Trimulyo - Lancar				150.000.000													
	Penggantian Jembatan Grenjeng Ruas Kesengeng Candiyanan				200.000.000													
	Penyempurnaan Jembatan Kesengeng				200.000.000													
	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana Intersection Ruas Jalan Kesengeng - Candiyanan				60.000.000													
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan			500.000.000	420.000.000							420.000.000	100,00	186.967.400	44,52	44,52	0,00%	
	1 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	APBD	BM	446.556.600	390.469.600									183.662.000	47,04		0,00%	
	Biaya Umum			53.443.400	29.530.400									3.305.400				
11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			2.500.000.000	2.500.000.000							2.495.000.000	99,80	505.481.000	20,22	20,26	66,83%	
	1 Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	APBD	BM	2.469.000.000														
	PERUBAHAN PENJABARAN																	
	1 Senderan Jalan Kasiran-Pacarmulyo				200.000.000	CV. ALFA KARUNIA	30 Mei 23	050/2179/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.262.000	30 Mei 23	28-Jun-23			199.262.000	99,63		100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	2 Rehabilitasi Jembatan Tajug				175.000.000	CV. ALFA KARUNIA	14-Sep-23	050/7543/BM.PUPR/PPKOM/2023	173.803.000	14-Sep-23	12-Nov-23						100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	3 Pembangunan Drainase Jalan Kuripan - Binangun di Dusun Sumber Desa Lumajang Kecamatan Watumalang				-	200.000.000	CV BUMI MAS	06-Sep-23	050/6798/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.608.000	06-Sep-23	04-Nov-23					90,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	4 Pembangunan Senderan Ruas Jalan Kepil - Kalibawang				-	200.000.000	CV. JALA SUTRA	24 Agu 23	050/6219/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.618.000	24 Agu 23	22 Okt 23					100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	5 Pembangunan Senderan Ruas Jalan Kalibeber - Depok Kecamatan Mojotengah				-	100.000.000	CV. SELO ARTHA MAS	20-Sep-23	050/7935/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.442.000	20-Sep-23	18-Nov-23					30,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	6 Pembangunan Senderan di Desa Kalipuru Ruas Jalan Rejosari -Kalipuru Kecamatan Kepil				-	200.000.000	CV. ARFONDO	25-Sep-23	050/8226/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.711.000	25-Sep-23	23-Nov-23					52,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	7 Pembangunan Senderan Ruas Jalan Lingkar Selatan				-	200.000.000	CV. BHAVANA	21-Jul-23	050/4238/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.343.000	21-Jul-23	18-Sep-23		199.343.000	99,67		100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	8 Senderan Ruas Jalan Jangkrikan - Kalikarung				-	100.000.000	cv visara perkasa	10 Agu 23	050/5470/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.626.000	10 Agu 23	8 Okt 23		99.626.000	99,63		100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	9 Pembangunan gorong-gorong Ruas Jalan Gunungtugel-Kalibening				-	200.000.000	CV. Java Raharja	16 Agu 23	050/5791/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.408.000	16 Agu 23	14 Okt 23					100,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	10 Senderan Jalan Gemilang Bawah Kelurahan Kepil				-	180.000.000	CV. DEENANDAA	10-Oct-23	050/9242/BM.PUPR/PPKOM/2023	178.856.000	10-Oct-23	08-Dec-23					15,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	11 Pembangunan Gorong-gorong Ruas Jalan Garung-Kayugiyang				-	125.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	27-Sep-23	050/8441/BM.PUPR/PPKOM/2023	124.310.000	27-Sep-23	25-Nov-23					15,00%	Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	12 Pengadaan Material				362.205.940													
	Biaya Umum			31.000.000	57.794.060									206.512.000				
	PERUBAHAN																	
	1 Pembangunan Senderan pada Ruas Jalan Sapuran-Kaliwiro				200.000.000													
I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			240.000.000	176.800.000							224.600.000	127,04	52.924.109	29,93	23,56	29,93%	
a	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			215.000.000	170.100.000									49.156.359	28,90		28,90%	

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	BP	100.000.000	56.190.000						87.900.000	156,43	12.027.809	21,41	13,68	21,41%		
	2	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	APBD	BP	50.000.000	55.910.000						50.000.000	89,43	17.278.000	30,90	34,56	30,90%		
	3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	BP	65.000.000	58.000.000						65.000.000	112,07	19.850.550	34,23	30,54	34,23%		
<b>b</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>25.000.000</b>	<b>6.700.000</b>													
	1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	APBD	BP	25.000.000	6.700.000						21.700.000	323,88	3.767.750	56,24	17,36	56,24%		
<b>J</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>950.000.000</b>	<b>915.000.000</b>								<b>904.274.500</b>	<b>98,83</b>	<b>245.386.482</b>	<b>26,82</b>	<b>26,82%</b>	
<b>a</b>		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>			<b>300.000.000</b>	<b>325.000.000</b>										<b>147.981.842</b>	<b>45,53</b>	<b>45,53%</b>	
	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	APBD	TR	250.000.000	250.000.000						226.896.660	90,76	147.981.842	59,19	65,22	59,19%		
	2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	-						25.000.000	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
	3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	75.000.000						75.000.000	100,00	-	-	-	-	0,00%	
<b>b</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>425.000.000</b>	<b>425.000.000</b>										<b>13.457.600</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17%</b>	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	APBD	TR	400.000.000	400.000.000						398.250.000	99,56	-	-	-	-	0,00%	
		<b>Konsultan</b>																	
	1	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sapuran	APBD	TR	190.000.000	190.000.000	CV. WISANGGENI KONSULTAN	11 - 09 - 2023	050/051/PR.PUPR/PPKOM/2023	168.357.030,00	11 - 09 - 2023	19 - 12 - 2023						5,00%	
	2	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wadaslintang	APBD	TR	190.000.000	-										#DIV/0!	#DIV/0!	Seleksi Ulang	
		Biaya Umum			20.000.000	95.000.000													
		<b>PERUBAHAN</b>																	
	1	Penyusunan materi teknis buku fakta analisa rencana tata ruang Perkotaan Wadaslintang	APBD	TR		115.000.000													
	2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	25.000.000						25.000.000	100,00	13.457.600	53,83	53,83	53,83%		
<b>c</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>75.000.000</b>	<b>25.000.000</b>												<b>0,00%</b>	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	APBD	TR	25.000.000	25.000.000						25.000.000	100,00	-	-	-	-	0,00%	
	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	-						-	-	-	-	-	-	-	Tidak di Kerjakan
<b>d</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>150.000.000</b>	<b>140.000.000</b>										<b>83.947.040</b>	<b>59,96</b>	<b>59,96%</b>	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	40.000.000						40.000.000	100,00	13.173.650	32,93	32,93	32,93%		
	2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	TR	100.000.000	100.000.000						89.127.840	89,13	70.773.390	70,77	79,41	70,77%		

Wonosobo, 31 Oktober 2023  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19731021 200003 1 003