

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN : NOVEMBER 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				245.161.850.753	236.940.780.524							232.417.651.297	98,09	178.074.041.758	75,16	76,62	51,68%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.190.556.505	11.539.830.402							10.687.632.822	92,62	9.444.050.705	81,84	88,36	81,84%	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			147.971.980	127.507.630							100.293.390	78,66	87.902.200	68,94	87,65	68,94%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP		20.000.000	59.400.000							35.000.000	58,92	41.432.120	69,75	118,38	69,75%	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP		127.971.980	68.107.630							65.293.390	95,87	46.470.080	68,23	71,17	68,23%	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.160.644.301	9.280.382.548							8.738.206.944	94,16	7.753.614.273	83,55	88,73	83,55%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SEK		9.160.644.301	9.280.382.548							8.738.206.944	94,16	7.753.614.273	83,55	88,73	83,55%	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah			358.000.000	387.210.000							342.244.971	88,39	291.238.055	75,21	85,10	75,21%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEK		10.000.000	10.000.000							10.000.000	100,00	8.738.150	87,38	87,38	87,38%	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEK		50.000.000	50.000.000							26.102.440	52,20	48.205.803	96,41	184,68	96,41%	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEK		60.000.000	60.360.000							50.196.531	83,16	36.266.750	60,08	72,25	60,08%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	SEK		20.000.000	20.000.000							19.827.000	99,14	11.959.924	59,80	60,32	59,80%	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SEK		3.000.000	2.250.000							2.000.000	88,89	1.680.000	74,67	84,00	74,67%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEK		215.000.000	244.600.000							234.119.000	95,72	184.387.428	75,38	78,76	75,38%	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.940.224	218.800.000							105.940.224	48,42	80.744.000	36,90	76,22	36,90%	
1	Pengadaan Mebel	SEK		25.000.000	135.000.000							25.000.000	18,52	-	-	-	0,00%	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK		45.940.224	83.800.000							80.940.224	96,59	80.744.000	96,35	99,76	96,35%	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.003.000.000	1.012.280.000							929.917.227	91,86	829.448.634	81,94	89,20	81,94%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEK		3.000.000	2.250.000							2.250.000	100,00	2.054.500	91,31	91,31	91,31%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEK		100.000.000	91.000.000							82.666.665	90,84	83.896.910	92,19	101,49	92,19%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEK		900.000.000	919.030.000							845.000.562	91,94	743.497.224	80,90	87,99	80,90%	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.000.000	513.650.224							471.030.066	91,70	401.103.543	78,09	85,15	78,09%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEK		300.000.000	331.440.224							307.807.500	92,87	276.172.957	83,33	89,72	83,33%	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK		50.000.000	37.210.000							36.460.000	97,98	10.351.168	27,82	28,39	27,82%	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SEK		100.000.000	145.000.000							126.762.566	87,42	114.579.418	79,02	90,39	79,02%	
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			17.170.663.000	16.323.083.000				9.953.944.000	45,250		15.753.806.580	96,51	11.877.905.549	72,77	75,40	64,72%	
a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000	160.520.000									97.522.740	60,75			
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	SDA		100.000.000	100.000.000							100.000.000	100,00	64.333.350	64,33	64,33	64,33%	
2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	BP		75.000.000	60.520.000							61.036.960	100,85	33.189.390	54,84	54,38	54,84%	
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.995.663.000	16.162.563.000									96,47	11.780.382.809			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	SDA		100.000.000	100.000.000							100.000.000	100,00	2.700.000	2,70	2,70	2,70%	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			2.757.000.000	2.757.000.000							2.757.000.000	100,00	2.636.224.000	95,62	95,62	100,00%	
	WILAYAH 1																	
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I TANDU	DAK	SDA	1.500.000.000	1.500.000.000	CV. LINTANG ABADI	16 Mei 2023	050/0364.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.460.875.000	16 Mei 2023	12 September 2023	1.022.612.500		1.460.875.000	97,39			100,00%
	WILAYAH 2																	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I TIMBANG	DAK	SDA	1.250.000.000	1.250.000.000	CV. SIMBAR AGUNG	13 Juni 2023	050/0532.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.168.349.000	13 Juni 2023	10 Oktober 2023	817.844.300		1.168.349.000	93,47			100,00%
	Biaya Umum (Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa)			7.000.000	7.000.000									7.000.000				
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			10.888.663.000	10.235.563.000				9.177.884.000	45,250		10.059.053.000	98,28	7.347.804.921	71,79			95,43%
	WILAYAH 1																	
1	Pembangunan Irigasi Sikuwok Jawa Desa Blederan	APBD	SDA	150.000.000	-													Tidak Dikerjakan
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dawuhan	APBD	SDA	170.000.000	170.000.000	CV.HASTAMA PARAMESTI	21 Agustus 2023	050/01080.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	165.230.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023			165.230.000	97,19			100,00%
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wangan Aji	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. KEKAR ABADI	27 September 2023	050/03105.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	175.496.000	27 September 2023	25 November 2023			-	-			100,00%
	WILAYAH 2																	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok	DAK	SDA	750.000.000	750.000.000	CV. MAYA SENTOSA	16 Mei 2023	050/0361.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	716.896.000	16 Mei 2023	12 September 2023			716.896.000	95,59			100,00%
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedunggupit	DAK	SDA	1.046.663.000	1.046.663.000	CV. RIFA	16 Mei 2023	050/0362.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.000.382.000	16 Mei 2023	12 September 2023			1.000.382.000	95,58			100,00%
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli	DAK	SDA	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. MAHIRA BERJAYA	22 Juni 2023	050/0601.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	782.552.000	27 Juni 2023	24 Oktober 2023			588.202.050	58,82			100,00%
4	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Bancet Desa. Candimulyo Kec. Kertek	APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. Tiga Bersaudara	28 Agustus 2023	050/01177.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	172.870.000	28 Agustus 2023	26 Oktober 2023			172.870.000	98,78			100,00%
5	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KEDUNG MAYONG	APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. REJEKI ULTRA	30 Oktober 2023	050/03345.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	172.307.000	30 Oktober 2023	8 Desember 2023			-	-			82,51%
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagedangan	APBD	SDA	150.000.000	-													Tidak Dikerjakan
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dukuw Kebondalem RT 01/ Rw 07 Dukuw Kebondalem Desa Karangrejo Kec. Selomerto	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. CATUR TUNGGAL PERKASA	22 Agustus 2023	050/01095.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	178.155.000	22 Agustus 2023	20 Oktober 2023			178.155.000	98,98			100,00%
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalitulang	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. MAYA SENTOSA	23 Agustus 2023	050/01125.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.687.000	23 Agustus 2023	21 Oktober 2023			88.843.500	49,36			100,00%
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kancil	APBD	SDA	100.000.000	-													Tidak Dikerjakan
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sicangkir - Singas Dusun Kawista Desa Adiwarno Kec. Selomerto	APBD	SDA	180.000.000	-													Tidak Dikerjakan
11	Rehabilitasi Sederan Irigasi Bejudukuh dan Bejiurang Anyer Hulu	APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. BHAVANA	15 Agustus 2023	050/01047.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	98.553.000	15 Agustus 2023	28 September 2023			98.553.000	98,55			100,00%
12	Sederan Irigasi Sikomahan Dusun Sayangan Desa Sudungdewo Kec. Kertek	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. BHAVANA	15 Agustus 2023	050/01045.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.784.000	15 Agustus 2023	13 Oktober 2023			177.784.000	98,77			100,00%
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pahat Kampung Campursari Kel. Kertek	APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. REJEKI ULTRA	11 September 2023	050/02075.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	173.080.000	11 September 2023	9 November 2023			86.540.000	49,45			100,00%
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikramat	APBD	SDA	170.000.000	170.000.000	CV.HASTAMA PARAMESTI	18 Agustus 2023	050/01065.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	164.575.000	18 Agustus 2023	16 Oktober 2023			-	-			100,00%
	WILAYAH 3																	
1	Perbaikan Jaringan Irigasi Lor Dukuw Wonolobo Desa Manggis Kecamatan Leksono	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. BERKAH LESTARI	22 Agustus 2023	050/01096.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.881.000	22 Agustus 2023	20 Oktober 2023			177.881.000	98,82			100,00%
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Wonokashan Di Timbang	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. Tiga Bersaudara	30 Agustus 2023	050/01159.A										

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD	REALISASI FISIK	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%	
4	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Kalimiri KP Seprih Kelurahan Kalikajar Kec. Kalikajar	APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. Tiga Bersaudara	28 Agustus 2023	050/01175-A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.869.000	28 Agustus 2023	26 Oktober 2023	177.869.000	98,82		100,00%			
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mungkung	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000													Ganti Paket
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mrica	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. WIDYA KARYA	20-Nov-23	050/03475.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	148.623.000	20-Nov-23	19 Desember 2023							30,00%
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simongko	APBD	SDA	160.000.000	160.000.000	CV. PULLUNG MUKTI	10 Agustus 2023	050/01015.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	157.585.000	10 Agustus 2023	8 Oktober 2023	157.585.000	98,49		100,00%			
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Gentung desa Maduretno	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. KEKAR ABADI	18 September 2023	050/03025.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	146.890.000	18 September 2023	4 November 2023							100,00%
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicurug	APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. KEKAR ABADI	21 Agustus 2023	050/01079.A/PP-SDA/DPUPR/2023	97.939.000	21 Agustus 2023	4 Oktober 2023	97.939.000	97,94		100,00%			Proses Administrasi
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwewe	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. NAORA SEJATI	10 Agustus 2023	050/01016.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	148.003.000	10 Agustus 2023	8 Oktober 2023	148.003.000	98,67		100,00%			
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibakung	APBD	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. DIGDAYA JAYA	11 Agustus 2023	050/01026.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	98.191.000	11 Agustus 2023	24 September 2023	98.191.000	98,19		100,00%			
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikjang	APBD	SDA	100.000.000	-													0,00%
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemblok	APBD	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. SAKURA MAS	1 September 2023	050/02015.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	144.491.000,00	1 September 2023	15 Oktober 2023	72.245.500	48,16		100,00%			Tidak Dikerjakan
	Konsultan (DAK)																	
1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. SUMINAR JAYA	16 Mei 2023	050/0365.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.584.000	16 Mei 2023	12 Oktober 2023							100,00%
2	Konsultan Survey dan Penyusunan e-PAKSI Paket 1	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	PT. GEO SURVEY PERSADA INDONESIA	17 Juli 2023	050/0741.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.233.000	17 Juli 2023	14 Oktober 2023	99.233.000	99,23		100,00%			Proses Administrasi
3	Konsultan Survey dan Penyusunan e-PAKSI Paket 2	DAK	SDA	100.000.000	100.000.000	PT. GEO SURVEY PERSADA INDONESIA	17 Juli 2023	050/0742.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	99.410.000	17 Juli 2023	14 Oktober 2023	99.410.000	99,41		100,00%			
	Konsultan (APBD)																	
1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	APBD	SDA	75.000.000	75.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	30 agustus 2023	050/01196.A/PPK SDA/DPUPR/2023	74.053.000	30 agustus 2023	28 Oktober 2023							100,00%
2	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (APBD)	APBD	SDA	75.000.000	75.000.000	CV. SUMINAR JAYA	30 agustus 2023	050/01197.A/PPK SDA/DPUPR/2023	74.675.000	30 agustus 2023	28 Oktober 2023							100,00%
3	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	APBD	SDA	60.000.000	60.000.000	CV. GLOBAL INSPIRE	13 Juni 2023	050/0531.A/PPK SDA/DPUPR/2023	59.478.000	13 Juni 2023	12 Juli 2023	59.478.000	99,13		100,00%			
4	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (APBD)	APBD	SDA	60.000.000	60.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	6 Juni 2023	050/0481.A/PPK SDA/DPUPR/2023	59.725.000	6 Juni 2023	5 Juli 2023	59.725.000	99,54		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
	Biaya Umum			282.000.000	303.900.000							290.999.371						
	PERUBAHAN PENJABARAN																	
1	Pembangunan Dam Irigasi Sirang Blok Watu Kelir No Di 540 Dusun Karangarsi Ds.Somogede Kec.Wadasiintang	APBD	SDA	-	180.000.000	CV. HAKASA	21 Agustus 2023	050/01075.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.870.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023	177.870.000	98,82		100,00%			
2	Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat	APBD	SDA	-	175.000.000							152.000.000	86,86		100,00%			Cair 100%
3	Konsultan Penilai Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat	APBD	SDA		60.000.000	KIPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan Ca	19 Juni 2023	050/0571.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	59.496.000	19 Juni 2023	16 Juli 2023	59.496.000	99,16		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
	4			2.500.000.000	2.490.000.000				776.060.000			2.346.716.620	94,25	1.771.938.258	71,16			85,71%
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. WIDYA KARYA	10 April 2023	050/0225.A/PPK SDA/DPUPR/2023	199.386.000	10 April 2023	9 Mei 2023	199.386.000	99,69		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1	APBD	SDA	125.000.000	120.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	29 Juni 2023	050/0631.A/PPK SDA/DPUPR/2023	119.551.000	29 Juni 2023	28 Juli 2023	119.551.000	99,63		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2	APBD	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. ASHERA NASTARI	23 Mei 2023	050/0401.A/PPK SDA/DPUPR/2023	128.710.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	128.710.000	99,01		100,00%			Kontrak sudah cair 100%
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	23 Mei 2023	050/0403.A/PPK SDA/DPUPR/2023	109.713.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	-	-		100,00%			Pencairan Desember
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4	APBD	SDA	125.000.000	110.000.000	CV. TEGUH KARYA	23 Mei 2023	050/0404.A/PPK SDA/DPUPR/2023	109.298.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023	-	-		100,00%			Pencairan Minggu Depan
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	CV. ANINDA	13 Juli 2023	050/0722.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	109.402.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023	109.402.000	99,46		100,00%			
	Biaya Umum			1.660.000.000	1.610.000.000							1.214.889.258						
	PERUBAHAN																	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo	APBD	SDA		100.000.000													0,00%
	5			750.000.000	580.000.000							330.000.000	56,90	21.715.630	3,74	6,58		50,00%
1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 1	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TEGUH KARYA	13 Juli 2023	050/0721.A/PPK SDA/DPUPR/2023	199.323.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023							100,00%
2	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 2	APBD	SDA	200.000.000	-													
3	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 3	APBD	SDA	200.000.000	-													
	Biaya Umum			150.000.000	180.000.000							21.715.630						
	PERUBAHAN																	
1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo (Tambahan)	APBD	SDA		200.000.000													0,00%
	C											11.683.680.560	99,33	11.330.203.071	96,32	96,97		32,00%
	a																	
	1											50.000.000	100,00	4.708.770	9,42	9,42		0,00%
1	Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum	APBD	CK	44.750.000	44.750.000													0,00%
	Biaya Umum			5.250.000	5.250.000													
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			180.000.000	-													
	Air Bersih Dusun Wanakria Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar	APBD	CK	176.000.000	-													
	Biaya Umum			4.000.000	-													
	3			100.000.000	100.000.000							100.000.000	100,00	32.746.330	32,75	32,75		0,00%
1	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	APBD	CK	62.600.000	47.750.000													0,00%
	Biaya Umum			37.400.000	52.250.000													
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			11.619.000.000	11.612.525.000				10.575.000.000			11.533.680.560	99,32	11.292.747.971	97,25	97,91		96,00%
	DAK																	
	WILAYAH 1																	
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gembलग Kecamatan Garung	DAK	CK	480.000.000	480.000.000	TPS KKM SIWURU TIRTA LANGGENG	18 April 2023	050/01.AM/SPK/CK/2023	480.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	480.000.000	100,00		100,00%			
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kayugiyang Kecamatan Garung	DAK	CK	600.000.000	600.000.000	PENUH SEMANGAT	18 April 2023	050/02.AM/SPK/CK/2023	600.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	600.000.000	100,00		100,00%			
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Lengkong Kecamatan Garung	DAK	CK	570.000.000	570.000.000	TIRTA KUSUMA	18 April 2023	050/03.AM/SPK/CK/2023	570.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	570.000.000	100,00		100,00%			
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kreo Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	ANUGERAH TIRTA ALAM	18 April 2023	050/10.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00		100,00%			
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tieng Kecamatan Kejajar	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	BANYU LANGGENG	18 April 2023	050/11.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	330.000.000	100,00		100,00%			
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	BENDUNG TIRTO	18 April 2023	050/09.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00		100,00%			
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Derouwur Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	690.000.000	690.000.000	TIRTO LANGGENG	18 April 2023	050/18.AM/SPK/CK/2023	690.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	690.000.00						

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang	DAK	CK	390.000.000	390.000.000	TIRTA MBEJI	18 April 2023	050/24.AM/SPK/CK/2023	390.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	390.000.000	100,00	390.000.000	100,00		100,00%		
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang	DAK	CK	450.000.000	450.000.000	BANYU MILI	18 April 2023	050/22.AM/SPK/CK/2023	450.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00		100,00%		
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	BANYU MILI	18 April 2023	050/04.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	540.000.000	100,00	540.000.000	100,00		100,00%		
WILAYAH 5																			
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	BANYU LANGIT	18 April 2023	050/05.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil	DAK	CK	345.000.000	345.000.000	TIRTA KEDU	18 April 2023	050/12.AM/SPK/CK/2023	345.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	345.000.000	100,00	345.000.000	100,00		100,00%		
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ropoh Kecamatan Kepil	DAK	CK	345.000.000	345.000.000	BERKAH TIRTA	18 April 2023	050/13.AM/SPK/CK/2023	345.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	345.000.000	100,00	345.000.000	100,00		100,00%		
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	TIRTA LESTARI	18 April 2023	050/14.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00		100,00%		
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tegalgot Kecamatan Kepil	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	SRI RANCAH INDAH	18 April 2023	050/15.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	540.000.000	100,00	540.000.000	100,00		100,00%		
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Glagah Kecamatan Sapuran	DAK	CK	525.000.000	525.000.000	MULYO MUKTI	18 April 2023	050/19.AM/SPK/CK/2023	525.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	525.000.000	100,00	525.000.000	100,00		100,00%		
Konsultansi (DAK)																			
1	Perencanaan T-1 DAK Air Minum Biaya Umum		CK	36.500.000	33.150.000													0,00%	Proses Pengadaan
				1.007.500.000	1.004.375.000							717.747.971							
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			22.679.000.000	22.473.000.000							22.398.342.680	99,67	21.461.773.957	95,50	95,82	57,34%		
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			22.679.000.000	22.473.000.000									21.461.773.957					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000							50.000.000	100,00	2.205.000	4,41	4,41	4,41%		
1	Peningkatan kapasitas pengelola aplikasi Sobo Kolamsusu Biaya Umum	APBD	CK	47.445.000	47.795.000													0,00%	
				2.555.000	2.205.000														
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	APBD	CK	350.000.000	350.000.000							350.000.000	100,00	6.077.920	1,74	1,74	0,00%		
1	Operasional Pengolahan Air Limbah di IPLT Wonorejo Biaya Umum	APBD	CK	-	34.000.000													0,00%	
				350.000.000	316.000.000														
3	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			7.723.000.000	7.723.000.000				7.026.481.000			7.718.278.400	99,94	7.510.632.485	97,25	97,31	96,94%		
HALS																			
WILAYAH 1																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Jengkol Kec. Garung	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	CIPTA KARYA SEHAT	18 April 2023	050/01.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Desa Sendangsari Kec. Garung	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MERGI GESANG	18 April 2023	050/02.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Desa Mojosari Kec. Mojotengah	HALS	CK	300.000.000	330.000.000	SEHAT SEJAHTERA	18 April 2023	050/14.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	330.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Kel. Andongsili Kec. Mojotengah	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	ANDONGSILI SEHAT	18 April 2023	050/12.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	KALIBEBER SEHAT	18 April 2023	050/13.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Kel. Mudal Kec. Mojotengah	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	PANDANSARI SEHAT	18 April 2023	050/15.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan septiktank komunal (Gandoran) Kab. Wonosobo	APBD	CK	98.000.000	98.000.000	CV. BERKHAHSARI	15 November 2023	050/01-SPK/GANDORAN/2023	96.481.000	15-Nov-23	30 Desember 2023	-	-	-	-		5,27%		
WILAYAH 2																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Kapencar Kec. Kertek	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	SOKA BERSIH	18 April 2023	050/09.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kertek Kec. Kertek	HALS	CK	240.000.000	270.000.000	56 KERTEK SEHAT	18 April 2023	050/10.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Kel. Wringinanom Kec. Kertek	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	MAJU BERSAMA	18 April 2023	050/11.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Desa Bomerto Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	270.000.000	BOMERTO SEHAT	18 April 2023	050/21.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Desa Rojoimbo Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	ROJOIMBO SEHAT LESTARI	18 April 2023	050/28.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Sariyoso Kec. Wonosobo	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	BERSIH WANGI	18 April 2023	050/29.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan Tangki Septik Kel. Bumireso Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	BINA SEHAT	18 April 2023	050/22.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
8	Pembangunan Tangki Septik Kel. Jlamprang Kec. Wonosobo	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	MANDIRI	18 April 2023	050/24.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00		100,00%		
9	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kallangret Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	AMANAH	18 April 2023	050/23.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
10	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	MENTARI SEHAT	18 April 2023	050/25.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00		100,00%		
11	Pembangunan Tangki Septik Kel. Milipak Kec. Wonosobo	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	ADHI DAYA	18 April 2023	050/26.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00		100,00%		
12	Pembangunan Tangki Septik Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	KUKUH SEJAHTERA	18 April 2023	050/27.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
13	Pembangunan Tangki Septik Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MITRA ABADI	18 April 2023	050/30.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00		100,00%		
WILAYAH 4																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Mergolang Kecamatan Kalibawang	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	MERGO LESTARI	18 April 2023	050/03.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00		100,00%		
WILAYAH 5																			
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Kwadungan Kec. Kalikajar	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	MANUNGGAH SEHAT	18 April 2023	050/05.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00		100,00%		
2	Pembangunan Tangki Septik Desa Tegalombo Kec. Kalikajar	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	TEGAL BANGKIT	18 April 2023	050/06.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00		100,00%		
3	Pembangunan Tangki Septik Desa Wonosari Kec. Kalikajar	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	WONOSARI SEHAT	18 April 2023	050/07.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
4	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	BERLIAN	18 April 2023	050/04.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00		100,00%		
5	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kepil Kec. Kepil	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	MENTARI	18 April 2023	050/08.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00		100,00%		
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Banyumudal Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	SUMBING LANCAR	18 April 2023	050/16.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
7	Pembangunan Tangki Septik Desa Batursari Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	PRANGGI SEHAT	18 April 2023	050/17.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00		100,00%		
8	Pembangunan Tangki Septik Desa Ngadikerso Kec. Sapuran	HALS	CK	300.000.000	180.000.000	NGADIKERSO BERSATU	18 April 2023	050/18.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023	180.000.000	100,00	180.000.000</					

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%	
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Suregede Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM TIRTA ARDI	18 April 2023	050/07.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tambi Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM TIRTA SARI	18 April 2023	050/08.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Buntu Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM TIRTA ABADI	18-04-2023	050/25.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Patakanteng Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM RAHAYU SEJAHTERA	18-04-2023	050/26.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM LANCAR BERKAH	18 April 2023	050/18.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Derangisor Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM DERO SEHAT	18-04-2023	050/29.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Krasak Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MURTI RAHAYU	18-04-2023	050/30.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SEHAT BERSATU	18-04-2023	050/31.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MAPAN SEHAT	18-04-2023	050/32.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SEJAHTERA	18-04-2023	050/33.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
	WILAYAH 2																	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Candimulyo Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MANUNGAL	18 April 2023	050/15.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pagerejo Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM GEMA SEHAT	18 April 2023	050/16.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Purbosono Kecamatan Kertek	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM LANCAR	18 April 2023	050/17.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bejarum Kecamatan Kertek	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM BEJARUM SEHAT	18-04-2023	050/28.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Plobangan Kecamatan Selomerto	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM WAJASE	18-04-2023	050/34.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
	WILAYAH 4																	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SUKA MAJU	18 April 2023	050/03.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Dempel Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM SUMBER WARAS	18-04-2023	050/23.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Karangambung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM MANDIRI LESTARI	18-04-2023	050/24.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			300.000.000	100,00		100,00%	
	WILAYAH 5																	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM BOWONGSO SEHAT BERSAM	18 April 2023	050/04.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SIGAM	18 April 2023	050/09.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Gondowulan Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MAJU MAKMUR	18 April 2023	050/10.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM BERKAH	18 April 2023	050/11.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pulosaren Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM SUMBING MAKMUR LESTAR	18 April 2023	050/12.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Ropoh Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM MANUNGAL	18 April 2023	050/13.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tanjungnom Kecamatan Kepil	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	TPS KSM TANJUNG RESIK	18 April 2023	050/14.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	100,00		100,00%	
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kapulogo Kecamatan Kepil	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	TPS KSM PERDANA	18-04-2023	050/27.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		100,00%	
	Biaya Penunjang DAK	DAK	APBD	588.000.000	588.000.000									235.033.164				
	Biaya Umum	DAK	APBD	592.000.000	561.000.000									570.574.382				
7	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			400.000.000	225.000.000							225.000.000	100,00	208.726.000	92,77	92,77	100,00%	
	WILAYAH 2																	
1	Peningkatan prasarana IPLT Wonorejo	APBD	CK	199.000.000	197.054.000	CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI	25/05/2023	050/01-spK/IPLT/2023	197.054.000	25-May-23	8-Jul-23			197.054.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%
	Biaya Umum			201.000.000	27.946.000									11.672.000				
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			550.000.000	925.000.000							679.631.240	81,91	556.705.200	60,18	81,91	60,17%	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000	925.000.000							679.631.240	73,47	556.705.200				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	APBD	SDA	50.000.000	-													Tidak Dikerjakan
2	Konsultansi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	APBD	SDA	50.000.000	-													Tidak Dikerjakan
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	APBD	SDA	100.000.000	420.000.000							298.900.000	71,17	201.460.000	47,97	67,40	50,00%	
	PERUBAHAN PENJABARAN																	
1	Rehabilitasi Jaringan Drainase Kecamatan Kejajar	APBD	SDA		200.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	4 Juli 2023	050/0651.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	198.960.000	4 Juli 2023	2 Agustus 2023			198.960.000	99,48		100,00%	
	Biaya Umum			100.000.000	100.000.000									2.500.000				
	PERUBAHAN																	
1	Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan (Arpusda)				120.000.000													0,00%
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	APBD	SDA	400.000.000	505.000.000							380.731.240	75,39	355.245.200	70,35	93,31	70,35%	proses SPK di pejabat pengadaan
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor				118.466.200													70,35%
	Biaya Umum				386.533.800													
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			833.320.000	814.896.800							758.341.979	93,06	594.365.902	72,94		72,94%	
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			833.320.000	814.896.800									594.365.902				
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	APBD	BP	833.320.000	814.896.800							758.341.979	93,06	594.365.902	72,94		72,94%	
G	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			11.050.000.000	11.579.263.000							11.274.263.000	97,37	7.654.213.590	66,10	-	28,78%	
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			11.050.000.000	11.579.263.000									7.654.213.590				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			350.000.000	235.000.000				91.985.000			235.000.000	100,00	14.129.380	6,01	-	5,00%	
1	Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Menjer	APBD	CK	55.000.000	-													Tidak Dikerjakan
2	Penyusunan Masterplan Destinasi Wisata Wadaslintang	APBD	CK	55.000.000	-													Tidak Dikerjakan
3	Penyusunan RTBL Kawasan Menjer	APBD	CK	92.500.000	92.500.000	PT. KARANGLUHUUR LIMA PILAR	45181	050/01713/CK/2023	91.985.000	12/09/2023	11 Desember 2023							

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
	Pengadaan Meubeler				100.000.000														
	Penataan Lingkungan DPUPR Wonosobo	APBD	CK	199.000.000	97.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	03-Nov-23	050/02114/CK/2023	96.188.000	03-Nov-23	7 Desember 2023								Perubahan Nota Dinas 16 Juni
	Biaya Umum			402.000.000	246.397.000									26.502.110	-				
	PERUBAHAN PENJABARAN																		
	1 Penataan Kodim 0707 Wonosobo	APBD	CK		198.000.000	CV. ALFA KARUNIA	26-Sep-23	050/01820/CK/2023	197.429.000	26-Sep-23	25-Nov-23			-	-				67,50%
	2 Penataan Ruang Reskrim Mapolres Wonosobo	APBD	CK		97.938.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	17 Mei 2023	050/0932/CK/2023	97.938.000	17 Mei 2023	15 Juni 2023			97.938.000	100,00				100,00%
	3 Penataan Lingkungan Makam R. Mangunkusumo	APBD	CK		98.000.000	CV. KARYA AGUNG	26-Sep-23	050/1830/CK/2023	97.410.000	26-Sep-23	26-Oct-23			97.410.000	99,40				100,00%
	4 Penataan Ruang Terbuka Airun Habiele	APBD	CK		198.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	13 Oktober 2023	050/01960/CK/2023	196.645.000	13 Oktober 2023	11-Nov-23			196.645.000	99,32				100,00%
	5 Konsultan Pengawasan	APBD	CK		31.150.000	CV. TIGA DIMENSI	26-Sep-23	050/01822/CK/2023	30.800.000	26-Sep-23	10 Desember 2023			-	-				9,80%
	6 Penataan Lingkungan Masjid Al Khikmah Dsn Candiromo Desa Candimulyo Kec. Kertek	APBD	CK		99.000.000	CV. OKAN TUHING	23 Oktober 2023	050/02022.6/CK/2023	97.801.000	23 Oktober 2023	7 Desember 2023			-	-				30,00%
	PERUBAHAN																		
	1 Penataan Mapolsek Wadasintang	APBD	CK		199.000.000	CV. SURYA ALAM	21-Nov-23	050/021152/CK/2023		21-Nov-23	24 Desember 2023								5,00%
	3 Pembangunan Sederan Lingkungan Keluurahan Mlipak	APBD	CK		180.000.000														0,00%
	4 Penataan Lingkungan Mal Pelayanan Publik	APBD	CK		145.888.000														0,00%
																			Proses Pengadaan Barang Jasa
																			Proses Pengadaan Barang Jasa
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				168.549.311.248	160.407.082.322						158.108.015.186	98,57	114.811.725.863	71,58	72,62	55,87%		
a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				168.549.311.248	160.407.082.322								114.811.725.863					
	1 Penusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	APBD	BP		450.000.000							450.000.000	93,75	50.814.392	10,59	11,29	10,59%		
	2 Pengelolaan Leger Jalan	APBD	BP		471.261.760	357.226.510						340.843.386	95,41	287.280.160	80,42	84,29	80,42%		
	3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	APBD	BP		531.506.036	336.374.786						312.090.941	92,78	212.868.248	63,28	68,21	63,28%		
	4 Pembangunan Jalan				5.250.000.000	5.186.508.850						5.186.508.850	100,00	961.001.500	18,53	18,53	13,50%		
	WILAYAH 2																		
	1 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Aspal)	BANPROV	BM	5.000.000.000	1.980.552.000	CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO	18-Sep-23	050/7741/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.980.211.000	18-Sep-23	16 Des 23								5,00%
	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Non Aspal)				-	PT. LINTAS BUANA WONOSOBO	31-Oct-23	050/10483/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.959.115.000	31-Oct-23	29-Dec-23			887.734.500	29,40				20,50%
	Konsultan																		
	1 Konsultan Pengawas 1	APBD	BM	55.000.000	50.000.000	CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA	27-Oct-23	050/10328/BM.PUPR/PPKOM/2023	49.506.000	27-Oct-23	29-Dec-23			-	-				15,00%
	2 Konsultan Perencana 1	APBD	BM	55.000.000	50.000.000	CV. TIGA DIMENSI	01-Feb-23	050/331/BM.PUPR/PPKOM/2023	49.417.000	01-Feb-23	17-Mar-23			49.417.000	98,83				100,00%
	Biaya Umum				140.000.000	86.508.850								23.850.000					
	5 Rekonstruksi Jalan				69.231.286.900	64.739.897.850								64.739.897.850	100,00	46.825.107.076	72,33	72,33	79,88%
	WILAYAH 1																		
	1 Rekonstruksi Jalan Ruas 97 Kalilang - Bulu	APBD	BM	1.904.813.280	989.920.000	CV. PILAR MAS	29-Sep-23	050/8535/BM.PUPR/PPKOM/2023	989.920.000	29-Sep-23	13 Des 23			296.976.000	30,00				23,89%
	WILAYAH 2																		
	1 Penanganan Long Segment Kertek - Selomerto (Aspal)	DAK	BM	18.119.309.000	14.980.412.000	CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO	12-Jul-23	050/3685/BM.PUPR/PPKOM/2023	14.974.258.000	12-Jul-23	9 Okt 23			14.974.258.000	99,96				100,00%
	Penanganan Long Segment Kertek - Selomerto (Non Aspal)				3.138.897.000	CV. RESTORASI	17/07/2023	050/3961/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.063.224.000	17/07/2023	13/11/2023			3.063.224.000	97,59				100,00%
	2 Rehabilitasi Jalan Sayangan - Plobangan (62) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	1.250.000.000	1.060.000.000	CV. SAGARA TIRTA	18-Sep-23	050/7737/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.058.820.000	18-Sep-23	1 Des 23			-	-				100,00%
	Rehabilitasi Jalan Sayangan - Plobangan (62) KAB. WONOSOBO (non Aspal)				190.000.000	CV. ABHISAKHA KARYA PUTRA	13 Okt 23	050/9410/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.581.000	13 Okt 23	11 Des 23			-	-				9,70%
	3 Rekonstruksi Jalan Ruas 66 Candimulyo - Kapencar	APBD	BM	829.154.016	795.205.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	11/07/2023	050/3574/BM.PUPR/PPKOM/2023	795.205.000	11/07/2023	09/08/2023			795.205.000	100,00				100,00%
	4 Rekonstruksi Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	APBD	BM	448.191.360	412.127.000	CV. LANGIT BIRU	27-Sep-23	050/8458/BM.PUPR/PPKOM/2023	412.127.000	27-Sep-23	11 Des 23			123.638.100	30,00				100,00%
	WILAYAH 3																		
	1 Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Ji. Rake Watuhumalang (Mutisari - Sikunang) (269) Kecamatan Watumalang/Kejajar KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. UNGGUL KARYA	29-Sep-23	050/8533/BM.PUPR/PPKOM/2023	991.911.000	29-Sep-23	13 Des 23			297.573.300	29,76				63,00%
	2 Rehabilitasi Jalan Wonokerto - Tlogo (258) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	2.500.000.000	2.034.270.000	CV. TRISULA PUTRA	14-Sep-23	050/7533/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.033.357.000	14-Sep-23	12 Des 23			610.007.100	29,99				100,00%
	Rehabilitasi Jalan Wonokerto - Tlogo (258) KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				465.730.000	CV. PUTRI SIDOJOYO	27-Sep-23	050/8435/BM.PUPR/PPKOM/2023	458.432.000	27-Sep-23	11 Des 23			137.529.600	29,53				64,20%
	3 Rekonstruksi jalan ruas 234 Sempol - Wonosroyo	APBD	BM	1.344.574.080	-														
	4 Rekonstruksi Jalan Ruas 244 Prumasari - Lamuk	APBD	BM	560.239.200	543.681.000	CV. BINA REKA MURNI	25-Sep-23	050/8253/BM.PUPR/PPKOM/2023	543.681.000	25-Sep-23	9 Des 23			163.104.300	30,00				65,30%
	WILAYAH 4																		
	1 Penanganan Long Segment Depok - Mergolangu (Aspal)	DAK	BM	3.204.681.000	2.252.233.000	CV. SAFIRA DITA SAKTI	10-Jul-23	050/3494/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.249.571.000	10-Jul-23	06-Nov-23			2.249.571.000	99,88				100,00%
	Penanganan Long Segment Depok - Mergolangu (Non Aspal)				952.448.000	CV. BERKAH SARI	12-Jul-23	050/3664/BM.PUPR/PPKOM/2023	952.448.000	12-Jul-23	08-Nov-23			938.415.000	98,53				100,00%
	2 Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo) (215) Kecamatan Wadaslintang KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	2.750.000.000	2.550.000.000	CV. TRISULA PUTRA	18-Sep-23	050/7735/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.548.570.000	18-Sep-23	16-Nov-23			-	-				100,00%
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo) (215) Kecamatan Wadaslintang KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				200.000.000									-	-				100,00%
	3 Rekonstruksi Jalan Ruas 225 Depok - Mergolangu	APBD	BM	1.120.478.400	-	CV. MAKMUR LANGGENG JAYA	25-Sep-23	050/8229/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.040.000	25-Sep-23	23-Nov-23			-	-				100,00%
	4 Rekonstruksi Jalan Ruas 128 Tempurejo - Kyuni (Aspal)	APBD	BM	784.334.880	526.767.000	CV. KHARISMA INDONESIA	11-Jul-23	050/3563/BM.PUPR/PPKOM/2023	526.767.000	11-Jul-23	9 Agu 23			526.767.000	100,00				100,00%
	Rekonstruksi Jalan Ruas 128 Tempurejo - Kyuni (Non Aspal)																		
	5 Rekonstruksi Jalan Ruas 201 Pucungkerep - Kaliguo	APBD	BM	1.904.813.280	1.473.657.000	CV. Generasi Baru Harsya	29-Sep-23	050/8531/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.473.657.000	29-Sep-23	13 Des 23			442.097.100	30,00				53,70%
	WILAYAH 5																		
	1 Penanganan Long Segment Pringapus - Bowongso (Aspal)	DAK	BM	7.095.994.000	4.816.237.000	CV. BINA KARSA UTAMA	14-Jul-23	050/3863/BM.PUPR/PPKOM/2023	4.811.684.000	14-Jul-23	11-Okt-23			4.811.684.000	99,91				100,00%
	Penanganan Long Segment Pringapus - Bowongso (Non Aspal)				2.279.757.000	CV. BINA KARSA UTAMA	14-Jul-23	050/3865/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.269.581.000	14-Jul-23	10-Nov-23			680.874.300	29,87				100,00%
	2 Penanganan Long Segment Lamuk - Kwadungan (Aspal)	DAK	BM	2.359.355.000	1.636.505.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	12-Jul-23	050/3683/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.636.006.000	12-Jul-23	29-Oct-23			1.636.006.000	99,97				100,00%
	Penanganan Long Segment Lamuk - Kwadungan (Non Aspal)				722.850.000	CV. KARYA SENTOSA	12-Jul-23	050/3666/BM.PUPR/PPKOM/2023	607.353.000	12-Jul-23	08-Nov-23			182.205.900	25,21				100,00%
	3 Penanganan Long Segment Kembaran - Banyumudal (Aspal)	DAK	BM	7.389.402.000	4.317.455.000	CV. BANYU URIP	21 Juni 23	050/2824/BM.PUPR/PPKOM/2023	4.317.132.000	21 Juni 23	19 Agustus 23			4.317.132.000	99,99				100,00%
	Penanganan Long Segment Kembaran - Banyumudal (Non Aspal)				3.071.947.000	CV. WARNA INDAH	14-Jul-23	050/3851/BM.PUPR/PPKOM/2023	3.041.123.000	14-Jul-23	10-Nov-23			912.336.900	29,70				100,00%
	4 Penanganan Long Segment Ruas Ropoh - Banyumudal (Aspal)	DAK																	

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
14	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana 3	APBD	BM	90.000.000	90.000.000	CV WAHANA PUTRATAMA	23-Feb-23	050/592/BM.PUPR/PPKOM/2023	89.355.000	23-Feb-23	23-Apr-23	89.355.000	99,28	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%		
15	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana Bangrov 1	APBD	BM	60.000.000	60.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSTAMA	01-Feb-23	050/326/BM.PUPR/PPKOM/2023	59.433.000	01-Feb-23	01-Apr-23	59.433.000	99,06	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%		
16	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana Bangrov 2	APBD	BM	60.000.000	60.000.000	CV MULYA SYANDANA KONSULTAN	01-Feb-23	050/323/BM.PUPR/PPKOM/2023	59.518.000	01-Feb-23	01-Apr-23	59.518.000	99,20	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%		
17	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 1	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	CV MULYA SYANDANA KONSULTAN	29 Mei 2023	050/2143/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.189.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023	99.189.000	99,19	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%		
18	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 2	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	29 Mei 2023	050/2147/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.228.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023	99.228.000	99,23	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%		
19	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 3	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	CV. TIGA DIMENSI	29 Mei 2023	050/2150/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.222.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-		
20	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 4	APBD	BM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan	
21	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 5	APBD	BM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan	
	Biaya Umum			959.308.404	281.109.850							208.123.850							
	PERUBAHAN PENJABARAN																		
1	Rekonstruksi Jalan Ruas 132 Sapuran - Ngadikerso	APBD	BM	500.000.000	-	CV. BUMI HIAJU	24 Okt 23	050/10023/BM.PUPR/PPKOM/2023	499.165.000	24 Okt 23	12 Des 23	149.749.500	29,95	100,00%	100,00%	100,00%	8,97%		
2	Rekonstruksi Jalan Ruas 140 Rimpak - Ropoh	APBD	BM	1.318.180.000	-	TRISULA PUTRA	23 Okt 23	050/9946/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.314.918.000	23 Okt 23	16 Des 23	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%		
3	Rekonstruksi Jalan Ruas 208 Lancar - Kalligowong	APBD	BM	749.638.000	-	CV. BHUMI MITRA REZEKI	27 Okt 23	050/10321/BM.PUPR/PPKOM/2023	674.864.000	27 Okt 23	15 Des 23	202.459.200	27,01	100,00%	100,00%	100,00%	27,68%		
4	Rekonstruksi Jalan Ruas 252 Mbotto - Pacarmulyo (Wonokasih)	APBD	BM	750.000.000	-	CV. NAORA SEJATI	13-Jul-23	050/3763/BM.PUPR/PPKOM/2023	749.638.000	13-Jul-23	11 Agu 23	749.638.000	99,95	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	PERUBAHAN																		
1	Cor Bahu Jalan di Jalan Abdurrahman Wahid (Kalianget)				123.500.000													0,00%	proses
3	Rekonstruksi Jalan Temporejo - Kyuni				198.000.000													0,00%	proses
6	Rehabilitasi Jalan				24.934.000.000	24.304.413.850						23.589.413.850	97,06	16.514.984.910	67,95	70,01	45,68%		
	WILAYAH 1																		
1	Peningkatan Jalan Ruas No. 119 Sojopuro - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	189.202.000	CV JALA SUTRA	25-Jul-23	050/4415/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.202.000	25-Jul-23	22-Sep-23	189.202.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
2	Senderan dan Drainase Jalan Poros Sendangsari no. 95	APBD	BM	142.500.000	141.832.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3672/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.832.000	12-Jul-23	09-Sep-23	141.832.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
3	Peningkatan Jalan Kallibeber - Slukatan No 112	APBD	BM	142.500.000	141.632.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3674/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.632.000	12-Jul-23	09-Sep-23	141.632.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
4	Peningkatan Jalan Ruas 97 Kalliang - Bulu	APBD	BM	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
5	PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN SITHIHARJO - WONOKROMO RUAS 91	APBD	BM	142.500.000	141.399.000	CV. BINA REKA MURNI	14 Agu 23	050/5621/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.399.000	14 Agu 23	12 Okt 23	141.399.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
6	PENINGKATAN JALAN SEMBUNG MENUJU JAWARAN RUAS 153	APBD	BM	190.000.000	187.561.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	19-Sep-23	050/7840/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.561.000	19-Sep-23	17-Nov-23	187.561.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
7	PENGASPALAN JALAN RUAS102 SITHIHARJO MLANDI	APBD	BM	95.000.000	93.856.000	CV. DUTA KARYA GROUP	13-Jul-23	050/3779/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.856.000	13-Jul-23	10-Sep-23	93.856.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 93 Garung - Boralan	APBD	BM	190.000.000	188.977.000	CV SEKAR ARUM	13-Jul-23	050/3787/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.977.000	13-Jul-23	10-Sep-23	188.977.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 109 Buntu - Gunungalang	APBD	BM	95.000.000	94.019.000	CV. KALIGARA	18 Agu23	050/5869/BM.PUPR/PPKOM/2023	94.019.000	18 Agu23	16 Okt 23	94.019.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10	Rehabilitasi Berkala No Ruas 43 Jl. Kyai Abdul Fakh (Kejiwan - Sukorejo)PENGASPALAN JALAN JL.KYAI FAKIH KALIBEER MENUJU DESA SUKOREJO MOJOTENGAH)	APBD	BM	171.000.000	169.739.000	CV. PULUNG MUKTI	25-Jul-23	050/4406/BM.PUPR/PPKOM/2023	169.739.000	25-Jul-23	22-Sep-23	169.739.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang	APBD	BM	200.000.000	198.757.000	CV. KARYA EFFECTIVE	25-Jul-23	050/4408/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.757.000	25-Jul-23	22-Sep-23	198.757.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 114 Mojosari - Gondang	APBD	BM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 122 Mudal - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 127 Wonosobo - Kebondalem	APBD	BM	190.000.000	188.298.000	CV. SUMBER BUMI	25-Jul-23	050/4410/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.298.000	25-Jul-23	22-Sep-23	188.298.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
15	Pembangunan Aspal Ruas 42 Kallibeber - Wonosobo di Kallibeber Kecamatan Mojotengah	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan ganti paket
16	Peningkatan jalan Keseneeng - Candirejo Kec. Mojotengah	APBD	BM	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
	WILAYAH 2																		
1	Aspal Jalan Ruas 82 Kecepit - Plobangan	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
2	Peningkatan Jalan Ruas 64 Pagerejo Tlogomulyo	APBD	BM	175.000.000	173.402.000	CV. CAHAYA PELANGI	29 Agu23	050/6478/BM.PUPR/PPKOM/2023	173.402.000	29 Agu23	27 Okt 23	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Aspal Jalan Banjarsari - Kasihan Ruas 73	APBD	BM	190.000.000	188.865.000	CV. DIGDA JAYA	11 Agu 23	050/5543/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.865.000	11 Agu 23	9 Okt 23	188.865.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4	Pengaspalan Jalan Siyono - Semayu Ruas 169	APBD	BM	95.000.000	93.134.000	CV. BERKAH LESTARI	21-Jul-23	050/4240/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.134.000	21-Jul-23	18-Sep-23	93.134.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 63 Tlogodalem - Ngadikusuman	APBD	BM	175.000.000	174.803.000	CV. CAHAYA PELANGI	28/08/2023	050/6480/BM.PUPR/PPKOM/2023	174.803.000	28/08/2023	26/10/2023	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	yg di maksud sudah cair beda pak	
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	APBD	BM	175.000.000	174.569.000	CV. CAHAYA PELANGI	28/08/2023	050/6482/BM.PUPR/PPKOM/2023	174.569.000	28/08/2023	26/10/2023	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	yg di maksud sudah cair beda pak	
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 71 Kertek - Pongoyudan	APBD	BM	190.000.000	188.763.000	CV. LANGIT BIRU	2 Agu 23	050/4978/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.763.000	2 Agu 23	30-Sep-23	188.763.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 74 Karangluhur - Marong	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 76 Binangun - Kaliunjar	APBD	BM	190.000.000	188.436.000	BINA REKA MURNI CV.	31/08/2023	050/6625/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.436.000	31/08/2023	29 Okt 23	188.436.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 62 Sayangan - Plobangan	APBD	BM	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
11	Aspal Jalan Ngadimulyo Kec. Selomerto	APBD	BM	200.000.000	197.379.000	CV. PULUNG MUKTI	20-Jul-23	050/4121/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.379.000	20-Jul-23	17-Sep-23	197.379.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 44 Mendolo - Windusari	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan ganti paket
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 47 Kejiwan - Kuripan	APBD	BM	190.000.000	93.863.000	CV. TIRTA MULYO	13-Jul-23	050/3785/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.863.000	13-Jul-23	10-Sep-23	93.863.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 49 Mendolo - Ngaglik	APBD	BM	190.000.000	188.964.000	CV. MUTIARA	2 Agu 23	050/4976/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.964.000	2 Agu 23	30-Sep-23	188.964.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
15	Pembangunan Peningkatan Jalan Jlamprang - Wonosori Kecamatan Wonosobo Ruas	APBD	BM	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dikerjakan
16	Rehabilitasi Jalan Wonoyojo Bomerto Ruas 45 Rojoimo - SariyosoBomerto Kec. Wonosobo	APBD	BM	142.500.000	141.733.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	28 Juli 2023	050/4686/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.733.000	28 Juli 2023	25-Sep-23	141.733.000	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	WILAYAH 3																		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watmalang KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	3.500.000.000	2.750.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	18-Sep-23	050/7743/BM.PUPR/PPKOM/2023	2.748.401.000	18-Sep-23	16 Des 23	1.048.173.600	38,12	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%		
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watmalang KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				750.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	27-Sep-23	050/8449/BM.PUPR/PPKOM/2023	745.511.000	27-Sep-23	11 Des 23	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	24,28%		
2	Peningkatan Jalan JALAN PUNTUKGANDU - KLETAK (236) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	2.000.000.000	1.800.000.000	CV. ARFILLA JAYA PUTRA	12-Sep-23	050/7354/BM.PUPR/PPKOM/2023	1.798.850.000	12-Sep-23	10 Des 23	539.655.000	29,98</						

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 209 Wadasilintang - Lancar	APBD	BM	190.000.000	187.415.000	CV. SEKAR ARUM	24-Jul-23	050/4323/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.415.000	24-Jul-23	21-Sep-23			187.415.000	100,00		100,00%		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 213 Sodong - Kalidadap	APBD	BM	190.000.000	188.271.000	CV MUTIARA	8 Agu 23	050/5311/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.271.000	8 Agu 23	6 Okt 23			188.271.000	100,00		100,00%		
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 215 Panerusan - Karangedang (Batas Kabupaten Purworejo)	APBD	BM	190.000.000	186.958.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	25-Jul-23	050/4404/BM.PUPR/PPKOM/2023	186.958.000	25-Jul-23	22-Sep-23			186.958.000	100,00		100,00%		
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 216 Kalliasat - Plunjaran	APBD	BM	152.000.000	148.965.000	CV. ALTAF	20-Jul-23	050/4124/BM.PUPR/PPKOM/2023	148.965.000	20-Jul-23	17-Sep-23			148.965.000	100,00		100,00%		
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 217 Erorajo - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)	APBD	BM	190.000.000	187.699.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	24 Agu 23	050/6210/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.699.000	24 Agu 23	22 Okt 23			187.699.000	100,00		100,00%		
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 222 Kedungtumpeng - Larangan	APBD	BM	142.500.000	139.661.000	CV. DIENG ARTHA MAS	17-Jul-23	050/3953/BM.PUPR/PPKOM/2023	139.661.000	17-Jul-23	14-Sep-23			139.661.000	100,00		100,00%		
15	Rehabilitasi Jalan Ruas 224 Ngalian - Gumelar	APBD	BM	95.000.000	93.083.000	CV. UNGGUL KARYA	25/08/2023	050/6296/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.083.000	25/08/2023	23/10/2023			93.083.000	100,00		100,00%		
16	Rehabilitasi Jalan Ruas 226 Pengarengan - Kalikarung	APBD	BM	142.500.000	140.564.000	CV. KHARISMA INDONESIA	17-Jul-23	050/3955/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.564.000	17-Jul-23	14-Sep-23			140.564.000	100,00		100,00%		
17	Rehabilitasi Jalan Ruas 229 Tempurejo - Kemiriombo	APBD	BM	190.000.000	187.521.000	CV. PUTRA BANGKIT	27-Jul-23	050/4603/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.521.000	27-Jul-23	24-Sep-23			187.521.000	100,00		100,00%		
18	Rehabilitasi Jalan Ruas 254 Cumbiring - Kaliwiro	APBD	BM	185.250.000	181.850.000	CV SAKA MANUNGAL	1 Agu 23	050/4885/BM.PUPR/PPKOM/2023	181.850.000	1 Agu 23	29-Sep-23			181.850.000	100,00		100,00%		
19	Pengaspalan Jalan Pucungroto-Kemiroamba Kalibawang Ruas 288	APBD	BM	142.500.000	-														Tidak Dikerjakan
20	Aspal jalan ruas jalan no.190 Desa Bendungan, Kec. Kaliwiro	APBD	BM	190.000.000	189.166.000	CV. ASTA BIMA	17-Jul-23	050/3957/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.166.000	17-Jul-23	14-Sep-23			189.166.000	100,00		100,00%		
21	Peningkatan Jalan Cungur Petruk- Kayubima Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Ruas 193	APBD	BM	185.250.000	184.592.000	CV. GERAK MAJU	1 Agu23	050/4893/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.592.000	1 Agu23	29-Sep-23			184.592.000	100,00		100,00%		
22	Peningkatan Jalan ruas Kauman Winongsari Ruas 202 Dusun Kedungrejo Desa Kauman Kec. Kaliwiro	APBD	BM	185.250.000	184.495.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4421/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.495.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.495.000	100,00		100,00%		
23	Peningkatan Jalan Ruas Kaliguwo - Lamuk Desa Ngasinan Kec. Kaliwiro Ruas 185	APBD	BM	185.250.000	184.197.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4430/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.197.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.197.000	100,00		100,00%		
24	Peningkatan Jalan Ruas Kayubima-Banjarnegara Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro Ruas 196	APBD	BM	185.250.000	184.585.000	CV. GERAK MAJU	25-Jul-23	050/4424/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.585.000	25-Jul-23	22-Sep-23			184.585.000	100,00		100,00%		
25	ASPAL JALAN DUSUN PONGGOTAN MEDONO LEWAT PENCIL KALIWIRO RUAS 205	APBD	BM	190.000.000	188.731.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	13-Jul-23	050/3779/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.731.000	13-Jul-23	10-Sep-23			188.731.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
26	Peningkatan Jalan sikapat - Besuki No.218 Dusun. Besuki Kec. Wadasilintang	APBD	BM	180.500.000	179.631.000	CV. ABISAKHA KARYA PUTRA	28 Agu 23	050/6221/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.631.000	28 Agu 23	27 okt 23			179.631.000	100,00		100,00%		
27	Aspal Jalan Ngalian - Kalidadap Kecamatan Wadasilintang Ruas 212	APBD	BM	190.000.000	188.616.000	CV. PERMATA HIJAU	21 Juli 2023	050/4242/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.616.000	21 Juli 2023	18-Sep-23			188.616.000	100,00		100,00%		
28	Aspal Jalan Kemlaka Sumberarsi-Desa Kalligowong Desa Sumberarsi Kec. Wadasilintang	APBD	BM	200.000.000	-														Tidak Dikerjakan
WILAYAH 5																			
1	Rehabilitasi Jalan Ruas 135 Karangarsi - Kalikarung	APBD	BM	190.000.000	190.000.000														0,00% belum ada minat
1	Rehabilitasi Jalan Ruas 143 Secantik - Talunombo	APBD	BM	171.000.000	170.114.000	CV RIMAY KARYA UTAMA	27-Sep-23	050/8453/BM.PUPR/PPKOM/2023	170.114.000	27-Sep-23	25-Nov-23			170.114.000	100,00		100,00%		
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Desa Tempuranduwir menuju Ngadisalam Ruas 144	APBD	BM	171.000.000	170.114.000	CV. ARTHA PUTRA MANDIRI	13-Jul-23	050/3789/BM.PUPR/PPKOM/2023	170.114.000	13-Jul-23	10-Sep-23			170.114.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
3	Pembangunan Jalan Jlamprang - Cua di Desa Simbang Kecamatan Kalikajar	APBD	BM	100.000.000	-														Tidak Dikerjakan
4	Rehabilitasi Jalan Ruas 154 Kedalon - Banyumudal	APBD	BM	190.000.000	189.161.000	CV.SEKAR ARUM	24-Jul-23	050/4325/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.161.000	24-Jul-23	21-Sep-23			189.161.000	100,00		100,00%		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 156 Lamuk - Kwadungan	APBD	BM	190.000.000	190.000.000														0,00% Slipa
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 159 Serang - Tanggegunung	APBD	BM	190.000.000	189.253.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	21-Jul-23	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.392.000	21-Jul-23	18-Sep-23			179.392.000	94,79		100,00%		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 161 Sadan - Butuh Kidul	APBD	BM	190.000.000	189.253.000	CV. DIGDAYA JAYA	8 Agu 23	050/5313/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.253.000	8 Agu 23	6 Okt 23			189.253.000	100,00		100,00%		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 163 Tegalombo - Begaluh	APBD	BM	190.000.000	180.051.000	CV. TERATAI MAS	25-Jul-23	050/4412/BM.PUPR/PPKOM/2023	180.051.000	25-Jul-23	22-Sep-23			180.051.000	100,00		100,00%		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 177 Tegeswetan - Bener	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 179 Kagungan - Tegalgot	APBD	BM	190.000.000	189.241.000	CV. MAKMUR LANGGENG JAYA	11-Okt-23	050/9246/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.241.000	11-Okt-23	09-Des-23			-	-		5,00%		
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 181 Jangkrikan - Bojongan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000														0,00% belum ada minat
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 146 Karangarsi - Kyuni	APBD	BM	190.000.000	189.485.000	KARYA EFFECTIVE	26-Sep-23	050/8357/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.485.000	26-Sep-23	24-Nov-23			189.485.000	100,00		100,00%		
13	Peningkatan Jalan Tegalgot - Rimpak	APBD	BM	190.000.000	189.293.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	25-Jul-23	050/4418/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.293.000	25-Jul-23	22-Sep-23			189.293.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
14	Rehabilitasi Jalan Ruas Gandok - Kewengen	APBD	BM	200.000.000	184.157.000	CV. TERATAI MAS	12-Jul-23	050/3678/BM.PUPR/PPKOM/2023	184.157.000	12-Jul-23	09-Sep-23			184.157.000	100,00		100,00%		
15	Peningkatan Jalan Mungking-Karanganyar Ruas Jalan 133	APBD	BM	190.000.000	179.921.000	CV. SURYA PERDANA ABADI	14-Jul-23	050/3845/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.921.000	14-Jul-23	11-Sep-23			179.921.000	100,00		100,00%		
16	Peningkatan jalan Tempurejo - Kyuni No Ruas 128	APBD	BM	200.000.000	-														Tidak Dikerjakan
17	Pengaspalan Jalan Kalikajar - Perboto Blok Bakulan Ruas 147	APBD	BM	142.500.000	140.649.000	CV. MUTIARA	12-Jul-23	050/3680/BM.PUPR/PPKOM/2023	140.649.000	12-Jul-23	09-Sep-23			140.649.000	100,00		100,00%	Kontrak sudah cair 100%	
18	Peningkatan Jalan Ruas 158 Luwiyang - Bakalan	APBD	BM	166.250.000	165.793.000	CV. CAHAYA PELANGI	28 Agu 23	050/6298/BM.PUPR/PPKOM/2023	165.793.000	28 Agu 23	27 Okt 23			165.793.000	100,00		100,00%		
19	Aspal Jalan Ruas 150 Butuh - Bowongso	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
20	Peningkatan Jalan Ruas 173 Beran-Rimpak Desa. Warangan Kec. Kepil	APBD	BM	180.500.000	179.172.000	CV. PUTRA MOZANDA	7 Agu 23	050/5135/BM.PUPR/PPKOM/2023	179.172.000	7 Agu 23	6 Okt 23			179.172.000	100,00		100,00%		
21	Peningkatan Jalan Ruas 178 Tegeswetan - Gadingsukuh Kecamatan Kepil	APBD	BM	142.500.000	139.873.000	CV. PUTRA MOZANDA	1 Agu 23	050/4887/BM.PUPR/PPKOM/2023	139.873.000	1 Agu 23	29-Sep-23			139.873.000	100,00		100,00%		
22	Peningkatan Jalan Ruas 183 Warangan - Kaliwuluh Kecamatan Kepil	APBD	BM	95.000.000	92.715.000	CV. PUTRA MOZANDA	1 Agu 23	050/4889/BM.PUPR/PPKOM/2023	92.715.000	1 Agu 23	29-Sep-23			92.715.000	100,00		100,00%		
23	Peningkatan Jalan Ruas 181 Jangkrikan - Bojongan Kecamatan Kepil	APBD	BM	150.000.000	-														Tidak Dikerjakan
24	Senderan Jalan ruas No. 171 Desa Gondowulan Kec. Kepil	APBD	BM	180.500.000	177.650.000	CV. DEENANDAA	06-Okt-23	050/8990/BM.PUPR/PPKOM/2023	177.650.000	06-Okt-23	04-Des-23			-	-		45,00%		
25	Rehabilitasi Jalan Ruas 131 Sapuran Marongsari di Sabrang Kec Sapuran	APBD	BM	190.000.000	-														Tidak Dikerjakan
Konsultansi																			
1	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas Banprov	APBD	BM	60.000.000	75.000.000	CV. TIGA DIMENSI	25-Sep-23	050/8266/BM.PUPR/PPKOM/2023	74.209.000	25-Sep-23	23 Des 23			-	-		40,00%		
2	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas I	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA	13-Jul-23	050/3771/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.257.000	13-Jul-23	09-Nov-23			-	-		100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
3	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas II	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	13-Jul-23	050/3773/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.279.000	13-Jul-23	09-Nov-23			76.279.000	99,06		100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
4	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas III	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	13-Jul-23	050/3775/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.356.000	13-Jul-23	09-Nov-23			-	-		100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
5	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas IV	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. SUMINAR JAYA	13/07/2023	050/3777/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.212.000	13/07/2023	09/11/2023			-	-		100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
7	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencanaan Banprov	APBD	BM	60.000.000	75.000.000	CV. SUMINAR JAYA	01/02/2023	050/328/BM.PUPR/PPKOM/2023	74.375.000	01/02/2023	17/03/2023			74.375.000	99,17		100,00%		
8	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencanaan I	APBD	BM	80.000.000	77.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	14-Apr-23	050/1380/BM.PUPR/PPKOM/2023	76.440.000	14-Apr-23	28-May-23			76.440.000	99,27		100,00%	Perubahan Nota Dinas 22 Mei	
9	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencanaan II																		

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI	REALISASI	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	THD RENKAS	%		
	WILAYAH 4																		
	1	Pembangunan Jembatan Katilampa Dusun Katilampa Desa Karangsembung	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GERAK MAJU	20/09/2023	050/7943/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.231.000	20/09/2023	18/11/2023							100,00%
		WILAYAH 5																	
	1	Rehabilitasi Jembatan di Ruas 97 Lamuk Bowongso	APBD	BM	380.000.000	380.000.000													Tidak dilaksanakan karena gagal tender sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup
		Konsultansi																	
	1	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Pengawas Jembatan	APBD	BM	30.000.000	75.000.000	CV TIGA DIMENSI	08-Sep-23	050/7176/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.444.000	08-Sep-23	21-Nov-23							50,00%
	2	(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana Jembatan	APBD	BM	30.000.000	25.000.000	CV SUMINAR JAYA	04-May-23	050/1602/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.542.000	04-May-23	02-Jun-23			24.542.000	98,17			100,00%
		Biaya Umum			116.307.400	16.127.400								7.582.400					
		PERUBAHAN PENJABARAN																	
	1	Rehabilitasi Jembatan Grenjeng Ruas 118 Keseneng - Candiyanan				-													Tidak Dikerjakan
		PERUBAHAN																	
		Penggantian Jembatan Bonegoro Ruas Sapuran - Kaliwiro				200.000.000													0,00% Proses
		Penggantian Jembatan di Ruas Kajeksan - Sukoharjo				200.000.000													0,00% Proses
		Penggantian Jembatan di Ruas Trimulyo - Lancar				150.000.000													0,00% Proses
		Penggantian Jembatan Grenjeng Ruas Keseneng Candiyanan				200.000.000													0,00% Proses
		Penyempurnaan Jembatan Keseneng				200.000.000													0,00% Proses
		(Belanja Jasa Konsultansi) Konsultansi Perencana Intersection Ruas Jalan Keseneng - Candiyanan				60.000.000													0,00% Proses
	10	Pemeliharaan Rutin Jembatan			500.000.000	420.000.000							420.000.000	100,00	186.967.400	44,52	44,52	47,04%	
	1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	APBD	BM	446.556.600	390.469.600									183.662.000	47,04			47,04%
		Biaya Umum			53.443.400	29.530.400									3.305.400				
	11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			2.500.000.000	2.500.000.000							2.497.500.000	99,90	725.699.000	29,03	29,06	83,85%	
	1	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	APBD	BM	2.469.000.000														
		PERUBAHAN PENJABARAN																	
	1	Senderan Jalan Kasiran-Pacarmulyo				200.000.000	CV. ALFA KARUNIA	30 Mei 23	050/2179/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.262.000	30 Mei 23	28-Jun-23			199.262.000	99,63			100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	2	Rehabilitasi Jembatan Tajug				175.000.000	CV. ALFA KARUNIA	14-Sep-23	050/7543/BM.PUPR/PPKOM/2023	173.803.000	14-Sep-23	12-Nov-23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	3	Pembangunan Drainase Jalan Kuripan - Binangun di Dusun Sumber Desa Lumajang Kecamatan Watumalang				-	CV BUMI MAS	06-Sep-23	050/6798/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.608.000	06-Sep-23	04-Nov-23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	4	Pembangunan Senderan Ruas Jalan Kepil - Kalibawang				-	CV JALA SUTRA	24 Agu 23	050/6219/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.618.000	24 Agu 23	22 Okt 23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	5	Pembangunan Senderan Ruas Jalan Kalibeber - Depok Kecamatan Mojotengah				-	CV. SELO ARTHA MAS	20-Sep-23	050/7935/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.442.000	20-Sep-23	18-Nov-23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	6	Pembangunan Senderan di Desa Kalipuru Ruas Jalan Rejosari - Kalipuru Kecamatan Kepil				-	CV. ARFONDO	25-Sep-23	050/8226/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.711.000	25-Sep-23	23-Nov-23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	7	Pembangunan Senderan Ruas Jalan Lingkar Selatan				-	CV. BHAVANA	21-Jul-23	050/4238/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.343.000	21-Jul-23	18-Sep-23			199.343.000	99,67			100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	8	Senderan Ruas Jalan Jangkrikan - Kalikarung				-	cv visara perkasa	10 Agu 23	050/5470/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.626.000	10 Agu 23	8 Okt 23			99.626.000	99,63			100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	9	Pembangunan gorong-gorong Ruas Jalan Gunungtugel-Kalibening				-	CV. Jaya Raharja	16 Agu 23	050/5791/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.408.000	16 Agu 23	14 Okt 23							100,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	10	Senderan Jalan Gemilang Bawah Kelurahan Kepil				-	BV. DEENANDAA	10-Oct-23	050/9242/BM.PUPR/PPKOM/2023	178.856.000	10-Oct-23	08-Dec-23							95,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
	11	Pembangunan Gorong-gorong Ruas Jalan Garung-Kayugiyang				-	CV. WAHYU ABADI PERKASA	27-Sep-23	050/8441/BM.PUPR/PPKOM/2023	124.310.000	27-Sep-23	25-Nov-23							95,00% Perubahan Nota Dinas 31 Mei
		12				362.205.940													Perubahan Nota Dinas 31 Mei (belum ada minat proses pengadaan)
		Biaya Umum			31.000.000	57.794.060									227.468.000				
		PERUBAHAN																	
	1	Pembangunan Senderan pada Ruas Jalan Sapuran-Kaliwiro				200.000.000													0,00% Proses
I		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			240.000.000	176.800.000							176.800.000	100,00	58.064.109	32,84	32,84	32,84%	
a		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			215.000.000	170.100.000									54.296.359	31,92	31,92%		

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD		TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%		
	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	BP	100.000.000	56.190.000						56.190.000	100,00	12.027.809	21,41	21,41	21,41%		
	2	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	APBD	BP	50.000.000	55.910.000						55.910.000	100,00	22.418.000	40,10	40,10	40,10%		
	3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	BP	65.000.000	58.000.000						58.000.000	100,00	19.850.550	34,23	34,23	34,23%		
b		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000	6.700.000						6.700.000	100,00	3.767.750	56,24	56,24	56,24%		
	1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	APBD	BP	25.000.000	6.700.000						6.700.000	100,00	3.767.750	56,24	56,24	56,24%		
J		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			950.000.000	939.300.000						897.137.250	95,51	285.033.812	30,35		30,35%		
a		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			300.000.000	325.000.000								168.253.492	51,77		51,77%		
	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	APBD	TR	250.000.000	250.000.000						238.448.330	95,38	165.179.432	66,07	69,27	66,07%		
	2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	-								-	-	-	-	Tidak Dikerjakan	
	3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	75.000.000						75.000.000	100,00	3.074.060	4,10	4,10	4,10%		
b		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			425.000.000	425.000.000								26.417.100	6,22		6,22%		
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	APBD	TR	400.000.000	400.000.000						399.125.000	99,78	6.179.500	1,54	1,55	1,54%		
		Konsultan																	
	1	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sapuran	APBD	TR	190.000.000	190.000.000	CV. WISANGGENI KONSULTAN	11 - 09 - 2023	050/051/PR.PUPR/PPKOM/2023	168.357.030,00	11 - 09 - 2023	19 - 12 - 2023						5,00%	
	2	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wadaslintang	APBD	TR	190.000.000	-													Tidak Dikerjakan
		Biaya Umum			20.000.000	120.000.000													
		PERUBAHAN																	
	1	Penyusunan materi teknis buku fakta analisa rencana tata ruang Perkotaan Wadaslintang	APBD	TR		90.000.000												0,00%	
	2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	APBD	TR	25.000.000	25.000.000						25.000.000	100,00	20.237.600	80,95	80,95	80,95%		
c		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000	49.300.000								-	-	-	-	0,00%	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	APBD	TR	25.000.000	25.000.000						25.000.000	100,00	-	-	-	-	0,00%	
		Penyusunan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	APBD	TR		24.300.000												0,00%	
	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	-													Tidak di Kerjakan
d		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	140.000.000								90.363.220	64,55		64,55%		
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	40.000.000						40.000.000	100,00	14.153.750	35,38	35,38	35,38%		
	2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	TR	100.000.000	100.000.000						94.563.920	94,56	76.209.470	76,21	80,59	76,21%		

Wonosobo, November 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19731021 200003 1 003