



DINA RUPR
KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKJIP) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soeharto Km. 5 Kalierang Kec. Selomerto, Wonosobo 56361
Telp. (0286) 321049; Fax. (0286) 33221148

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	2
1.3 <i>Strategic Issued</i>	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)	3
Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)	3
Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Formasi Jabatan Struktural *)	3
Tabel 1.4 Pegawai Berdasarkan Golongan *)	4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023	7
Tabel 2.2 Program Dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Penetapan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2023	8
Tabel 2.3 Program Dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2023	9
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023	11
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023	25
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Wonosobo	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.....	4
------------------------------------------------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pengujian bahan dan hasil bangunan serta pengelolaan alat alat berat;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1) Kemampuan anggaran

Sebagai dinas teknis yang out put utamanya adalah infrastruktur maka kemampuan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian kinerja. Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rekapitulasi perkembangan kegiatan belanja langsung mengelola anggaran langsung sebesar Rp 225.445.450.122 (Dua ratus dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).

2) Kondisi Sumber Daya Manusia

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal diantaranya adalah peta SDM dan struktur organisasi yang ada. Data kepegawaian tahun 2023 terkait jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

a. Pegawai berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)

	PT Perantara (Ps-2B)	Administrasi (Ps-3A)	Administrasi (Ps-3B)	Pengawas (Ps-4A)	Pengawas (Ps-4B)	Pejabat Fungsional III	Pejabat Fungsional Terampil	JML PNS	Jumlah
Kepala Dinas	1							1	1
Subdinas		1		2				22	25
Bidang Bina Program			1			1		1	3
Bidang Bina Manaja			1			1		4	6
Bidang Sumber Daya RA			1			1		1	3
Bidang Penilaian Ruang			1					1	1
Bidang Uptu Korpri			1			2	5	1	11
UPPD Pengabdian Masyarakat							1	1	1
UPPD Sat. Terpadu								1	1
UPPD MS. I. Karang				1			2	0	3
UPPD MS. II. Wonorejo				1			2	0	3
UPPD MS. III. Subdundu				1			2	0	3
UPPD MS. IV. Subdundu				1			2	0	3
UPPD MS. V. Subdundu				1			2	0	3
UPPD MS. VI. Subdundu				1			2	0	3
Jumlah	1	1	1	9		11	15	31	61

*) Data Kepegawaian per Desember 2023

b. Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana strata 2 (S2)	7	7.69%
2	Sarjana strata 1 (S1)	19	20.88%
3	Sarjana muda/diploma (DIII/DIV)	17	18.68%
4	SMA/SMK	28	30.77%
5	SLTP	15	16.45%
6	SD/MI	5	5.49%
JUMLAH		91	100%

*) Data Kepegawaian per Desember 2023

c. Pegawai PNS Berdasarkan Eselon / Formasi Jabatan Struktural

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Formasi Jabatan Struktural *)

No	Eselonering	Formasi Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon 2B	1	1
2	Eselon 3A	1	1
3	Eselon 3B	5	5
4	Eselon 4A	7	7
5	Eselon 4B	5	0
6	Non Eselon	72	77
JUMLAH		91	91

*) Data Kepegawaian per Desember 2023

d. Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4 Pegawai Berdasarkan Golongan *)

No	Tingkat Kepangkatan / Golongan Ruang	Jumlah Pegawai	%	
1	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	2	2.20%	6.52%
2	Pembina / (IV/a)	4	4.40%	
3	Penata Tingkat 1 (III/d)	9	9.09%	
4	Penata (III/c)	5	5.49%	34.07%
5	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	2	2.20%	
6	Penata Muda (III/a)	15	16.48%	
7	Pengatur / Tingkat 1 (II/d)	16	17.58%	43.96%
8	Pengatur (II/c)	13	14.29%	
9	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)	7	7.69%	
10	Pengatur Muda (II/a)	4	4.40%	15.36%
11	Juru Tingkat 1 (I/d)	18	14.29%	
12	Juru (I/c)	1	1.10%	
Jumlah		91	100%	

*) Data Kepegawaian per Desember 2023

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta isian pejabatnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

1.3 Strategic Issued

Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut:

1) KESEKRETARIATAN

- a. Rasio Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum ideal dengan dimensi sasaran dan kewenangan organisasi
- b. Tumpang tindih serta ketidak sesuaian tugas pokok dan fungsi dalam Urusan Pekerjaan Umum
- c. Struktur organisasi yang kurang sesuai dengan atmosfir dan tantangan kinerja kedepan

2) JALAN DAN JEMBATAN

- a. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah
- b. Tingginya potensi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana longsor

3) SUMBER DAYA AIR

- a. Belum optimalnya tata kelola irigasi dan sumber daya air lainnya
- b. Keberadaan saluran irigasi pada kawasan rawan bencana longsor

4) AIR MINUM DAN SANITASI

- a. Masih rendahnya akses layanan air limbah domestik layak dan aman
- b. Belum optimalnya akses layanan air minum layak dan aman

5) DRAINASE

- a. Kondisi saluran drainase belum memadai, multifungsi dengan saluran irigasi dan air limbah domestik
- b. Belum tersedianya sistem tata kelola dan kelembagaan pengelolaan drainase secara optimal
- c. Meningkatnya banjir limpasan

6) JASA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Masih rendahnya rasio analis/operator bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi
- b. Masih rendahnya bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung
- c. Masih rendahnya bangunan gedung fungsi pemerintahan, sosial dan budaya yang inklusif dan memiliki standar kemudahan bangunan Gedung

7) PENATAAN RUANG, PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

- a. Belum efektifnya penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Belum optimalnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan perkotaan
- c. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
- d. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disampaikan diatas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2023. Pada Tahun 2023, DPUPR melaksanakan 10 program yang diharapkan dapat melaksanakan 6 sasaran strategis sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	63.00%
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	65.55%
3	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak	Indeks Layanan Air Minum	88%
4	Meningkatnya Layanan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Layak	Indeks Sanitasi	58.33%
5	Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah	Indeks Penataan Ruang	72.75%
6	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PUPR	66.42%

Untuk mewujudkan target kinerja yang sudah di tetapkan tersebut, Dinas PUPR sebagaimana tertuang Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 245.011.850.753,00** (Dua ratus empat puluh lima milyar sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) untuk melaksanakan 10 program. Anggaran terbesar dialokasikan pada program penyelenggaraan jalan sebesar Rp. 168.549.311.248,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau 68,79% dari total

anggaran. Sementara itu, alokasi anggaran dengan nominal kecil (kurang dari Rp. 1 Milyar) adalah pada program pengembangan jasa konstruksi sebesar Rp. 240.000.000,00 program pengelolaan dan pengembangan system drainase sebesar Rp. 550.000.000,00, program penataan bangunan gedung sebesar Rp. 833.320.000,00 dan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp. 950.000.000,00. Rincian anggaran perprogram dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Program Dan Anggaran Dinas PU/PR Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Penetapan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2023

NO	PROGRAM	APBD PENETAPAN TA 2023 (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11,190,556,505
2	Program Penyelenggaraan Jalan	168,549,311,248
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22,679,000,000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11,949,000,000
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	11,050,000,000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	833,320,000
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17,020,663,000
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	550,000,000
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	240,000,000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950,000,000
	JUMLAH	245,011,850,753

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo berkurang menjadi Rp **236.766.480.524,00** (Dua ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).Rincian program dan alokasi anggaran per program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Program Dan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2023

NO	PROGRAM	APBD TA 2023		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
		PENETAPAN (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.190.556.509	11.539.810.402	349.273.897
2	Program Penyelenggaraan Jalan	168.549.311.248	160.407.082.322	-8.142.228.926
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.679.000.000	22.473.000.000	-206.000.000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.949.000.000	11.762.525.000	-186.475.000
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	11.050.000.000	11.579.263.000	529.263.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	833.320.000	814.896.800	-18.423.200
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.020.663.000	16.173.063.000	-847.600.000
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	550.000.000	925.000.000	375.000.000
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	240.000.000	176.800.000	-63.200.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000	915.000.000	-35.000.000
	JUMLAH	245.011.850.753	236.766.480.524	-8.245.370.229

Pada tabel 2.3. terlihat bahwa terjadi penurunan alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.245.370.229,00 atau secara rerata turun sebesar 3,36% dibandingkan anggaran Penetapan APBD TA 2023. Dari 10 program yang diamanahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, terdapat 7 program yang mengalami perubahan alokasi anggaran berupa penurunan alokasi anggaran sementara 3 sisanya mengalami kenaikan anggaran meskipun tidak terlalu besar. Penurunan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada program penyelenggaraan jalan yaitu sebesar Rp. 8.142.228.926,00, dari semula Rp. 168.549.311.248,00 menjadi Rp. 160.407.082.322,00. Sementara itu, penurunan alokasi anggaran terkecil terdapat pada program penataan bangunan gedung yaitu sebesar Rp. 18.423.200,00 dari semula Rp. 833.320.000,00 menjadi Rp. 814.896.800,00.

Meskipun secara umum terjadi penurunan alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun pada beberapa program mengalami peningkatan alokasi anggaran. Peningkatan anggaran terbesar terjadi

pada program penataan bangunan dan lingkungan yaitu sebesar Rp. 529.263.000,00 dari semula Rp. 11.050.000.000,00 menjadi Rp. 11.579.263.000,00. Sementara itu, peningkatan alokasi anggaran terkecil terjadi pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu sebesar Rp. 349.273.897,00 dari semula Rp. 11.190.556.505,00 menjadi Rp. 11.539.830.402,00.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, ditengah kendala keterbatasan jumlah personil maupun kompetensi yang dimiliki, maka diperlukan strategi dan kebijakan internal yang saling mendukung dan menguatkan. Hubungan kerja antar bidang baik itu pengampu program maupun dengan bidang lain yang memiliki tugas dan fungsi lain yang berkaitan dibangun dengan semangat kolaborasi dan sinergitas. Tugas dan fungsi Bidang Bina Program yang didalamnya mencakup perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang diposisikan untuk menjembatani dan mendukung *crosscutting* pelaksanaan kegiatan dan/atau sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur melalui hasil pengukuran kinerja organisasi pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023, pada setiap sasaran strategis yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA (2022)	TARGET AKHIR REGISTRASI	CAPAIAN TAHUN 2023 THO TARGET AKHIR REGISTRASI
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan	63	64.14	101.81	64.91	65.00	98.68
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	65.55	65.29	100.37	63.22	69.80	94.26
3	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak	Indeks Layanan Air Minum	88	87.34	99.20	85.60	91.00	96.42
4	Meningkatnya Layanan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Layak	Indeks Sanitasi	58.33	45.5	78.00	40.00	77.08	58.03
5	Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah	Indeks Penataan Ruang	72.25	66.25	91.75	60.00	83.25	73.58
6	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan Pemerintahan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Evaluasi SARF Dinas PUPR	83 66.42	89.48 95.7	107.82 104.94	87.90 66.89	88.21 72.47	101.49 98.18

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Didalam sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Tingkat Kemantapan jalan**. Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja tingkat kemantapan jalan adalah sebagai berikut:

- Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan capaian kinerja sebesar

- 101,81% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 63% dapat terealisasi sebesar 64,14%.
- b. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa meskipun realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 101,81%, namun realisasi kinerja tersebut sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 0,77% dari semula 64,91% menjadi 64,14%.
 - c. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 64,14% telah mendekati target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 65% atau mencapai 98,68% dari target akhir kinerja jangka menengah.
 - d. Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab penurunan kinerja tingkat kemantapan jalan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 antara lain adalah upaya rehabilitasi, rekonstruksi maupun pemeliharaan berkala dan rutin yang dilakukan atas jalan status kabupaten meskipun telah mampu meningkatkan kondisi baik jalan sebesar 11% yaitu dari 18% menjadi 29%, namun belum mampu menahan laju penurunan kondisi jalan dari kondisi sedang ke rusak ringan. Sehingga secara agregat, kondisi kemantapan jalan yang merupakan gabungan dari jalan kondisi baik dan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,77%.
 - e. Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan target kinerja tingkat kemantapan jalan, DPUPR telah melaksanakan

- upaya lelang pekerjaan lebih awal, memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa yang tersedia dalam etalase e-katalogue berupa pekerjaan aspal serta mengupayakan kolaborasi multistakeholder baik dengan kecamatan maupun masyarakat setempat terkait upaya pemeliharaan jalan maupun drainase jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja kemantapan jalan tahun 2023 berasal dari program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi

Didalam sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks Kinerja Sistem Irigasi**. Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja indeks kinerja system irigasi adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan capaian kinerja berupa indeks kinerja system irigasi adalah sebesar 100,37% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 65,55% dapat terealisasi sebesar 65,79%.
- b. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu dari 63,22% di tahun 2022 menjadi 65,55% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,57%.
- c. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja layanan irigasi tahun 2023 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 65,55% telah mendekati target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 69,80% atau mencapai 94,26% dari target akhir kinerja jangka menengah.

- d. Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab peningkatan kinerja layanan irigasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 antara lain adalah dukungan anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih dari 7 milyar rupiah untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di 6 Daerah Irigasi (DI). Dukungan anggaran tersebut mampu meningkatkan kinerja beberapa indikator pembentuk Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI).
- e. Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan target kinerja layanan irigasi, DPUPR telah melaksanakan upaya lelang pekerjaan lebih awal dan mengupayakan kolaborasi multistakeholder khususnya dengan Perkumpulan Petani Pengguna Air Irigasi (P3AI) maupun berupa kelembagaan melalui pembentukan Komisi Irigasi.
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja kemandapan jalan tahun 2023 berasal dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak

Didalam sasaran strategis meningkatnya layanan akses air minum layak terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks Layanan Air Minum**. Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja indeks layanan air minum adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja berupa indeks layanan air minum adalah sebesar 99,70% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 88% dapat terealisasi sebesar 87,74%.
- b. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu dari 85,60% di tahun 2022 menjadi 87,74% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,14%.
- c. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja layanan akses air minum layak tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 87,74% telah mendekati target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 91% atau mencapai 96,42% dari target akhir kinerja jangka menengah.
- d. Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab peningkatan kinerja layanan irigasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 antara lain adalah perluasan akses jaringan air minum perpipaan di pedesaan melalui Sistem Penyediaan Air

- Minum (SPAM) dan di perkotaan melalui jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun kolaborasi keduanya mampu meningkatkan nilai indeks layanan air minum.
- e. Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan target kinerja layanan air minum, DPUPR telah melaksanakan upaya perluasan penyediaan air minum pedesaan melalui dukungan pendanaan pusat (Dana Alokasi Khusus – DAK), kolaborasi dengan PDAM untuk perluasan akses maupun pembinaan atas BPSPAM selaku pengelola layanan air minum pedesaan.
 - f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja kemantapan jalan tahun 2023 berasal dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Meningkatnya Layanan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Layak

Didalam sasaran strategis meningkatnya layanan akses pengolahan air limbah domestik layak terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks Sanitasi**. Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja berupa indeks sanitasi adalah sebesar 78% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 58,33% dapat terealisasi sebesar 45,50%.
- b. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil

- bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu dari 40% di tahun 2022 menjadi 45,50% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,50%. Namun demikian, kenaikan realisasi kinerja dari 2022 ke 2023 tersebut belum cukup untuk mencapai atau melampaui target kinerja tahun 2023 sebesar 58,33%
- c. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 45,50% meskipun terhitung sudah cukup tinggi namun masih jauh dari target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 78%. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 45,50% baru mencapai 59,03% dari target akhir kinerja jangka menengah.
- d. Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, Identifikasi penyebab masih rendahnya capaian realisasi kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 maupun target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 antara lain adalah bahwa dalam perhitungan indeks sanitasi, upaya peningkatan akses layanan sanitasi layak masih belum cukup karena didalamnya turut diperhitungkan pula indikator lain berupa skor institusi, regulasi dan operasional.
- e. Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak, DPUPR telah melaksanakan upaya mendorong pencapaian skor pada

- indikator indeks sanitasi diluar indikator cakupan akses sanitasi layak yaitu melalui penyusunan regulasi pendukung layanan sanitasi, maupun penguatan operasi dan pemeliharaan layanan sanitasi.
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak tahun 2023 berasal dari Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Didalam sasaran strategis meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Indeks Penataan Ruang**. Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja penataan ruang wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja berupa indeks penataan ruang adalah sebesar 91,75% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 72,75% dapat terealisasi sebesar 66,75%.
- b. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu dari 60% di tahun 2022 menjadi 66,75% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,75%. Namun demikian, kenaikan realisasi kinerja dari 2022 ke 2023 tersebut belum cukup untuk mencapai atau melampaui target kinerja tahun 2023 sebesar 72,75%

- c. Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja indeks penataan ruang wilayah tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 66,75% meskipun terhitung sudah cukup tinggi namun masih jauh dari target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 93,25%. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 66,75% baru mencapai 71,58% dari target akhir kinerja jangka menengah.
- d. Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab masih rendahnya capaian realisasi kinerja penataan ruang wilayah tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 maupun target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 antara lain adalah bahwa didalam perhitungan indeks penataan ruang wilayah, disamping aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, aspek perencanaan tata ruang perlu didorong lebih kuat lagi dengan percepatan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai aturan turunan dan pendetailan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah berhasil diperdakan di tahun 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 – 2043.
- e. Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak, DPUPR telah melaksanakan upaya percepatan legalisasi RDTR Perkotaan Wonosobo dan RDTR Perkotaan Kertek.
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi kinerja layanan akses pengolahan air limbah domestik layak tahun 2023

berasal dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

6. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dan Pemerintahan yang Akuntabel

Didalam sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintahan yang akuntabel terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Nilai Evaluasi SAKIP DPUPR

Analisis capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja berupa indeks penataan ruang adalah sebesar 104,94% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 66,42% dapat terealisasi sebesar 69,70%.
- 2) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu dari 66,89% di tahun 2022 menjadi 69,70% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,81%.

- 3) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja nilai evaluasi SAKIP DPUPR tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 69,70% telah mendekati target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 72,47%. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 69,70% setara dengan 96,18% dari target akhir kinerja jangka menengah.
- 4) Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab meningkatnya realisasi nilai evaluasi SAKIP DPUPR tahun 2023 adalah bahwa Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo telah mampu menyusun dan menyajikan laporan kinerja tahun 2022 dan laporan kinerja 2023 secara berkala dan triwulan. Dokumen laporan kinerja tersebut telah diformalkan dan menyajikan informasi kinerja yang cukup baik
- 5) Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan kinerja nilai evaluasi SAKIP, DPUPR telah melaksanakan upaya pelaporan secara berkala. Namun demikian, pada catatan hasil evaluasi terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaporan tahun 2023

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Analisis capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja berupa indeks penataan ruang adalah sebesar

107,82% dimana dari target kinerja tahun 2023 sebesar 83% dapat terealisasi sebesar 89,49%.

- 2) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 didapatkan hasil bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022, yaitu dari 87,60% di tahun 2022 menjadi 89,49% di tahun 2023. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,89%.
- 3) Hasil analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja nilai evaluasi SAKIP DPUPR tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo didapatkan hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 89,49% telah melampaui target akhir kinerja jangka menengah tahun 2026 sebesar 88,21%. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 89,49% setara dengan 101,45% dari target akhir kinerja jangka menengah.
- 4) Dari pencapaian kinerja tahun 2023 tersebut diatas, identifikasi penyebab meningkatnya realisasi nilai evaluasi SAKIP DPUPR tahun 2023 adalah bahwa selama tahun 2023 terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perijinan baik itu tentang layanan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi maupun layanan berupa rekomendasi teknis dan penataan ruang. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.
- 5) Hasil analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya selama tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan

kinerja nilai evaluasi SAKIP, DPUPR telah melaksanakan upaya pelayanan perijinan dengan optimal dan mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Akhir (RPJMD)
			Target	Realisasi Kinerja	% Capaian	Status Capaian	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,26	66,56 %	62,90	94,50	Sangat Tinggi	70 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	95,18	100 %	95,06	95,06	Sangat Tinggi	100 %
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	53,38	61,46 %	69,56	113,18	Sangat Tinggi	64,64 %
	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	71,80	88,67 %	100,00	112,78	Sangat Tinggi	95 %
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	0,80	8,95 %	1,95	21,79	Sangat Rendah	16,86 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	67,32	75 %	70,32	93,76	Sangat Tinggi	90 %
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
	Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	41,32	45 %	30,44	67,64	Sedang	60 %

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Akhir (RPJMD)
			Target	Realisasi Kinerja	% Capaian	Status Capaian	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
	Persentase bangunan gedung pelayanan publik pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	17,65	21,05 %	28,44	135,11	Sangat Tinggi	36,84 %
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	6,06	25 %	27,27	109,08	Sangat Tinggi	50 %
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	41,77	63 %	39,40	62,54	Rendah	65 %
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	18,24	54,66 %	28,89	52,85	Rendah	57,86 %
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,21	80	100,00	125,00	Sangat Tinggi	100 angka
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
	Persentase penetapan kebijakan perencanaan tata ruang	75,00	60 %	100,00	106,67	Sangat Tinggi	100 %
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84,06	85,5 %	84,13	98,40	Sangat Tinggi	86,5 %

Sumber: Satu Data Wonosobo, 2023

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan dan mendukung urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp. 236.766.480.524,00 dimana Rp. 225.226.650.122,00 merupakan alokasi anggaran untuk melaksanakan 9 program utama yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sementara 1 (satu) program merupakan program penunjang urusan pemerintah daerah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 tersebut secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp. 230.206.766.108,00 atau mencapai

97,23% dari total alokasi. Sementara itu, jika dilakukan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran 9 program utama Dinas PUPR maka terserap anggaran sebesar Rp 217,458,594,781.00 atau 96,55%. Capaian program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.173.083.000,00	15.606.939.965,00	96,50%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.520.000,00	125.845.088,00	78,40%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	80.433.350,00	80,43%
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	60.520.000,00	45.411.738,00	75,04%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.012.563.000,00	15.481.094.877,00	96,68%
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	83.569.600,00	83,57%
	Peningkatan jaringan irigasi Permukaan	2.757.000.000,00	2.633.138.000,00	95,51%
	Rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	10.085.563.000,00	9.720.717.951,00	96,38%
	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Permukaan	2.490.000.000,00	2.469.712.195,00	99,19%
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	580.000.000,00	573.957.130,00	98,96%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.762.525.000,00	11.756.801.696,00	99,95%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.762.525.000,00	11.756.801.696,00	99,95%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	50.000.000,00	49.436.370,00	98,87%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	99.646.330,00	99,65%
	Perluasan Spam Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.612.325.000,00	11.607.718.796,00	99,96%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.473.000.000,00	22.380.955.921,00	99,59%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.473.000.000,00	22.380.955.921,00	99,59%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	49.945.000,00	99,88%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	350.000.000,00	317.589.125,00	90,74%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.723.000.000,00	7.696.174.304,00	99,65%
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	75.000.000,00	72.865.770,00	97,15%
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	12.550.000.000,00	12.519.473.722,00	99,76%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	225.000.000,00	224.908.000,00	99,96%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	925.000.000,00	908.651.464,00	98,23%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	925.000.000	908.651.464	98,23%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	420.000.000,00	410.610.000,00	97,76%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	505.000.000,00	498.041.464,00	98,62%
5	Penataan Bangunan Gedung	814.896.800,00	788.560.182,00	96,77%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	814.896.800,00	788.560.182,00	96,77%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	814.896.800,00	788.560.182,00	96,77%
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	11.579.263.000,00	11.565.090.988,00	99,88%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	11.579.263.000,00	11.565.090.988,00	99,88%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	235.000.000,00	232.579.880,00	98,97%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11.344.263.000,00	11.332.511.108,00	99,90%
7	Program Penyelenggaraan Jalan	160.407.082.322,00	153.618.053.710,00	95,77%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	160.407.082.322,00	153.618.053.710,00	95,77%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	480.000.000,00	473.635.892,00	98,67%
	Pengelolaan Leger Jalan	357.226.510,00	329.459.490,00	92,23%
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	336.374.786,00	309.359.784,00	91,97%
	Pembangunan Jalan	5.186.508.850,00	4.663.300.000,00	89,91%
	Rekonstruksi Jalan	64.739.897.850,00	62.684.781.572,00	96,83%
	Rehabilitasi Jalan	24.304.413.850,00	24.172.853.790,00	99,46%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	52.837.029.076,00	50.023.630.523,00	94,68%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.549.504.000,00	6.953.121.459,00	92,10%
	Penggantian Jembatan	1.696.127.400,00	1.300.487.400,00	76,67%
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	420.000.000,00	389.507.400,00	92,74%
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	2.500.000.000,00	2.317.916.400,00	92,72%
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	176.800.000,00	140.880.639,00	79,68%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	170.100.000,00	137.112.889,00	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.190.000,00	49.379.339,00	87,88%
	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	55.910.000,00	55.558.000,00	99,37%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	58.000.000,00	32.175.550,00	55,48%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000	11.565.090.988,00	56,24%
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	6.700.000,00	3.767.750,00	56,24%
9	Program Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	915.000.000,00	692.570.216,00	75,69%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	775.000.000,00	580.851.361,00	74,95%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	250.000.000,00	203.139.126,00	81,26%
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	75.000.000,00	51.666.060,00	68,89%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	425.000.000,00	301.232.130,00	99,26%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400.000.000,00	280.994.530,00	70,25%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	25.000.000,00	20.237.600,00	80,95%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.814.000,00	99,26%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	24.814.000,00	99,26%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	111.718.900,00	79,80%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	40.000.000,00	18.858.750,00	47,15%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	92.860.150,00	92,86%
	BELANJA TOTAL	225.445.450.122,00	217.666.378.781,00	96,55%

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Wonosobo

No	Sasaran Strategis	Kategori Indikator Sasaran	Capaian 2023		Anggaran			
			% Capaian	Kategori Capaian	Pagu Anggaran Perubahan (Program) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	1	99.33	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan JALAN	160.407.082.322	155.426.278.710	96,89
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Publik	1	99.97	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan SUMBER DAFTAR AIR	56.071.083.338	54.504.599.464	96,90
					PROGRAM PENYELenggaraan DAN PENYELenggaraan SISTEM IRRIGASI	879.200.000	868.893.444	98,83
3	Meningkatnya Kualitas Ruang Air Milik Masyarakat	1	98.70	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan DAN PENYELenggaraan SISTEM PENYEDERAJAT AIR MINUM	11.760.828.000	11.754.803.594	99,95
4	Meningkatnya Layanan Aspek Pengendalian Air Limbah Domestik Layak	1	99.00	Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan DAN PENYELenggaraan SISTEM AIR LIMBAH	22.470.000.000	21.890.999.800	97,46
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Ruang Wilayah	1	98.74	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan BANGUNAN DAFTAR UNDUNG	11.470.083.000	11.369.090.500	99,12
					PROGRAM PENYELenggaraan PENYALAMAN	818.000.000	802.970.134	98,04
6	Tercapainya Pelayanan Publik yang optimal dan Pemanfaatan yang Akutabat	1	99.61	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELenggaraan (PUSAT PENYELenggaraan) DAFTAR KABUPATEN, N DTA	13.870.880.400	13.540.090.800	97,55
					PROGRAM PENYALAMAN BANGUNAN BUDUNG	804.899.800	789.980.100	98,14
					PROGRAM PENYELenggaraan (PUSAT PENYELenggaraan) DAFTAR KABUPATEN, N DTA	179.800.000	170.080.800	94,59
Jumlah					1.061.064.000.000	1.029.090.999.800	96,97	

Catatan : Realisasi keuangan adalah data *unaudited*

Dalam upaya mencapai 6 (enam) sasaran strategis, terdapat 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan yaitu 1 (satu) program penunjang dan 9 (sembilan) program pelaksana urusan, Rincian program pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan

Upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada program penyelenggaraan jalan, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 160.407.082.322,00, Realisasi anggaran program penyelenggaraan jalan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 155.426.278.710,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 96,89%.

Realisasi anggaran pada program penyelenggaraan jalan, berkorelasi dan berkontribusi pada peningkatan yang sangat signifikan atas upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan khususnya pada indikator tingkat kemantapan jalan. Apabila diukur dengan kriteria

capaian, dimana apabila capaian kinerja $\geq 91\%$ - 100% berkategori sangat tinggi, maka capaian indicator tingkat kemantapan jalan tahun 2023 sebesar 101,81% dari target yang sudah ditetapkan, memiliki predikat capaian kinerja sangat tinggi.

2. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi

Upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pada program pengelolaan sumber daya air, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 16.173.083.000,00. Realisasi anggaran program pengelolaan sumber daya air tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15.606.939.465,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 96,50%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada program pengelolaan dan pengembangan system drainase, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 925.000.000,00. Realisasi anggaran program pengelolaan dan pengembangan system drainase tahun 2023 adalah sebesar Rp. 908.651.464,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 98,23%.

Realisasi anggaran pada program pengelolaan sumber daya air dan program pengelolaan dan pengembangan system drainase, berkorelasi dan berkontribusi pada peningkatan yang sangat signifikan atas upaya meningkatkan kinerja layanan irigasi khususnya pada indikator Indeks Kinerja Sistem irigasi (IKSI). Apabila diukur dengan kriteria capaian, dimana apabila capaian kinerja $\geq 91\%$ - 100% berkategori sangat tinggi, maka capaian indicator kinerja indeks

prasarana fisik irigasi tahun 2023 sebesar 100,37% dari target yang sudah ditetapkan, memiliki predikat capaian kinerja sangat tinggi.

3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak

Upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya layanan akses air minum layak, dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu:

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 11.762.525.000,00. Realisasi anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.756.801.696,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99,95%.

Realisasi anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, berkorelasi dan berkontribusi pada peningkatan yang sangat signifikan atas upaya meningkatkan layanan akses air minum layak khususnya pada indikator indeks layanan air minum. Apabila diukur dengan kriteria capaian, dimana apabila capaian kinerja $\geq 91\%$ - 100% berkategori sangat tinggi, maka capaian indikator kinerja indeks layanan air minum tahun 2023 sebesar 99,70% dari target yang sudah ditetapkan, memiliki predikat capaian kinerja sangat tinggi.

4. Meningkatnya Layanan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Layak

Upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya layanan akses pengolahan air limbah domestik layak, dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu:

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 22.473.000.000,00. Realisasi anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.380.955.921,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99,71%.

Realisasi anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berkorelasi dan berkontribusi pada peningkatan yang sangat signifikan atas upaya meningkatkan layanan akses pengolahan air limbah domestik layak. Namun demikian, apabila diukur menggunakan indeks sanitasi yang termasuk didalamnya terdapat skor institusi, skor regulasi, skor finalisasi dan skor cakupan, maka upaya peningkatan cakupan layanan saja menjadi tidak cukup. Apabila diukur dengan kriteria capaian, dimana apabila capaian kinerja 76% - 90% berkategori sedang, maka capaian indikator kinerja indeks sanitasi tahun 2023 sebesar 78% dari target yang sudah ditetapkan, memiliki predikat capaian kinerja sedang.

5. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada program penyelenggaraan penataan ruang, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 915.000.000,00. Realisasi anggaran program penyelenggaraan penataan ruang tahun 2023 adalah sebesar Rp.

692.570.216,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 75,69%.

b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pada program penataan bangunan dan lingkungan, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 11.579.263.000,00. Realisasi anggaran program penataan bangunan dan lingkungan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.565.090.988,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99,88%.

Realisasi anggaran pada program program yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah, berkorelasi dan berkontribusi pada peningkatan yang sangat signifikan atas upaya meningkatkan capaian indikator indeks penataan ruang. Apabila diukur dengan kriteria capaian, dimana apabila capaian kinerja $\geq 91\%$ - 100% berkategori sangat tinggi, maka capaian indikator indeks penataan ruang tahun 2023 sebesar 91,75% dari target yang sudah ditetapkan, memiliki predikat capaian kinerja sangat tinggi.

6. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dan Pemerintahan yang Akuntabel

Upaya mencapai sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintahan yang akuntabel, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 11.539.830.402,00. Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.940.036.827,00.

Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 94,80%.

b. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada program penataan bangunan gedung, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 814.896.800,00. Realisasi anggaran program penataan bangunan gedung tahun 2023 adalah sebesar Rp. 788.560.182,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 96,77%.

c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada program pengembangan jasa konstruksi, pagu anggaran yang dikelola sampai dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 176.800.000,00. Realisasi anggaran program pengembangan jasa konstruksi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 140.880.639,00. Prosentase capaian realisasi anggaran terhadap pagu anggaran adalah sebesar 79,68%.

Realisasi anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, penataan bangunan gedung dan program pembinaan jasa konstruksi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintahan yang akuntabel. Apabila diukur dengan kriteria capaian, dimana apabila capaian kinerja $\geq 91\%$ - 100% berkategori sangat tinggi, maka capaian kinerja indikator tahun 2023 atas target yang sudah ditetapkan pada indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebesar 107,82% dan indikator nilai evaluasi SAKIP Dinas PUPR tahun 2023 sebesar 104,94%, memiliki predikat capaian kinerja sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2023 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terlihat sangat optimal dan maksimal, hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 97,23% yang meningkat cukup signifikan dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 96,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo telah mampu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia dengan maksimal. Kegiatan yang tidak terealisasi didominasi pada prinsip ketaatan terhadap aturan pelaksanaan kegiatan yaitu terkait dengan kewenangan dan duplikasi anggaran yang rawan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang jasa.

Namun demikian beberapa catatan yang dapat dijadikan bekal bagi perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Mendorong untuk melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa dan memanfaatkan mekanisme *e-purchasing* melalui *e-catalogue* sehingga penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan optimal
2. Perlunya peningkatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM sebagai salah satu pilar keberhasilan organisasi.
3. Mendorong strategi baru dalam upaya pencapaian kinerja organisasi yang menggunakan indikator indeks dimana terdapat beberapa parameter penilaian yang membutuhkan dukungan atau kolaborasi dengan stakeholder lain.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wonosobo, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731021 20003 1 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI, S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 19 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

WAHYUDI, S.T., M.T.
NIP. 19790727 200212 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Presentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %
2.	Terpenuhinya sarpras pendukung kinerja	Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100 %
3.	Terpenuhinya cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
4.	Terpenuhinya pelaporan keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelaporan keuangan perangkat daerah	100 %

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 11.412.322.772

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

WAHYUDI, S.T., M.T.
NIP. 19790727 200212 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANI ARDIANSYAH, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 19 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA PROGRAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

DANI ARDIANSYAH, S.T.
NIP. 19830616 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya keselarasan Program Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan RKPD	100,00 %
2.	Meningkatnya rasio tenaga operator/teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	80,00 %
3.	Tercapainya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Persentase permohonan yang mendapatkan Evaluasi dan rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten	100,00 %
4.	Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	30,00 %
5.	Tercapainya Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	100,00 %
6.	Terlaksananya survey kondisi jalan/jembatan	Persentase Panjang Jalan/Jembatan Kabupaten yang disurvei	100,00 %
7.	Meningkatnya Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Ruas jalan yang dileger	69,28 %

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA PROGRAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO


DANI ARDIANSYAH, S.T.
NIP. 19830616 200502 1 004

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 127.507.630
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 60.520.000
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 814.896.800
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 1.173.601.296
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 176.800.000
	JUMLAH	Rp. 2.353.325.726

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA PROGRAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

DANI ARDIANSYAH, S.T.
NIP. 19830616 200502 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFTON RIZA FASANI, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 14 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

AFTON RIZA FASANI, S.T.
NIP. 19781005 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	54,66 %
2.	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditangani	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Yang ditangani	63,00 %
3.	Tercapainya penanggulangan bencana/tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase penanggulangan bencana/tanggap darurat jalan dan jembatan	100,00 %
4.	Tercapainya Panjang Jembatan yang ditangani	Persentase Panjang Jembatan yang ditangani	100,00 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 159.233.481.026	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
 NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

AFTON RIZA FASANI, S.T.
 NIP. 19731005 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI SETIYONO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 18 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

BUDI SETIYONO, S.T., M.Si.
NIP. 19750224 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	66,56 %
2.	Tercapainya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100,00 %
3.	Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi	Persentase Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi	100,00 %
4.	Tercapainya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00 %
5.	Meningkatnya Drainase Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	Panjang Saluran Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	75,00 %
6.	Tercapainya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100,00 %
7.	Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100,00 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.112.563.000	
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 925.000.000	
JUMLAH	Rp. 17.037.563.000	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



BUDI SETIYONO, S.T., M.Si
NIP. 19750224 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRYAWAN WIDIANTO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

WIRYAWAN WIDIANTO, S.T., M.M.
NIP. 19760621 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	100,00 %
2.	Tercapainya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100,00 %
3.	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air limbah domestik layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air limbah domestik layak	61,46 %
4.	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tidak BABS)	88,67 %
5.	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman	8,95 %
6.	Tercapainya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %
7.	Tercapainya Pengembangan, Pembinaan Teknik, Sosialisasi dan Pemberdayaan SDM Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Pengembangan, Pembinaan Teknik, Sosialisasi dan Pemberdayaan SDM Pengelolaan Air Limbah Domestik	100,00 %
8.	Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung Pelayanan Publik Pemerintah yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	21,05 %
9.	Meningkatnya jumlah aset lahan pemda yang ditata sesuai rencana teknisnya	Persentase Aset Lahan Strategis Yang Ditata Sesuai Rencana Teknis	25,00 %
10.	Tercapainya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	100,00 %

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
 NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

WIRYAWAN WIDIANTO, S.T., M.M.
 NIP. 19760621 200501 1 009

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 11.762.525.000	
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 22.473.000.000	
3.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 11.579.263.000	
	JUMLAH	Rp. 45.814.788.000	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN WONOSOBO

WIRYAWAN WIDIANTO, S.T., M.M.
NIP. 19760621 200501 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENI ANDRIANA, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Wonosobo, 18 Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

RENI ANDRIANA, S.P., M.Si.
NIP. 19681005 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
WONOSOBO

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan perencanaan tata ruang yang ditetapkan	Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	60.00 %
2.	Meningkatnya prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,50 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 915.000.000	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 19731021 200003 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

RENI ANDRIANA, S.P., M.Si.
NIP. 19681005 199803 2 003